

दिनांक 27.03.2023 को जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 27.03.2023 को जिलाधिकारी खीरी की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" (फ़ेज-2 एवं 3) के अन्तर्गत कलेक्टर समन्वय खीरी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 2- जिला विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 3- प्रमोद प्रसाद अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 4- जिला धन जनजाते के विकास कार्य के परियोजना अधिकारी।
- 5- जिला मुख्य शिक्षता अधिकारी।
- 6- अतिरिक्त अभियन्ता, सिंचन/खण्ड प्रथम लखीमपुर खीरी।
- 7- अतिरिक्त अभियन्ता प्रारम्भ चतर, लखीमपुर खीरी, प्रथम लखीमपुर खीरी।
- 8- जिला लूना अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 9- जिला संचयन राज अधिकारी लखीमपुर खीरी।
- 10- तहसील अभियन्ता, लखीमपुर खीरी।
- 11- अतिरिक्त अभियन्ता, सिंचन/खण्ड जल निगम लखीमपुर खीरी।

की उपस्थिति है।

मैसर्स एनपीसीए लीड एनपीसीए हाकर, 5 वीं फ्लोर, सर्वे नं० 64, मधुपुर हैदराबाद द्वारा विरचित "जलजीवन मिशन" (फ़ेज-2) के अन्तर्गत 11 नग डीपीआर एवं मैसर्स दिव्या टेलिकम लीड एनपीसीए जे.वी. (PVT) नेचरल द्वारा विरचित "जलजीवन मिशन" (फ़ेज-3) के अन्तर्गत 05 नग डीपीआर कुल 16 नग डीपीआर खण्ड कार्यालय एनपीसीए जल निगम (प्रान्तीय) लखीमपुर खीरी में प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें जयपुरनगर समस्त 16 नग डीपीआर सही गये गये, जिसकी तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ल०से०) एनपीसीए जल निगम लखनऊ को प्रेषित किये गये थे, वक्त 16 नग डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल०से०) एनपीसीए जल निगम लखनऊ द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

अतिरिक्त अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा 16 नग एडमिनिस्ट्रेशन योजनाओं के डीपीआर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत 16 नग डीपीआर में से 11 नग डीपीआर में रोड कटिंग एवं पुनर्स्थापना की लागत निर्धारित मानक 25 प्रतिशत से अधिक है जिसके सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वक्त डीपीआर में रोडकटिंग की जांच जल निगम के तहसील अभियन्ता, जूनिअर इंजीनियर एवं मैसर्स एनपीसीए लीड एवं एनपीसीए जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा कर ली गयी है जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित डीपीआर में संलग्न है।

उपर्युक्त समस्त 16 नग डीपीआर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत की गयी वस्तु 16 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की कार्य कुल लागत (रु० लाख में)	अभियन्ता
मैसर्स एनपीसीए लीड द्वारा विरचित डीपीआर जल जीवन मिशन फ़ेज-2				
1	पलिया	निहुआबोड़	273.36	वक्त डीपीआर में न्यूनतम इन्फ़ास्ट्रक्चर मानक के अनुकूल किया गया है, परन्तु प्रान्तसभायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1233 जो बहुत कम है एवं वनविभाग की जमीन आने के कारण योजना की दो जॉन में बनाना पड़ रहा है। जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 16968 आ रही है जो 7000 से अधिक है। एक से अधिक जॉन एक से अधिक मजरा की योजना की प्रति एनपीसीए लीड लागत रु० 119895 आ रही है। जो कि रु० 85000 से अधिक है।

मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज-2 (पुर्नगठन योजना)

1	फूलबेहड़	सुन्दरवल	323.81	उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) के निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है।	
2	लखीमपुर	सेमरई	323.6	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 3025 है एवं योजना को दो जोन में बनाना पड़ रहा है। जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 70207 आ रही है जो 7000 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 55986 आ रही है। जो कि रू0 50000 से अधिक है। उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) के निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है।	
3	फूलबेहड़	बेलिहान	281.64	उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) के निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है।	
4	पलिया	बबौरा	503.74		
5	पलिया	सिंगाही खुर्द	881.95		
6	लखीमपुर	राजापुर	1017.36		
7	लखीमपुर	मानिकपुर	340.45		
8	ईशानगर	रूद्रपुर सालिम	257.89		
9	पलिया	सुमेरनगर कालोनी	411.07		उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, वितरण प्रणाली की लम्बाई 28.581 कि0मी0 होने के कारण एकल ग्राम से एक से अधिक मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 56234 आ रही है। जो कि रू0 50000 से अधिक है। उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) के निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है।


10	पलिया	बेलाकला	594.91	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, वितरण प्रणाली की लम्बाई 38.345 कि0मी0 होने के कारण जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 7766 आ रही है जो 7000 से अधिक है। उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यां0) के निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है।
मैसर्स वी0टी0एल0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज-3 (Non Complaint)				
1	लखीमपुर	मोहम्मदपुर कैमहरा	145.67	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1530 जो बहुत कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 9521 आ रही है जो 7000 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 86195 आ रही है। जो कि रू0 50000 से अधिक है।
2	पलिया	मुजहा	165.94	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1395 जो बहुत कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 11895 आ रही है जो 7000 से अधिक है। एकल ग्राम एकल मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 113658 आ रही है। जो कि रू0 35000 से अधिक है।
3	बांकेगंज	वजीरनगर	130.74	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 873 जो बहुत कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 14976 आ रही है जो 7000 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 80704 आ रही है। जो कि रू0 50000 से अधिक है।
4	कुम्भीगोला	लाल्हापुर	121.68	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1248 है जो बहुत कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 9750 आ रही है जो 7000 से अधिक है। एकल ग्राम एकल मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 98927 आ रही है। जो कि रू0 35000 से अधिक है।
5	बिजुआ	कुँवरपुर कलॉ	322.17	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 3206 है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत 10049 आ रही है जो 7000 से अधिक है।

उक्त 16 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये, जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती सम्भव नहीं है। समस्त 16 नग डी0पी0आर0 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा विरचित किये गये डी0पी0आर0 में 634 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति एस0एल0एस0एस0सी0 से प्राप्त हो चुकी है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 310 नग नलकूपों का निर्माण किया गया है एवं मै0 वी0टी0एल0 लि0 द्वारा विरचित किये गये डी0पी0आर0 में 228 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति एस0एल0एस0एस0सी0 से प्राप्त हो चुकी है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 117 नग नलकूपों का निर्माण किया गया है अवशेष नलकूपों का निर्माण दिनांक 31.05.2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाय एवं मै0 एन0सी0सी0 लि0 की 634 नग योजनाओं एवं मै0 वी0टी0एल0 लि0 की 228 नग योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय के फाउन्डेशन का निर्माण बरसात प्रारम्भ होने से पूर्व 15 जून 2023 तक पूर्ण करा लिया जाय।


जिन ग्रामपंचायतों में पेयजल योजना कार्य चल रहा है उनमें पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर उन्हें चलने योग्य बना दिया जाय, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो साथ ही समस्त कार्य मानक के अनुसार कराये जाय। जिन पेयजल योजनाओं पर ओ0पी0 यूनिट का कार्य पूर्ण करा लिया गया है समस्त योजनाओं में पम्प लोवर करते हुए जलापूर्ति निरन्तर की जाय एवं साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी दिन एफ0एच0टी0सी0की प्रगति 1200 नग से कम न रहे।


अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त 16 नग परियोजनाओं का डी0पी0आर0 (निर्धारित प्रारूप-44 कालम पर) अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किया जाय। तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।



अधिशासी अभियन्ता
जल निगम
सदस्य सचिव


सहायक अभियन्ता
लघुसिंचाई


जिला पंचायत
राज अधिकारी,
लखीमपुर खीरी।


जिला प्रमुख जनजाति के
विकास कार्यों के
परियोजना अधिकारी


अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड
लखीमपुर खीरी।


जिला सूचना
अधिकारी,
लखीमपुर
खीरी।


मुख्य
चिकित्साधिकारी
लखीमपुर खीरी।

अधिशासी
अभियन्ता, सिंचाई
खण्ड प्रथम
लखीमपुर खीरी।

प्रभागीय
वनाधिकारी
लखीमपुर खीरी।


जिला विकास
अधिकारी लखीमपुर
खीरी।


मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर खीरी।
उपाध्यक्ष


27.03.23
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।
अध्यक्ष