

**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती को शुद्ध पेयजल से
अच्छादन हेतु दिनांक 30.03.2026 को पूर्वान्ह 10.30 बजे
आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2026 को आयोजित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" की बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स L&T एवं फेज-5 के अन्तर्गत मेसर्स GA INFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED. द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्त:-

1. जल जीवन मिशन फेज-2 (L&T)

1. **नलकूप कार्य :-** 124 परियोजनाओं में लक्षित 120 नलकूप के सापेक्ष वर्तमान तक 119 परियोजनाओं के नलकूप छिद्रण का कार्य पूर्ण है एवं 119 नग नलकूप डेवलप किया गया है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि समस्त नलकूपों के छिद्रण विकास कार्य पूर्णकर है उन सभी को संचालित किया जाए।
2. **वितरण प्रणाली :-** 124 परियोजनाओं में लक्षित 1919.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 1895.00 कि.मी. तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा ज्वाइन्टिंग का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वाइन्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
3. **एफ.एच.टी.सी. प्रगति :-** 124 परियोजनाओं में लक्षित 78878 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 77452 नग गृह जल संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण करते हुए क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें।
4. **उच्च जलाशय :-** फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 नग परियोजनाओं में लक्षित 120 उच्च जलाशय के सापेक्ष 107 परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य टॉप डोम/टैंक इरेक्शन तक पूर्ण है एवं 11 नग परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर है तथा 02 नग परियोजनाओं के जलकल परिसर की अनुपलब्धता/विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। निर्देश दिये जाते हैं कि टैंक Erection की टीम बढ़ाते हुए अवशेष 15 नग परियोजनाओं के उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. **पम्प हाउस-** फर्म द्वारा वर्तमान तक 120 नग परियोजनाओं पर पम्प हाउस के सापेक्ष 119 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, निर्देश दिये जाते हैं कि शेष पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. **सोलर-** फर्म द्वारा वर्तमान तक 109 नग सोलर के सापेक्ष 103 नग सोलर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अवगत कराया गया है कि अवशेष 06 नग बचे सोलर प्लान्ट पर Low Land होने के कारण सोलर फाउण्डेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है। जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि शासनादेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए स्वयं सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. **योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव-** फर्म द्वारा वर्तमान तक 124 परियोजनाओं के सापेक्ष 88 नग परियोजनायें उच्च जलाशय एवं 16 नग परियोजनायें डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही है। कार्यदायी फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आवंटित 124 परियोजनाओं के सापेक्ष 66 नग परियोजनाओं का कार्य 90-100 प्रतिशत तक पूर्ण है जिनमें से 32 नग परियोजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जा चुका है एवं 08 नग परियोजनाओं के पत्रावली तैयारकर प्रस्तुत किया गया जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि शेष 26 नग परियोजनाओं के कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर, 20 अप्रैल, 2026 तक पूर्ण क्षमता पर संचालित करते हुए अनुरक्षण एवं संचालन में लिया जाना सुनिश्चित करें।

2. जल जीवन मिशन फेज-5 (GA INFRA (JV) – VISHWANATH PROJECT LIMITED.)

1. **नलकूप कार्य :-** 165 परियोजनाओं में लक्षित 181 नलकूप के सापेक्ष वर्तमान तक 176 परियोजनाओं के नलकूप का कार्य पूर्ण है एवं वर्तमान तक 170 नग नलकूप डेवलप का कार्य किया गया है। 05 नग नलकूप के छिद्रण का कार्य भूमि अप्राप्त होने के कारण शेष है जिनमें 04 नग परियोजनायें द्वितीय नलकूप की है एवं 01 नग परियोजना सिंगल नलकूप की प्रस्तावित है। निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं कार्यदायी फर्म पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जलकल परिसर हेतु भूमि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. **वितरण प्रणाली :-** 165 परियोजनाओं में लक्षित 2567.00 कि.मी पाइप के सापेक्ष में वर्तमान तक 2053.00 कि.मी. तक वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है तथा अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है, निर्देश दिये गये कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए ज्वाइन्टिंग एवं शेष बचे हुए वितरण प्रणाली का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया जाए।
3. **एफ.एच.टी.सी. प्रगति :-** 165 परियोजनाओं में लक्षित 80224 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 78416 नग गृह संयोजन प्रदान किये गये हैं। निर्देशित किया गया अवशेष बचे सभी गृह संयोजनों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
3. **उच्च जलाशय :-** फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परियोजनाओं में 170 उच्च जलाशय लक्षित है परन्तु वर्तमान तक 160 उच्च जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है जिसमें से 49 नग उच्च जलाशय के इरेक्शन/टॉप डोम तक कार्य पूर्ण किया गया है। निर्देशित किया गया कि उच्च जलाशय की टीम बढ़ाते हुए समस्त उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. **पम्प हाउस-** 165 परियोजनाओं पर 181 नग पम्प हाउस के सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान में 159 नग पम्प हाउस का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से 150 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है, निर्देशित किया गया कि शेष पम्प हाउस के कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
5. **सोलर-** कार्यदायी फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित 165 नग परियोजनाओं में लक्षित 167 नग सोलर के सापेक्ष 82 नग सोलर की आपूर्ति की जा चुकी है जिसमें से वर्तमान तक 72 नग परियोजनाओं पर सोलर का कार्य पूर्ण किया गया है शेष का कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया है कि अवशेष योजनाओं पर सोलर का अधिष्ठापन कराकर योजना सोलर के माध्यम से संचालित करना सुनिश्चित करें।
6. **योजनाओं का संचालन-** फर्म द्वारा वर्तमान तक 165 परियोजनाओं के सापेक्ष 19 नग परियोजनायें उच्च जलाशय एवं 66 नग परियोजनायें डायरेक्ट पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति करायी जा रही है। कार्यदायी फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि

जनपद में आवंटित 165 परियोजनाओं के सापेक्ष 30 नग परियोजनाओं का कार्य 90-100 प्रतिशत तक पूर्ण है जिनमें से 09 नग परियोजनाओं को अनुसंधान एवं संचालन में लिया जा चुका है एवं 08 नग परियोजनाओं के पत्रावली तैयारकर प्रस्तुत किया गया जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि शेष 13 नग परियोजनाओं के कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर, 20 अप्रैल, 2026 तक पूर्ण क्षमता पर संचालित करते हुए अनुसंधान एवं संचालन में लिया जाना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर वर्क्स कैम्पस हेतु आवंटित भूमि पर विवाद एवं अनुपलब्धता:-

अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मेसर्स (GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED) की 11 परियोजनाओं तथा मेसर्स एल.एण्ड.टी. की 02 परियोजना पर (भूमि अनुपलब्धता-5/पहुंच मार्ग-3/वृक्ष कटिंग-2/न्यायालय विवाद-2/नगर पालिका से सम्बन्धित-01) निर्माण कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस हेतु अधिकांश अभियन्ता एवं सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए उक्त भूमि विवादों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

i- RPWSS ID:- अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों को आवंटित 330 परियोजनाओं की आर.पी.डब्ल्यू.एस.आई.डी. <https://ejalshakti.gov.in/jjm2> पोर्टल पर जिलाधिकारी महोदय की लॉगिन आई.डी. से बनाई जानी है। जिसमें से वर्तमान तक 43 नग परियोजनाओं की आई.डी. ड्राफ्ट में है एवं 179 नग परियोजनाओं की आई.डी. फाइनल सबमिट की जा चुकी है। निर्देशित किया गया है कि समस्त परियोजनाओं की आई.डी. हेतु विवरण तैयारकर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

ii- Sujalam ID:- अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा तैयार सुजलाम भारत एप्प पर सुजल गाँव आई.डी. का सृजन किया जाना अनिवार्य है। जिससे जनपद में निर्मित व निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की परिसंपत्तियों का डाटा इंटी एवं जियो टैगिंग कर जन भागीदारी सहित संचालन एवं अनुश्रवण किया जा सके जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत विभाग एवं फर्मों के इंजीनियरों द्वारा सुजल गाँव आई.डी. सृजन कर योजनाओं के Assets की जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित करें।

iii- ग्राम सचिव व सरपंच की JJM-2.0 पर Onboarding:- अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में प्रस्तावित सभी पाइप पेयजल परियोजनाओं की ग्राम स्तर से आकलन अथवा अनुश्रवण हेतु JJM-2.0 पर पंचायतीराज विभाग के E-Gram Swaraj (panchayat.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड से आनबोर्डिंग होना है। तत्कम में 70 प्रतिशत ग्राम प्रधानों/सचिवों को JJM-2.0 पर Onboarding करा दिया गया है, निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्राम प्रधानों/सचिवों को JJM-2.0 पर Onboarding कराना सुनिश्चित करें।

iv- जल सेवा आकलन :- अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 से पूर्व हर घर जल प्रमाणित 138 नग राजस्व ग्रामों का JJM-2.0 पर Onboarding सचिवों द्वारा आकलन किया जाना है। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 98 नग राजस्व ग्रामों का जल सेवा आकलन पूर्ण हुआ है। निर्देशित किया गया है कि शेष 40 नग राजस्व ग्रामों में जल सेवा आकलन पूर्ण करा लिया जाए।

v- Har Ghar Jal Certification:- अधिकांश अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक 330 परियोजनाओं में सम्मिलित 497 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 150 नग राजस्व ग्रामों को रिपोर्ट किया गया है जिसमें 117 नग राजस्व ग्रामों को सर्टिफाईड किया जा चुका है। निर्देशित किया गया है कि जिन राजस्व ग्रामों के कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा "हर घर जल" से आच्छादित किया जा चुका है उन्हें शीघ्र "हर घर जल" सर्टिफाई किया जाना सुनिश्चित करें।

अधिकांश अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों की कार्यवृत्त को JJM पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं के शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण है उन्हें नियमित संचालित किया जाए एवं जिनके कार्य अपूर्ण है उन पाइप पेयजल योजनाओं के समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण करते हुए परियोजनाओं को संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।

पत्रांक /जल निगम/जल जीवन मिशन/2025-26

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिकांश निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. जिलाधिकारी महोदय, श्रावस्ती।
4. अधिकांश अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।
5. मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई/ फर्म मेसर्स (GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED).
6. मेसर्स सेन्सियस प्रा.लि. (थर्ड पार्टी इन्वेक्शन)/डी.पी.एम.यू. श्रावस्ती।

मुख्य विकास अधिकारी
श्रावस्ती।