

दिनांक 13.01.2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल प्रमाणीकरण तथा आ रही समस्याओं के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुनर्गठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल प्रमाणीकरण तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2025 को अपराह्न 12:00 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई, जिसके कार्यवृत्त का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-18.01.2025 को किया गया। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री चंदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. श्री नानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
4. श्री नरैन सिंह गिल, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
5. श्री मोहनीश शारदा, ब्यू.ए./ब्यू.सी इंजी., सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
6. श्री आर.के.शुक्ला, सुपरविजन इंजीनियर, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
7. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
8. श्री तंगम नाथ पाण्डेय, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
9. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंहा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
10. श्री प्रभाशु गुप्ता, मैनेजर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
11. श्री अशोक कुमार, श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि०।
12. श्री प्रिंस सिंह राजपूत, जय मॉ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन।

फर्म जो.डब्ल्यू.आई.एल.-एस.पी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 131 ग्रामों के सापेक्ष 125 ग्रामों में रोड-रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण तथा 06 ग्रामों में अवशेष है तथा 13 ग्रामों में हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है। कार्यदायी फर्म पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 02 ग्रामों में रेस्टोरेशन का कार्य तथा 10 ग्रामों में हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है।

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में लेखपालों के माध्यम से कराये गये सत्यापन तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुरार पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत विकास खण्ड सुमेरपुर व मौदहा में लगभग 154 मार्गों के सी०सी०/बी०ओ०ई०/इण्टरलाकिंग रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है। इसी प्रकार हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत विकास खण्ड कुरारा, राठ, गोहाण्ड, सरीला व मुस्करा में लगभग 264 मार्गों के सी०सी०/बी०ओ०ई०/इण्टरलाकिंग रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है। कार्यदायी फर्मों पास पर्याप्त मैनपावर न होने के कारण रोड-रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणीकरण में विगत कई माह से अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

—A

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर रोड़ रेस्टोरेशन तथा हर घर जल प्रमाणीकरण दिनांक 25.01.2025 के पूर्व पूर्ण करा लिया जाय तथा दिनांक-31.01.2025 तक योजना से आच्छादित समस्त ग्रामों के प्रत्येक परिवार को निर्धारित रोस्टर के अनुसार तथा प्रतिदिन नियमित रूप से शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

अधिशारी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि० द्वारा 01 अवर जलाशय, 311 नल संयोजन, 02 ग्रामों में रोड़-रेस्टोरेशन तथा 27 हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य शेष है। इसी प्रकार फर्म मै० जय माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन द्वारा 01 अवर जलाशय, 01 पम्प हाउस, 1.69 किमी० पाइप लाइन बिछाने, 10 ग्रामों में रेस्टोरेशन तथा 10 हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य शेष है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा फर्म को निर्देशित किया कि पर्याप्त मैनपावर लगाकर 31.01.2025 तक कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करारक नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराये।


जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि लो० नि० वि०/ग्रा० अभि० वि० तथा लेखपालो द्वारा कराये गये सत्यापन की अनुपालन आख्या 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी सरकारी प्रा०/उ० प्रा० विद्यालयों तथा आँगनवाड़ी केन्द्रों में नल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल संरक्षण के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाये जाने बनाये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे वर्षा तथा घरों से बहने वाले जल का संचयन किया जा सके तथा भूमि का जल स्तर बना रहे, जल स्रोतों तथा अन्य स्थलों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाय।

अधिशारी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि जनपद में कार्यरत आई० एस० ए० संस्थाओं के माध्यम से लोगों के जल संरक्षण अदि के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक कराया जाय तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए आई० एस० ए० द्वारा की जाने वाली जनजागरूकता व अन्य गतिविधियां अनुबंधानुसार गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न करायी जाय। जिन ग्रामों को कार्य पूर्ण कर ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स (O&M) में जाना है यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण पूरा करा लिया गया है, उसके पश्चात ही योजना को O&M में लिया जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय की पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन व नियमित रूप से शत-प्रतिशत परिवारों को की जा रही है पेयजल की नियमित रूप से जाँच की जाय कि पेयजल की आपूर्ति मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण की जा रही है। निर्देशित किया गया कि लीकेज रिपॉन्स टीम का गठन किया जाय, जिससे लीकेज के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का त्वरित रूप निस्तारण किया जाय। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वरिष्ठ अधिकारी दैनिक आधार पर नियमित रूप से योजना का निरीक्षण करें। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि० (टी० पी० आई०) को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 02 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जाय।

अधिशारी अभियंता वि०/याँ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

  
अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगा तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)  
हमीरपुर।

**कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर**


(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-913/न0गंगे-पे0यो0-स0वै0(2024-25)

दिनांक-25 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अधिशासी अभि0, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।
8. अधिशासी अभियंता वि0/यां0, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
9. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0)/सुपरविजन इंजी0, पी0एम0सी0 हमीरपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0सी0/जनरल मैनेजर, जे0डब्ल्यू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

  
अपर जिलाधिकारी  
(नमामि गंगा तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)  
हमीरपुर।