

जल जीवन मिशन-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 02.04.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर में नामित एजेन्सी- मे. लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई एवं मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे0वी0) द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 02.04.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
2. जिला पंचायती राज अधिकारी, बलरामपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-बलरामपुर।
5. परियोजना प्रबन्धक मे0 लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मे0 दारा इंजीनियरिंग, बलरामपुर।
7. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बलरामपुर।
8. टीम लीडर, मे0 सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), देवीपाटन क्लस्टर, गोण्डा।
9. डिप्टी टीम लीडर, मे0 सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), बलरामपुर।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा जनपद-बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी- मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे0वी0), जोधपुर द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं पर किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में पी0पी0टी0 के माध्यम से अवगत कराया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि0 को आवंटित 199 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 158 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु 139 नग पेयजल योजनाओं पर ओ0एच0टी0 के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 19 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य स्लैब लेवल तक पूर्ण है। जिसमें आउटलेट/इनलेट, राइजिंग मेन के कार्य अवशेष हैं। 30 नग योजनाओं पर ओ0एच0टी0 का कार्य स्टेजिंग लेवल तक पूर्ण है। कार्यदायी संस्था द्वारा 199 नग ट्यूबवेल एवं पम्प हाउस का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 199 नग योजनाओं के सापेक्ष 181 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 139 नग सोलर पैनल संचालित है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 2103 कि0मी0 के सापेक्ष 2095 कि0मी0 बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा 295 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 176 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत “हर घर जल” प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 148 नग राजस्व ग्राम (सम्मिलित 101 नग योजनाएं) को “हर घर जल” प्रमाणित किया गया है। फर्म 237 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा ओ0एच0टी0 के निर्माण कार्य में पिछली बैठक में 20 नग योजनाओं के दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 14 नग योजनाओं का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे0 लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि पिछली बैठक में लक्षित अवशेष 6 नग योजनाओं तथा आगामी बैठक हेतु लक्षित 20 नग योजनाओं का शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करते हुए उन्हें जनोपयोगी बनाया जाए। जिन योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, उनके अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों में काटी/तोड़ी गयी विभिन्न प्रकार की सड़कों का रेस्टोरेशन के पश्चात किसी भी योजनान्तर्गत रोड का सेटलमेन्ट हुआ हो तो उसे गुणवत्तापूर्वक पुनः ठीक करा लिया जाए। आगामी बैठक में रोड रेस्टोरेशन एवं एफ0एच0टी0सी0 के कम से कम 10-10 फोटोग्राफ को पी0पी0टी0 में शामिल किया जाए। साथ ही जिन योजनाओं पर पाइप लाइन लीकेज एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बाधित होती हैं, वहां प्राथमिकता पर लीकेज आदि मरम्मत कार्य अविलम्ब कराते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिन परियोजनाओं में सोलर पैनल अधिष्ठापन एवं ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उन सभी योजनाओं पर सीधे पम्प द्वारा जलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि० अभि०, जल निगम(ग्रामीण)/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा पिछली बैठक के सापेक्ष कोई प्रगति न करते हुए आवंटित 430 नग पाइप पेयजल योजनाओं में 116 नग योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें 111 नग योजनाओं पर जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान तक 183 नग योजनाओं में ओ०एच०टी० के टॉप डोम, 58 नग बॉटम डोम एवं 108 नग स्टेजिंग लेवल तक का कार्य पूर्ण किया गया है। ओ०एच०टी० एवं रोड रेस्टोरेशन के कार्य हेतु 95 नग टीम की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान में फर्म के पास मात्र 22 नग टीम ओ०एच०टी० एवं 11 नग टीम रोड रेस्टोरेशन हेतु उपलब्ध है। फर्म द्वारा 430 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 392 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। 430 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 350 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 430 नग योजनाओं के सापेक्ष 316 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 128 नग सोलर पैनल संचालित है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 4558 कि०मी० के सापेक्ष 4390 कि०मी० बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा 595 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 118 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत "हर घर जल" प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 76 नग राजस्व ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है। फर्म द्वारा 490 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) के अन्तर्गत अधिकांश वेंडरों द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है। सदस्य सचिव द्वारा बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद पाइप पेयजल योजना के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन (जे०वी०) के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि पिछली बैठक में लक्षित अवशेष 1 नग योजना तथा आगामी बैठक हेतु लक्षित 15 नग योजनाओं का शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करते हुए उन्हें जनोपयोगी बनाया जाए। साथ ही जिन 183 नग योजनाओं का कार्य टॉप डोम तक पूर्ण है, उनमें आवश्यक मैनपावर की वृद्धि करते हुए आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति कराते हुए उन्हें जनोपयोगी बनाया जाए। जिन योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, उनके अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों में काटी/तोड़ी गयी विभिन्न प्रकार की सड़कों का रेस्टोरेशन के पश्चात किसी भी योजनान्तर्गत रोड का सेटलमेन्ट हुआ हो तो उसे गुणवत्तापूर्वक पुनः ठीक करा लिया जाए। आगामी बैठक में रोड रेस्टोरेशन एवं एफ०एच०टी०सी० के कम से कम 10-10 फोटोग्राफ को पी०पी०टी० में शामिल किया जाए। साथ ही जिन योजनाओं पर पाइप लाइन लीकेज एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बाधित होती हैं, वहां प्राथमिकता पर लीकेज आदि मरम्मत कार्य अविलम्ब कराते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिन परियोजनाओं में सोलर पैनल अधिष्ठापन एवं ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उन सभी योजनाओं पर सीधे पम्प द्वारा जलापूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि० अभि०, जल निगम(ग्रामीण)/ मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे०वी०।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संदीप सिंह)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिकाशासी अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

प्रभागीय घन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला पंचायती राज अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : 574 / 210-2 / 59

दिनांक- 15-04-2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिकाशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
4. अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०), बलरामपुर।
8. डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई०, बलरामपुर।

अधिकाशासी अभियन्ता