

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद अमरोहा) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 25-09-2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 25.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद अमरोहा में जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रही-

- डॉ० चन्द्रहास अधिशासी अभियन्ता ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री शहरोज आरिफ, सहायक अभियन्ता (SWSM), ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री नरेश कुमार, सहायक अभियन्ता (वि०/या०), ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- श्री सर्वेश राय, पी०एम० फर्म प्रतिनिधि मै० पी०एन०सी०-जेवी, मुरादाबाद।
- श्री सत्येन्द्र यादव, पी०एम० मै० ओ.एच.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे०वी०) नई दिल्ली।
- श्री फैजान, डी०पी०एम० मै० एल०सी० इन्का।
- श्री रवि प्रकाश एम०आई०एस डी.पी.एम.यू० अमरोहा।
- श्री विजय विसैन न्यू० इंजीनियर टी.पी.आई अमरोहा।
- श्री शम्बीर हैदर डी०सी० यूनिसेफ अमरोहा।

समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

- 1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-
मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।
 - फर्म को आवंटित 312 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई है व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी है तथा 187 नग के सापेक्ष 187 नग (312 राजस्व ग्राम) डी०पी०आर० के कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
 - वर्तमान तक फर्म द्वारा 184 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 184 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 184 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
 - कुल लक्षित 1326.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक दिनांक 25.08.2025 तक 1304 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 25.09.2025 तक 1305.3 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। लगभग 31 दिवस में 1.3 कि०मी० वितरण प्रणाली का कार्य किया गया है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि टाइमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 20 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
 - गत बैठक तक 90504 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 85983 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 86422 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 31 दिवस में 439 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं (लगभग 14 नग प्रतिदिन), जो अत्यन्त कम हैं। बचे हुए गृह संयोजन को अभियान चलाकर 20 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कराया जाए।
 - गत बैठक तक 187 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 84 नग OHA के कार्य पूर्ण थे, वर्तमान में 85 नग OMT Complete व 97 नग पर कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार 31 दिवस में 61 नग OHA पूर्ण किया गया है। 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत पूर्ण 23 नग ओ.एच.टी. में से 01 ओ०एच०टी० पूर्ण किये गये, जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि 20 अक्टूबर 2025 तक 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक 22 नग ओ.एच.टी. में से 50 प्रतिशत का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे।
 - गत बैठक तक 181 नग पम्प हाउस पूर्ण थे, 02 नग पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर था। वर्तमान में 181 पम्प हाउस पूर्ण व 02 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 31 दिवस में फर्म द्वारा कोई पम्प हाउस का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। दिनांक 20 अक्टूबर 2025 तक अवशेष पम्प हाउस के सभी कार्य पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया।

गत बैठक दिनांक 25.08.2025 तक 103 के सापेक्ष 90 सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्तमान तक 90 सोलर पैनल का कार्य पूर्ण है। फर्म को गत बैठक व समस्त कार्य माह सितम्बर 2025 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि सोलर पैनल के कार्यों में प्रगति बढ़ाते हुए सोलर पैनल के समस्त कार्य 20 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 एल0सी0 इन्फ्रा

- फर्म को आवंटित 05 नग राजस्व ग्राम, 05 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई है व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी है। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- गत बैठक में फर्म द्वारा सभी 05 नलकूप का कार्य पूर्ण किया था।
- 31.00 कि०मी० के सापेक्ष 28.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
- 1990 नग के सापेक्ष 1430 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।
- 05 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 04 पर कार्य प्रगति पर है।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री फौजान फारूकी को निर्देशित किया गया कि प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं टाईम लाइन के विपरीत है। 04 पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण करते हुये अपनी चार पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- जिन योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनमें ऑटोमेशन-इन्टीग्रेशन करना सुनिश्चित करें।

3- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 3:-

मै0 ओ.एन.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे०वी०) न्यू देहली :-

- फर्म को आवंटित 567 नग राजस्व ग्राम, 303 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई है एवं स्वीकृत हो गयी है तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 303 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 305 नलकूप के सापेक्ष 303 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 303 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- कुल लक्षित 2486.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक तक 2450.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 25.09.2025 तक 2451.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं। 31 दिवस में 1.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं, जो अत्यन्त कम है। टाईमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 20 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 152503 नग गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 153004 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 31 दिवस में 501 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं फर्म को निर्देशित किया गया कि अवशेष गृह संयोजन को अभियान घेलाकर 20 अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 179 नग OHT के कार्य प्रगति पर एवं 117 नग अवर जलाशय पूर्ण थे। वर्तमान में 177 OHT पर कार्य प्रगति पर है, 119 नग OHT का कार्य पूर्ण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये हैं, उन योजनाओं को 20 अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 267 के सापेक्ष 232 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण था, वर्तमान में 233 पूर्ण हैं व 02 पर कार्य प्रगति पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि माह अक्टूबर 2025 तक अपनी सभी सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

रानी फर्मों एवं (TPI) & (DPMU) हेतु Common दिशा-निर्देश:-

- गैरसह आरवी एसोसिएटस (पब्लिक लिमिटेड इन्फ्रस्ट्रक्चर यूनिट) सीपीआई, अमरोहा का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फर्म 2 व फर्म 3 में 100 पीएलएनसीडी गैरी, गुलाबाबाद, फी एलएसीडी इन्फ्रा एवं फी जीएमआईएल, जो गन्वु आईएल (अरबी) नई दिल्ली चांद फर्मा द्वारा विभिन्न पेयजल योजनाओं को कराये जा रहे विद्यमान कार्य फार्मक के अनुसार 100 per cent मुआवजा तक करना सुनिश्चित करें एवं मुख्य निवेश अधिकारी को सड़क पुनर्स्थापन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये हुए पेयजल योजना की सड़क पुनर्स्थापन की जीपीएस लोकेशन की फोटो उपलब्ध कराये दूने सभी पेयजल योजनाओं में चाप की सीमा को प्रारम्भ से अन्त तक पेयजलापूर्ति, गृह जल संयोजन व पेयजलापूर्ति का पैरार रोक कराना सुनिश्चित करें।
- दिनांक 30.09.2025 तक गैरसह जोग इन्फ्रा को 750 FHIC, गैरसह DPMU को 600 नग FHIC एवं गैरसह एलसीडी इन्फ्रा को 150 नग FHIC करने एवं फोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे जनपद की रैक में सुधार आ सके।
- रानी फर्मों को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद अमरोहा में सम्बन्धित चापों में पाइप लाइन विछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों को वीणावली से पूर्व प्रत्येक दशा में मोटरेबल/पुनर्स्थापित करने एवं सम्बन्धित जूडो/सहायक अभियन्ता व टीपीआईआई के साथ निरीक्षण कर कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- रानी फर्मों को निर्देशित किया गया कि रानी सार्वजनिक स्थलों पर कराये गये गृह जल संयोजन / स्टेण्ड पोस्ट की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिन सार्वजनिक स्थानों पर गृह जल संयोजन नहीं है उन पर शीघ्र गृह जल संयोजन कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- अधिसारी अभियन्ता, उओप्रो जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा को निर्देश दिये गये कि सीएनए वेश बोर्ड की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करना सुनिश्चित करें।
- डीपीआईएमयू अमरोहा को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक पेयजल योजना पर गठित पानी संचित की सूची उपलब्ध कराते हुए अफियाशील पानी संचित को क्रियाशील कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- मैसर्स आरवी एसोसिएटस (थर्ड पार्टी इन्फ्रस्ट्रक्चर यूनिट) टीपीआई अमरोहा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के रानी आगनवासी कन्दो, रानी राजकीय भवनो एवं राजकीय संस्थानो में जांच कर सूची उपलब्ध कराये कि कितने राजकीय भवनो में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है एवं कितने राजकीय भवन पेयजल से अवरोध है।
- डीपीआईएमयू अमरोहा (मैड मेधज प्राओलिओ लखनऊ) को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि, ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विवाद को सम्बन्धित SDM से Coordinate कर समाप्त कराना जल सखी, आईएसओ द्वारा पानी की गुणवत्ता ग्रामवासियों की उपस्थिति में रोक कराना, जल की गुणवत्ता एवं पानी के लाभों का प्रचार प्रसार तथा पानी के बचाव के बारे में जानकारी देना सुनिश्चित करें।
- फर्म नै 0 पीएनसीडी-एसपीआईएमएल के प्रतिनिधि श्री सर्वेश राय को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि 30 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण करते हुए आगामी बैठक में पेयजलापूर्ति का ऑटोमेशन इन्टीग्रेशन ऑनलाइन दिखाना सुनिश्चित करें एवं शेष 40 योजनाओं में अवरोध कार्य पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा रानी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित रानी कार्य पूर्ण करने तथा अवर जलाशय एवं पम्प हाउस से नियमित फ्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- रानी फर्मों के प्रतिनिधियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा जो सड़क पाइप लाइन विछाने हेतु तोड़ी गयी है, उनको आगामी त्योहारो से पूर्व प्रत्येक दशा में मोटरेबल करा दिया जाये तथा जिन योजनाओं में पाइप लाइन/गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण हो गया है, उनमें सड़क पुनर्स्थापन का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये एवं उनकी सूची जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए टीपीआईआई द्वारा गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

(88)

- सभी फर्म एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजना के कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं सड़क पुनर्स्थापन का कार्य पूर्ण हो गया है, उन पेयजल योजनाओं की जाँच सम्बन्धित BDO से कराना सुनिश्चित करें एवं आगामी बैठक में इस हेतु की आख्या प्रस्तुत करें।
- अद्योहस्ताक्षरी द्वारा डीपीएमयू को निर्देशित किया गया कि पानी समिति एवं एकटीकेंड महिलाओं की प्रमाणित सूची जल निगम(ग्रामीण) कार्यालय को उपलब्ध करावें। तदोपरान्त सम्बन्धित जू०ई० एवं सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त सूची की जाँच करना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता (वि/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को निर्देश दिये गये कि विद्युत आधारित पेयजल योजनाओं में से जिनमें विद्युत कनेक्शन लम्बित है, की सूची प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग को पत्र प्रेषित करें।

(निधि गुप्ता यत्स)
जिलाधिकारी,
अमरोहा

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा

पत्रांक:- 5060 / जजम अग्रोश / 255 दिनांक 30/9/25

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
 - 2- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
 - 3- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
 - 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
 - 5- मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
 - 6- अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय (सिविल एवं वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अमरोहा/मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित जू०ई०, पी.एम, टी.पी.आई० अमरोहा एवं डी०सी० डीपीएमयू अमरोहा को गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराने हेतु निर्देशित करें।
 - 7- समस्त कार्यदायी एजेंसियां (जल जीवन मिशन से सम्बन्धित) जनपद अमरोहा।
 - 8- समस्त आई०एस०ए० एजेंसी, जनपद अमरोहा।

जिलाधिकारी,
अमरोहा