

04/108/01  
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, डी0डब्लू0एस0एम0, शामली की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2025  
को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

- 1 श्री विनय कुमार तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
  - 2 श्री फूल सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
  - 3 श्री मनोज कुमार पाल/श्री अमित कुमार, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
  - 4 श्री अरविन्द कुमार, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
  - 5 श्री अखिलेश प्रताप सिंह, डी0पी0एम0, मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0 एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई।
  - 6 श्री शशी गुप्ता, प्रतिनिधि, मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद।
  - 7 श्री शिवदत्त, डी0पी0एम0/श्री अखिलेश, क्यू0ए0क्यू0सी0, टी0पी0आई0, शामली।
  - 8 श्री आलोक कुमार, पी0एम0, जी0ए0 इन्फ्रा प्रा0लि0, जयपुर।
  - 9 श्री संजय कुमार, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, शामली।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक हेतु निम्न एजेण्डा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-

बिन्दु संख्या-1 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा :-

(1) नई पेयजल योजनाएँ :- जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फर्म मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा 169 नग योजनाओं के सापेक्ष 168 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष एक पेयजल योजना उस्मानपुर पर भूमि विवाद के चलते पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। वर्तमान तक जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 712 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन के सापेक्ष 673 कि0मी0 रोड (95 प्रतिशत) रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 172 नग के सापेक्ष 166 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से वर्तमान तक 29 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण तथा 6 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। 169 नग पे0यो0 के सापेक्ष 66 नग पे0यो0 (72 राजस्व ग्राम) पर नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है। 17 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 15 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। (गुराना एवं मवी तिमाली अहतमाल पे0यो0 विद्युत कनेक्शन शेष है।) अनुरक्षण एवं संचालन में पेयजल योजनाओं को ले जाने की समीक्षा में फर्म के डी0पी0एम0 श्री अखिलेश द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता पर गोहरपुर, जलालपुर, भोगी माजरा पेयजल योजनाओं की कमियों व अवशेष कार्यों को दिनांक 12.01.2026 तक पूर्ण कराकर वैरियेशन सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में लिया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा रोड पुर्नस्थापन की समीक्षा की गयी। रोड पुर्नस्थापन की अत्यन्त धीमी प्रगति से नाराजगी व्यक्त की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि अवशेष रोड पुर्नस्थापन के कार्य को माह 15 जनवरी 2026 के अन्त तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिन ग्रामों में सी0सी0 रोड क्षतिग्रस्त या बी0ओ0ई0/सी0सी0 टाईल्स रोड सैटल हो गयी है उन्हें पुनः मरम्मत कर सही कराये।

(2) पुर्नगठन पेयजल योजनाएँ :- जनपद में फर्म मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा 13 पुर्नगठन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 13 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान तक जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 215 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन के सापेक्ष 212 कि0मी0 रोड (98.60 प्रतिशत) रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नग के सापेक्ष 10 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से वर्तमान तक 8 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 17 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 12 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है। 04 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 03 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। (लांक पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन शेष है।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा रोड पुर्नस्थापन की समीक्षा की गयी। रोड पुर्नस्थान की अत्यन्त धीमी प्रगति से नाराजगी व्यक्त की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि अवशेष रोड पुर्नस्थापन के कार्य को माह 15 जनवरी 2026 के अन्त तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिन ग्रामों में सी0सी0 रोड क्षतिग्रस्त या डी0ओ0ई0/सी0सी0 टाईल्स रोड सैटल हो गयी है उन्हें पुन मरम्मत कर सही कराये।

**(5) जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित संचालन एवं रख-रखाव की जा रही पेयजल योजनाएँ :-** जनपद में मै0 जी0ए0 इन्का पा0लि0, केशव नगर, हवा सडक, जगपुर द्वारा जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 50 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पेयजल योजनाओं के मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्य का 50 नग डी0पी0आर0 बनाकर अनुमोदन हेतु मुख्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को प्रेषित कर दिये गये है। शीघ्र ही धनावंटन उपरान्त योजनाओं पर मरम्मत एवं मेजर कमियों के निस्तारण सम्बन्धित तथा नये कार्यों (वितरण प्रणाली का विस्तार व पेयजल कनेक्शन तत् सम्बन्धित कार्य) को प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संचालन एवं रख-रखाव की जा रही पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन पेयजल योजनाओं पर पाइप लाइन लिकेज की समस्या आती है उन्हें तत्काल ठीक कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रदान करे साथ ही जिन पेयजल योजनाओं की मोटर में खराब हो जाती है उसके स्थान पर अतिरिक्त मोटर की व्यवस्था करें ताकि पेयजल आपूर्ति किसी भी दशा में बाधित न हो।

**बिन्दु संख्या-2 (अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के क्रम में अन्य बिन्दु) :-**

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1- हर घर जल प्रमाणीकरण :- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया है कि फर्म जे0एम0सी0-लक्ष्मी द्वारा 221 ग्रामों के सापेक्ष 8 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण एवं फर्म गायत्री-रामकी द्वारा 17 ग्रामों के सापेक्ष 08 ग्रामों का ही हर घर जल प्रमाणीकरण कराया गया है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा दोनो फर्मों को निर्देश दिये गये कि वर्तमान में जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण कर नियमित पेयजल आपूर्ति दी जा रही है, उन योजनाओं की सूची डी0पी0आर0ओ0 को उपलब्ध कराते हुए जाँच कर हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

2- नियमित जलापूर्ति :- मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा मै0 जे0एम0सी0-लक्ष्मी को नियमित जलापूर्ति की संख्या कम होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी है। फर्म द्वारा 91 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है, फर्म के डी0पी0एम0 श्री अखिलेश द्वारा कहा गया कि एक सप्ताह के अन्दर 105 राजस्व ग्रामों में प्रत्येक दशा में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान में जिन योजनाओं पर राइजिंग मैन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन योजनाओं पर शीघ्र अति शीघ्र नियमित पेयजल आपूर्ति प्रदान करना सुनिश्चित करें साथ ही जिन योजनाओं पर डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति दी जा रही है उन योजनाओं को उच्च जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति देना सुनिश्चित करें।

3- पम्प हाउस :- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई द्वारा वर्तमान तक 6 नग पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि इन 6 नग पम्प हाउसों की भूमि गहराई में होने के कारण इनको आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर के माध्यम से निर्मित किया जायेगा। शीघ्र ही इनका आर0सी0सी0 स्ट्रक्चर डिजाइन स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।


4- ऑटोमेशन एवं स्काडा :- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओं पर उच्च जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा रही है उन सभी पेयजल योजनाओं पर ऑटोमेशन एवं स्काडा के कार्य को पूर्ण कर योजना को पोर्टल पर लाइव करना सुनिश्चित करें ताकि पेयजल योजनाओं पर नियमित पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग की जा सके।

5- जसाला व खन्दावली पेयजल योजना :- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त दोनो पेयजल योजनाओं पर एच0डी0डी0 मशीन का प्रयोग करते हुए वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य प्रत्येक दशा में प्रारम्भ किया जाये।

6- योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने की प्लानिंग :- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्मों को निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने का वर्क प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाये।

7- उस्मानपुर ग्राम पेयजल योजना :- उस्मानपुर ग्राम पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित भूमि खाद के गड्डों की होने के चलते ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में अनेको बार कार्य के दौरान विवाद उत्पन्न किया गया जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को श्रेणी परिवर्तन हेतु पुनः पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।


समीक्षा के दौरान दोनो फर्मों को सख्त निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा कार्यों में रुचि न लेने के कारण भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। अतः कार्यों को गम्भीरता से लेते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि योजना का लाभ शीघ्र जनता को मिल सकें।

  
(फूल सिंह यादव)  
अधिशायी अभियन्ता/  
सचिव डी०डब्लू०एस०एम०  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), शामली।

पत्रांक- ०५ / १०८ / ०१ दिनांक : ०२-०१-२०२६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी०डब्लू०एस०एम०, शामली।
7. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, डी०डब्लू०एस०एम०, शामली।
8. उप जिलाधिकारी शामली/कैराना।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।
10. अधिशायी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय/चतुर्थ।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. जी०एम०/पी०एम०, मै० जे०एम०सी० प्रोजेक्ट एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
13. पी०एम०, मै० गायत्री-रामकी जे०वी०, हैदराबाद।
14. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०/डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, शामली।
15. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड अन्तर्गत।

  
अधिशायी अभियन्ता/  
सचिव डी०डब्लू०एस०एम०  
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), शामली