

Email and 30/6/25

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष, डी0डब्लू0एस0एम0, शामली की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

- 1 श्री विनय कुमार तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
- 2 श्री फूल सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, शामली।
- 3 श्री गनोज कुमार पाल / श्री अमित कुमार, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
- 4 श्री अरविन्द कुमार, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
- 6 श्री संजय पटेल, पी0एम0 मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0 एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई।
- 7 श्री निखिल पाण्डे, पी0एम0, मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद।
- 8 श्री अखिलेश, डी0पी0एम0, मै0 जी0ए0 इन्फ्रा प्रा0लि0, केशव नगर, हवा सड़क, जयपुर।
- 9 श्री शिवदत्त, डी0पी0एम0 / श्री अखिलेश, क्यू0ए0क्यू0सी0, टी0पी0आई0, शामली।
- 10 श्री संजय कुमार, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, शामली।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक हेतु निम्न एजेण्डा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-

बिन्दु संख्या-1 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा :-
(अ) नई पेयजल योजनाएँ :- जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फर्म मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा 169 नग योजनाओं के सापेक्ष 168 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष एक पेयजल योजना उस्मानपुर पर भूमि विवाद के चलते पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। वर्तमान तक जनपद में पाइप लाइन विछाने हेतु काटी गयी 712 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन के सापेक्ष 648 कि0मी0 रोड (91 प्रतिशत) रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 172 नग के सापेक्ष 166 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से वर्तमान तक 12 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण तथा 6 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। 169 नग पे0यो0 के सापेक्ष 72 नग पे0यो0 (85 राजस्व ग्राम) पर नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है। 17 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 15 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। (गुराना एवं मवी तिमाली अहतमाल पे0यो0 विद्युत कनेक्शन शेष है।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा समीक्षा के दौरान नई पेयजल योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए फर्म मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई को निर्देशित किया गया है कि पाइप लाइन विछाने के दौरान काटी गयी रोड पुर्नस्थापन का कार्य वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पहले पूर्ण कर लिया जाये एवं इसका वर्क प्लान अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

फर्म के पी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 41 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा बतायी गयी 41 उच्च जलाशय के कार्यों की जाँच की जाये एवं अगली समीक्षा बैठक में सही स्थिति से अवगत कराया जाये।

(ब) पुर्नगठन पेयजल योजनाएँ :- जनपद में फर्म मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा 13 पुर्नगठन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 13 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान तक जनपद में पाइप लाइन विछाने हेतु काटी गयी 215 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन के सापेक्ष 207 कि0मी0 रोड (96 प्रतिशत) रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नग के सापेक्ष 10 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से वर्तमान तक 8 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 17 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 12 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है। 04 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 02 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। (लांक एवं कण्डेला जोन-1 पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन शेष है।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा रागीक्षा के दौरान पुर्नगठन पेयजल योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए फर्म को निर्देशित किया गया है कि पाइप लाइन विछाने के दौरान काटी गयी रोड पुर्नस्थापन का कार्य वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पहले पूर्ण कर लिया जाये एवं इराका वर्क प्लान अगली रागीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही जिन योजनाओं पर उच्च जलाशय का कार्य प्रगति पर है उसे अतिशीघ्र पूर्ण कर उच्च जलाशय माध्यम से जलापूर्ति देना सुनिश्चित करें।

फर्म के पी0एम0 श्री निखिल पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया है कि कण्डेला जोन-1 के जगनपुर ग्राम में ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, ग्रामवासियों द्वारा एक अतिरिक्त उच्च जलाशय एवं ट्यूबवैल की मांग की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम में मेरी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये जिसके माध्यम से ग्रामवासियों को पेयजल योजना की स्थिति से अवगत कराया जा सके।

बिन्दु संख्या-2 (पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता) :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन द्वारा उस्मानपुर पेयजल योजना हेतु जो भूमि माटा सं0- 365, क्षेत्र 0.1580 है0 (खाद गडढा) उपलब्ध करायी गयी थी उस पर दो बार वॉरिंग करने के लिए मशीन भेजी गयी थी परन्तु ग्रामवासियों द्वारा उक्त भूमि पर लगातार विरोध उत्पन्न किया गया। जिसकी सूचना उप जिलाधिकारी महोदय को दे दी गयी थी। जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में पेयजल योजना हेतु खाद के गडढे के अतिरिक्त अन्य कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी, शामली से समन्वय स्थापित कर पुलिस बल के साथ पुनः कार्य प्रारम्भ किया जाये। यदि फिर भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो फर्म के एम0डी0 से पेयजल योजना हेतु भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में वार्ता की जाये।

बिन्दु संख्या-3 (पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर में मिटटी भराव कार्य) :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर में प्रशासन के सहयोग से मिटटी भराव का कार्य प्रारम्भ हो गया है। कुछ पेयजल योजनाओं में मिटटी भराव में बाधा उत्पन्न हो रही है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये कि जिन पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर में मिटटी भराव में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनकी सूची तैयार कर वार्ता करे।

बिन्दु संख्या-4 (विद्युत आधारित पेयजल योजनाओं पर आ रही बाधा के सम्बन्ध में) :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद शामली में 21 पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं। जिनमें से 17 पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन हो गये हैं तथा शेष 4 पेयजल योजनाओं में से 2 पेयजल योजना (कण्डेला जोन-1 व लांक) में विद्युत कनेक्शन हेतु कनेक्शन शुल्क जमा कर दिया गया है शीघ्र दोनों पेयजल योजनाओं पर विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा। अन्य 2 पेयजल योजना (गुराना व मवी अहतमाल तिमाली) पर विद्युत कनेक्शन के आवेदन प्रपत्र पर ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है जिस कारण से दोनों पेयजल योजनाओं पर वर्तमान तक विद्युत कनेक्शन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पायी है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये कि जिन 2 पेयजल योजना (गुराना व मवी अहतमाल तिमाली) पर विद्युत कनेक्शन के आवेदन प्रपत्र पर ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है उनके सम्बन्ध में जिला पंचायती राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

बिन्दु संख्या-5 (अध्यक्ष महोदय के अनुसार अन्य बिन्दु) :-

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-
- 1- एफ0एच0टी0सी0 — मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-
की प्रगति को युद्ध स्तर बढ़ाना सुनिश्चित करें ताकि जनपद शामली सी0एम0 डैशबोर्ड समीक्षा में ग्रेड बी से ग्रेड ए में आये।
 - 2- गोगवान पेयजल योजना :- गोगवान पेयजल योजना पर उच्च जलाशय के निर्माण में आ रही बाधा के निस्तारण हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा गदरशा समिति एवं ग्राम पंचायत के साथ बैठक का आयोजन करने के निर्देश दिये गये। जिसकी अध्यक्षता उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।
 - 3- पौवटी कलों पेयजल योजना :- उक्त योजना पर चल रहे कोर्ट केस की स्थिति की जाँच की जाये यदि कोर्ट से कोई स्टे प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रशासन द्वारा दी गयी भूमि पर पुनः पुलिस वल के साथ कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
 - 4- खन्दावली एवं जसाला पेयजल योजना :- उक्त दोनों पेयजल योजना पर फर्म को सख्त निर्देश दिये गये कि HDD मशीन द्वारा शीघ्र पाइप लाइन कार्य प्रारम्भ कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।
 - 5- लोहरीपुर पेयजल योजना :- उक्त पेयजल योजना पर विगत लम्बे समय से रुके हुए उच्च जलाशय पर शीघ्र मैनपॉवर लगाकर योजना को पूर्ण करें।
 - 6- भैंसवाल पुर्नगठन पेयजल योजना :- उक्त योजना पर अतिरिक्त पाइप लाइन को HDD मशीन द्वारा शीघ्र बिछायी जाये जिससे किसान दिवस के माध्यम से आ रही शिकायत का निस्तारण किया जा सके।

अधिशायी अभियन्ता /

सचिव डी0डब्लू0एस0एम0

उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।

दिनांक : 30-6-2025

पत्रांक- 901 / 108 / 53

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशायी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
6. जिलाधिकारी /अध्यक्ष, डी0डब्लू0एस0एम0, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य विकास अधिकारी /उपाध्यक्ष, डी0डब्लू0एस0एम0, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. उप जिलाधिकारी शामली /कैराना।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।
10. अधिशायी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. पी0एम0, मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
13. पी0एम0, मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद।
14. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 /डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, शामली।
15. समस्त सहायक अभियन्ता /जूनियर इंजीनियर, खण्ड अन्तर्गत।

अधिशायी अभियन्ता /

सचिव डी0डब्लू0एस0एम0

उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली