

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, डी0डब्लू0एस0एम0, शामली की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए :-

- 1 श्री विनय कुमार तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
- 2 श्री फूल सिंह यादव, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
- 3 श्री मनोज कुमार पाल/श्री अमित कुमार, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), शामली।
- 4 श्री अखिलेश सिंह, डी0पी0एम0 मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0 एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई।
- 5 श्री शशि गुप्ता, पी0एम0, मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद।
- 6 श्री शिवदत्त, डी0पी0एम0/श्री अखिलेश, क्यू0ए0क्यू0सी0, टी0पी0आई0, शामली।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक हेतु निम्न एजेण्डा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-

बिन्दु संख्या-1 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा :-

(अ) नई पेयजल योजनाएँ :- जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फर्म मै0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0, मुम्बई द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा 169 नग योजनाओं के सापेक्ष 168 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष एक पेयजल योजना उस्मानपुर पर भूमि विवाद के चलते पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। वर्तमान तक जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 712 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन के सापेक्ष 655 कि0मी0 रोड (92 प्रतिशत) रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 172 नग के सापेक्ष 166 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से वर्तमान तक 21 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण तथा 6 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। 169 नग पे0यो0 के सापेक्ष 72 नग पे0यो0 (85 राजस्व ग्राम) पर नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है। 17 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 15 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। (गुराना एवं मवी तिमाती अहतमाल पे0यो0 विद्युत कनेक्शन शेष है।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा रोड पुर्नस्थापन की समीक्षा की गयी। फर्म के डी0पी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 2 ग्रामों में रोड पुर्नस्थापन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा रोड पुर्नस्थान की अत्यन्त धीमी प्रगति एवं रोड पुर्नस्थापन के कार्य को पूरा करने का वर्क प्लान प्रस्तुत न करने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। और फर्म मै0 जे0एम0सी0 लक्ष्मी के डी0पी0एम0 को सख्त निर्देश दिये गये कि 2 दिन के अन्दर रोड पुर्नस्थापन के कार्य को पूरा करने का वर्क प्लान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पूर्व समीक्षा बैठक में फर्म के पी0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 41 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर उच्च जलाशय के माध्यम से ग्राम में जलापूर्ति दी जा रही है जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया है कि फर्म द्वारा वर्तमान में केवल 21 उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण कर उच्च जलाशय के माध्यम से ग्राम में जलापूर्ति दी जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म को शेष 20 उच्च जलाशय का कार्य अगली बैठक तक पूर्ण कर उच्च जलाशय के माध्यम से ग्राम में जलापूर्ति देना सुनिश्चित करें।

(ब) पुर्नगठन पेयजल योजनाएँ :- जनपद में फर्म मै0 गायत्री-रामकी जे0वी0, हैदराबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा 13 पुर्नगठन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 13 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान तक जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी 215 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन के सापेक्ष 212 कि0मी0 रोड (98.60 प्रतिशत) रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 10 नग के सापेक्ष 10 नग उच्च जलाशय पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें से वर्तमान तक 8 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 17 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 12 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है। 04 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 03 नग पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं। (लांक पे0यो0 पर विद्युत कनेक्शन शेष है।)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा रोड पुर्नस्थापन की समीक्षा की गयी। फर्म के प्रतिनिधि श्री शशि गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 1 ग्राम बहावडी में रोड पुर्नस्थापन का कार्य प्रगति पर है लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा बार-बार रोड पुर्नस्थापन के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा आदेशित किया गया कि जिला पंचायती राज अधिकारी शामली से समन्वय स्थापित कर रोड पुर्नस्थापन में आ रही बाधा का निस्तारण कराये।

बिन्दु संख्या-2 (विद्युत आधारित पेयजल योजनाओं पर आ रही बाधा के सम्बन्ध में) :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद शामली में 21 पेयजल योजनाएँ विद्युत आधारित हैं। जिनमें से 18 पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन हो गये हैं तथा शेष 3 पेयजल योजनाओं में से 1 नग लांक पेयजल योजना में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर दिया गया है शीघ्र उक्त पेयजल योजना पर विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा। अन्य 2 पेयजल योजना (गुराना व मवी अहतमाल तिमाली) पर विद्युत कनेक्शन के आवेदन प्रपत्र पर ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है जिस कारण से दोनो पेयजल योजनाओं पर वर्तमान तक विद्युत कनेक्शन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पायी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जिला पंचायती राज अधिकारी, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं विद्युत खण्ड से समन्वय स्थापित कर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

बिन्दु संख्या-3 (अध्यक्ष महोदय के अनुसार अन्य बिन्दु) :-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1- एफ0एच0टी0सी0 :- मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति को युद्ध स्तर पर बढ़ाना सुनिश्चित करें ताकि माह अगस्त 2025 की सी0एम0 डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में जनपद ग्रेड ए में आ जाये।

2- गोगवान पेयजल योजना :- गोगवान पेयजल योजना पर उच्च जलाशय के निर्माण में आ रही बाधा के निस्तारण हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय शामली द्वारा मदरसा समिति एवं ग्राम पंचायत के साथ बैठक का आयोजन करने के निर्देश दिये गये। जिसकी अध्यक्षता उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।


3- पॉवटी कलों पेयजल योजना :- उक्त योजना पर चल रहे कोर्ट केस की स्थिति की जाँच की जाये यदि कोर्ट से कोई स्टे प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रशासन द्वारा दी गयी भूमि पर पुनः पुलिस बल के साथ कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

4- खन्द्रावली एवं जसाला पेयजल योजना :- उक्त दोनो पेयजल योजना पर फर्म को सख्त निर्देश दिये गये कि HDD मशीन द्वारा शीघ्र पाइप लाइन कार्य प्रारम्भ कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

5- सैसवाल पुर्नगठन पेयजल योजना :- उक्त योजना पर अतिरिक्त पाइप लाइन को HDD मशीन द्वारा शीघ्र विछायी जाये जिससे किसान दिवस के माध्यम से आ रही शिकायत का निस्तारण किया जा सके।

पूर्व समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में फर्म जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई के जनरल मैनेजर, श्री राजीव राय, को समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देश दिये गये थे परन्तु उनके द्वारा समीक्षा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया और न ही किसी माध्यम से बैठक में प्रतिभाग न करने की सूचना दी गयी। दिनांक 10.07.2025 की समीक्षा बैठक में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर, जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई द्वारा भी स्वयं प्रतिभाग नहीं किया गया तथा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की अत्यन्त धीमी प्रगति से भी मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी है।

साथ ही आदेश दिये गये कि उनके स्तर से प्रबन्ध निदेशक महोदय/ अधिशासी निदेशक को कार्यों की धीमी प्रगति एवं फर्म के जी०एम०/पी०एम० द्वारा जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण योजना को गम्भीरता से न लेने के कारण आवश्यक कार्यवाही करें।



(फूल सिंह यादव)
अधिशासी अभियन्ता/
सचिव डी०डब्लू०एस०एम०
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), शामली।

पत्रांक- 949 / 108 / 57

दिनांक : 11-7-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी०डब्लू०एस०एम०, शामली।
7. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, डी०डब्लू०एस०एम०, शामली।
8. उप जिलाधिकारी शामली/कैराना।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।
10. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय/चतुर्थ
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. जी०एम०/पी०एम०, मै० जे०एम०सी० प्रोजेक्ट एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
13. पी०एम०, मै० गायत्री-रामकी जे०वी०, हैदराबाद।
14. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०/डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, शामली।
15. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड अन्तर्गत।


अधिशासी अभियन्ता/
सचिव डी०डब्लू०एस०एम०
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), शामली