

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं, टी०पी०आई० व डी०पी०एम०यू० के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक दिनांक 03/02/2026 की जल जीवन मिशन के

**कार्यो की प्रगति समीक्षा का
कार्यवृत्त।**

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रमण हेतु उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),चन्दौली के अधिकारियो एवं कार्यदायी संस्थाओ के प्रतिनिधियो की बैठक दिनांक 03/02/2026 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली। :-
2. अधिशासी अभियन्ता,खण्ड कार्यालय,उ०प्र० जल निगम चन्दौली :-
3. समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम चन्दौली :-
4. जनरल मैनेजर, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड :-
5. जनरल मैनेजर, मैसर्स वी०एस०ए०आई०पी०पी०एल०-एस०एम०सी० :-
6. जनरल मैनेजर, मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा जे०वी० :-
7. जनरल मैनेजर, मैसर्स एच०एफ०सी०एल०-जे०डब्लू०आई०एल० जे०वी० :-
8. जनरल मैनेजर, मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०-कावेरी जे०वी०, :-
9. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, चन्दौली। :-
10. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, चन्दौली। :-

बैठक मे सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद- चन्दौली मे जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओ के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियो की प्रगति के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

Details Report																									
S. N	Firm	Scheme	G.P.	RV	DIST (Km)		R. R. (Km.)		FHTC		T.W.		HGJ		RWS		OHT			O&M Scheme					
					T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	WIP	D (E/A)		EE Fill Status				
1	UPIN	26	30	58	0	0	.	.	19152	19152	.	.	58	57	58	58	26	0	26	0					
2	ION	164	302	582	3479	3485	2076	2043	118524	112475	223	221	582	77	582	167	178	102	42/57	20					
3	VSA	127	136	227	1133	1150	907	889	60037	57632	144	142	227	40	229	82	127	65	48/56	21					
4	GA	98	124	269	1559	1434	1357	1340	43937	43112	99	96	269	87	269	174	98	17	75/82	56					
5	HFCL	84	104	273	1048	929	894	887	33661	30596	85	80	273	11	271	100	85	42	21/22	9					
6	EHIL	1	38	89	932	438	70	68	12320	8330	0	0	89	6	89	0	9	9	0	-					
Total		500	734	1498	8151	7436	5304	5227	287831	271297	501	539	1498	278	1498	581	523	235	186/217	106					
									IMS	284094	267125	4.83%													

कार्यदायी संस्था वार समीक्षा

1. ऑयन एक्सचेंज-मिशन के अन्तर्गत आयन एक्सचेंज को कुल 164 योजनाएं, 302 ग्राम पंचायतें तथा 582 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 3479 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 3485 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 2076 कि०मी० सड़क मरम्मत/कीकरण के सापेक्ष 2043 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 185524 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 112475 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 223 ट्यूबवैल के सापेक्ष 221 ट्यूबवैल करा दिये गये है, 585 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 77 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 178 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 42 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण बताये गये है।

EE

2. वी०एस०ए०-मिशन के अन्तर्गत वी०एस०ए० को कुल 127 योजनाएं, 136 ग्राम पंचायत तथा 227 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1133 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 1150 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 907 कि०मी० सड़क मरम्मत करण के सापेक्ष 889 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 60037 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 57632 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 144 ट्यूबवैल के सापेक्ष 142 ट्यूबवैल करा दिये गये है, 227 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 40 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 127 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 48 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये है।
3. जी०ए० इन्फ्रा-मिशन के अन्तर्गत जी०ए० इन्फ्रा को कुल 98 योजनाएं, 124 ग्राम पंचायत तथा 269 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1559 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 1434 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 1357 कि०मी० सड़क मरम्मत करण के सापेक्ष 1340 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 43937 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 43112 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 99 ट्यूबवैल के सापेक्ष 96 ट्यूबवैल करा दिये गये है, 269 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 87 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 98 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 75 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये है।
4. एच०एफ०सी०एल०-मिशन के अन्तर्गत एच०एफ०सी०एल० को कुल 84 योजनाएं, 104 ग्राम पंचायत तथा 273 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1048 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 929 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 894 कि०मी० सड़क मरम्मत करण के सापेक्ष 887 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 33661 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 30596 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 85 ट्यूबवैल के सापेक्ष 80 ट्यूबवैल करा दिये गये है, 273 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 11 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 85 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 21 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये है।
5. ईस्ट इण्डिया उद्योग-मिशन के अन्तर्गत ईस्ट इण्डिया उद्योग को कुल 01 योजनाएं, 38 ग्राम पंचायत तथा 89 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 932 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 438 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 70 कि०मी० सड़क मरम्मत करण के सापेक्ष 68 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 12320 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 8330 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 89 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 06 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 09 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक कोई शिरोपरि जलाशय पूर्ण नहीं है।

उपरोक्त प्रगति पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये है।

1. उपस्थित सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अवशेष वितरण प्रणाली की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण किया जाए।
2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान खोदी/काटी गयी सड़कों का पुर्ननिर्माण/मरम्मत करण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।
3. बैठक में उपस्थित समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष ट्यूबवैल का कार्य समय से पूर्ण करे।
4. मिशन के निर्देशानुसार योजना पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा हर घर जल घोषित किये जाने की प्रक्रिया अत्यन्त शिथिल है, जिसमे तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।


E.R.

5. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जा रहे शिरोपरि जलाशयों की पूर्ण होने में हो रहे विलम्ब पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता पूर्ण तरीके से शिरोपरि जलाशयों का निर्माण समय के रहते पूर्ण कराया जाए।
6. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि विवाद के रूप में आ रही बाधा के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके स्तर से उपरोक्त बाधाओं के निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ओ०एण्ड एम० प्रक्रिया में सम्मिलित किये गये पेयजल योजनाओं की पुनः जाँच करा कर सम्बन्धित फर्म, टी०पी०आई० तथा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जाए जिसके आधार पर दो-दो ग्राम पंचायत जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण किये जाएंगे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की समीक्षा के पश्चात् बैठक समाप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में तुलनात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाए, जिससे कि फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

जिलाधिकारी
चन्दौली

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
5. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
6. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, चन्दौली।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
8. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था जनपद-चन्दौली।
9. टी०पी०आई०, चन्दौली।
10. डी०पी०एम०यू०, चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं, टी०पी०आई० व डी०पी०एम०यू० के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक दिनांक 03/02/2026 की जल जीवन मिशन के

कार्यो की प्रगति समीक्षा का

कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रमण हेतु उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),चन्दौली के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओ के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 03/02/2026 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली। :-
2. अधिशासी अभियन्ता,खण्ड कार्यालय,उ०प्र० जल निगम चन्दौली :-
3. समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम चन्दौली :-
4. जनरल मैनेजर, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड :-
5. जनरल मैनेजर,मैसर्स वी०एस०ए०आई०पी०पी०एल०-एस०एम०सी० :-
6. जनरल मैनेजर, मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा जे०वी० :-
7. जनरल मैनेजर,मैसर्स एच०एफ०सी०एल०-जे०डब्लू०आई०एल० जे०वी० :-
8. जनरल मैनेजर, मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०-कावेरी जे०वी०, :-
9. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, चन्दौली। :-
10. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, चन्दौली। :-

बैठक मे सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद- चन्दौली मे जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओ के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियों की प्रगति के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

Details Report																					
S. N	Firm	Scheme	G.P.	RV	DIST (Km)		R. R. (Km.)		FHTC		T.W.		HGJ		RWS		OHT		O&M Scheme		
					T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	WIP		D (E/A)	EE Fill Status
1	UPIN	26	30	58	0	0	-	-	19152	19152	-	-	56	57	56	56	26	0	26	0	
2	ION	164	302	582	3479	3485	2076	2043	118524	112475	223	221	582	77	582	167	178	102	42/57	20	
3	VSA	127	136	227	1133	1150	907	889	60037	57632	144	142	227	40	229	82	127	65	48/56	21	
4	GA	96	124	269	1559	1434	1357	1340	43937	43112	99	96	269	87	269	174	98	17	75/82	56	
5	HFCL	84	104	273	1048	929	894	887	30661	30596	85	80	273	11	271	100	85	42	21/22	9	
6	EJUL	1	36	89	932	436	70	68	12320	8330	0	0	80	6	80	0	9	9	0	-	
Total		500	734	1498	8151	7436	5304	5227	287631	271297	551	539	1408	278	1498	581	523	235	186/217	106	
						IMS		284094		267125		94.63%									

कार्यदायी संस्था वार समीक्षा

1. ऑयन एक्सचेंज-मिशन के अन्तर्गत आयन एक्सचेंज को कुल 164 योजनाएं, 302 ग्राम पंचायत तथा 582 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 3479 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 3485 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 2076 कि०मी० सड़क मरम्मत/कीकरण के सापेक्ष 2043 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 185524 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 112475 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 223 ट्यूबवैल के सापेक्ष 221 ट्यूबवैल करा दिये गये है, 585 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 77 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 178 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 42 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये है।

2. वी०एस०ए०-मिशन के अन्तर्गत वी०एस०ए० को कुल 127 योजनाएं, 136 ग्राम पंचायत तथा 227 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1133 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 1150 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 907 कि०मी० सड़क मरम्मतीकरण के सापेक्ष 889 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 60037 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 57632 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 144 ट्यूबवैल के सापेक्ष 142 ट्यूबवैल करा दिये गये हैं, 227 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 40 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 127 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 48 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये हैं।
3. जी०ए० इन्फ्रा-मिशन के अन्तर्गत जी०ए० इन्फ्रा को कुल 98 योजनाएं, 124 ग्राम पंचायत तथा 269 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1559 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 1434 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 1357 कि०मी० सड़क मरम्मतीकरण के सापेक्ष 1340 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 43937 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 43112 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 99 ट्यूबवैल के सापेक्ष 96 ट्यूबवैल करा दिये गये हैं, 269 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 87 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 98 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 75 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये हैं।
4. एच०एफ०सी०एल०-मिशन के अन्तर्गत एच०एफ०सी०एल० को कुल 84 योजनाएं, 104 ग्राम पंचायत तथा 273 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1048 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 929 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 894 कि०मी० सड़क मरम्मतीकरण के सापेक्ष 887 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 33661 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 30596 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 85 ट्यूबवैल के सापेक्ष 80 ट्यूबवैल करा दिये गये हैं, 273 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 11 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 85 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 21 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये हैं।
5. ईस्ट इण्डिया उद्योग-मिशन के अन्तर्गत ईस्ट इण्डिया उद्योग को कुल 01 योजनाएं, 38 ग्राम पंचायत तथा 89 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 932 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 438 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 70 कि०मी० सड़क मरम्मतीकरण के सापेक्ष 68 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 12320 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 8330 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 89 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 06 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 09 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक कोई शिरोपरि जलाशय पूर्ण नहीं है।

उपरोक्त प्रगति पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं।

1. उपस्थित सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अवशेष वितरण प्रणाली की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण किया जाए।
2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान खोदी/काटी गयी सड़कों का पुर्ननिर्माण/मरम्मतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।
3. बैठक में उपस्थित समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष ट्यूबवैल का कार्य समय से पूर्ण करे।
4. मिशन के निर्देशानुसार योजना पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा हर घर जल घोषित किये जाने की प्रक्रिया अत्यन्त शिथिल है, जिसमे तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।



5. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जा रहे शिरोपरि जलाशयों की पूर्ण होने में हो रहे विलम्ब पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता पूर्ण तरीके से शिरोपरि जलाशयों का निर्माण समय के रहते पूर्ण कराया जाए।
6. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि विवाद के रूप में आ रही बाधा के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके स्तर से उपरोक्त बाधाओं के निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ओ०एण्ड एम० प्रक्रिया में सम्मिलित किये गये पेयजल योजनाओं की पुनः जाँच करा कर सम्बन्धित फर्म, टी०पी०आई० तथा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जाए जिसके आधार पर दो-दो ग्राम पंचायत जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण किये जाएंगे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की समीक्षा के पश्चात् बैठक समाप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में तुलनात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाए, जिससे कि फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

↓

जिलाधिकारी
चन्दौली

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

दिनांक:-

पत्राक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वारा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
5. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
6. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, चन्दौली।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
8. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था जनपद-चन्दौली।
9. टी०पी०आई०, चन्दौली।
10. डी०पी०एम०यू०, चन्दौली।

↓

जिलाधिकारी
चन्दौली

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं, टी०पी०आई० व डी०पी०एम०यू० के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 03/02/2026 की जल जीवन मिशन के

**कार्यों की प्रगति समीक्षा का
कार्यवृत्त।**

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रमण हेतु उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), चन्दौली के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 03/02/2026 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली। :-
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम चन्दौली :-
3. समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम चन्दौली :-
4. जनरल मैनेजर, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड :-
5. जनरल मैनेजर, मैसर्स वी०एस०ए०आई०पी०पी०एल०-एस०एम०सी० :-
6. जनरल मैनेजर, मैसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा जे०वी० :-
7. जनरल मैनेजर, मैसर्स एच०एफ०सी०एल०-जे०डब्ल्यू०आई०एल० जे०वी० :-
8. जनरल मैनेजर, मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०-कावेरी जे०वी०, :-
9. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, चन्दौली। :-
10. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, चन्दौली। :-

बैठक में सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद- चन्दौली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

Details Report																				
S. N	Firm	Scheme	G.P.	RV	DIST (Km)		R. R. (Km.)		FHTC		T.W.		HGJ		RWS		OHT		O&M Scheme	
					T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	WIP		D (E/A)
1	UPJN	26	30	58	0	0	.	.	19152	19152	.	.	58	57	58	58	26	0	26	0
2	ION	164	302	582	3479	3485	2076	2043	118524	112475	223	221	582	77	582	167	178	102	42/57	20
3	VSA	127	136	227	1133	1150	907	889	60037	57632	144	142	227	40	229	82	127	65	68/56	21
4	GA	98	124	269	1559	1434	1357	1340	43937	43112	99	96	269	87	269	174	98	17	75/82	56
5	HFCL	84	104	273	1048	929	894	887	33661	30596	85	80	273	11	271	100	85	42	21/22	9
6	EUJL	1	38	89	932	438	70	68	12320	8330	0	0	89	6	89	0	9	9	0	-
Total		500	734	1498	8151	7436	8304	8227	287831	271297	551	539	1498	278	1498	581	523	235	186/217	106
									PHS	284094	267125	84.83%								

कार्यदायी संस्था वार समीक्षा

1. ऑयन एक्सचेंज-मिशन के अन्तर्गत आयन एक्सचेंज को कुल 164 योजनाएं, 302 ग्राम पंचायत तथा 582 राजस्व ग्राम आवंटित है, जिसमें संस्था द्वारा कुल 3479 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 3485 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 2076 कि०मी० सड़क मरम्मत/कीकरण के सापेक्ष 2043 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 185524 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 112475 नग नल जल संयोजन कराये गये है, 223 ट्यूबवैल के सापेक्ष 221 ट्यूबवैल करा दिये गये है, 585 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 77 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये है, 178 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 42 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये है।

2. वी०एस०ए०-मिशन के अन्तर्गत वी०एस०ए० को कुल 127 योजनाएं, 136 ग्राम पंचायत तथा 227 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1133 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 1150 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 907 कि०मी० सड़क मरम्मत/संभारण के सापेक्ष 889 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 60037 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 57632 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 144 ट्यूबवैल के सापेक्ष 142 ट्यूबवैल करा दिये गये हैं, 227 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 40 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 127 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 48 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये हैं।
3. जी०ए० इन्फ्रा-मिशन के अन्तर्गत जी०ए० इन्फ्रा को कुल 98 योजनाएं, 124 ग्राम पंचायत तथा 269 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1559 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 1434 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 1357 कि०मी० सड़क मरम्मत/संभारण के सापेक्ष 1340 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 43937 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 43112 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 99 ट्यूबवैल के सापेक्ष 96 ट्यूबवैल करा दिये गये हैं, 269 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 87 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 98 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 75 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये हैं।
4. एच०एफ०सी०एल०-मिशन के अन्तर्गत एच०एफ०सी०एल० को कुल 84 योजनाएं, 104 ग्राम पंचायत तथा 273 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 1048 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 929 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 894 कि०मी० सड़क मरम्मत/संभारण के सापेक्ष 887 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 33661 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 30596 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 85 ट्यूबवैल के सापेक्ष 80 ट्यूबवैल करा दिये गये हैं, 273 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 11 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 85 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 21 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण वताये गये हैं।
5. ईस्ट इण्डिया उद्योग-मिशन के अन्तर्गत ईस्ट इण्डिया उद्योग को कुल 01 योजनाएं, 38 ग्राम पंचायत तथा 89 राजस्व ग्राम आवंटित हैं, जिसमें संस्था द्वारा कुल 932 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई जानी थी, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 438 कि०मी० बिछाई जा चुकी है, 70 कि०मी० सड़क मरम्मत/संभारण के सापेक्ष 68 कि०मी० मरम्मत कराया जा चुका है, 12320 नग नल जल संयोजन के सापेक्ष 8330 नग नल जल संयोजन कराये गये हैं, 89 ग्राम हर घर जल के सापेक्ष मात्र 06 ग्राम हर घर जल घोषित किये गये हैं, 09 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक कोई शिरोपरि जलाशय पूर्ण नहीं है।

उपरोक्त प्रगति पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं।

1. उपस्थित सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अवशेष वितरण प्रणाली की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूर्ण किया जाए।
2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान खोदी/काटी गयी सड़कों का पुर्ननिर्माण/मरम्मत/संभारण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।
3. बैठक में उपस्थित समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष ट्यूबवैल का कार्य समय से पूर्ण करे।
4. मिशन के निर्देशानुसार योजना पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा हर घर जल घोषित किये जाने की प्रक्रिया अत्यन्त शिथिल है, जिसमे तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।



5. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जा रहे शिरोपरि जलाशयों की पूर्ण होने में हो रहे विलम्ब पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता पूर्ण तरीके से शिरोपरि जलाशयों का निर्माण समय के रहते पूर्ण कराया जाए।
6. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि विवाद के रूप में आ रही बाधा के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके स्तर से उपरोक्त बाधाओं के निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ओ०एण्ड एम० प्रक्रिया में सम्मिलित किये गये पेयजल योजनाओं की पुनः जाँच करा कर सम्बन्धित फर्म, टी०पी०आई० तथा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), द्वारा एक प्रमाण-पत्र दिया जाए जिसके आधार पर दो-दो ग्राम पंचायत जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण किये जाएंगे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की समीक्षा के पश्चात् बैठक समाप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में तुलनात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाए, जिससे कि फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

जिलाधिकारी
चन्दौली

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

दिनांक:-

पत्रांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
5. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चन्दौली।
6. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, चन्दौली।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
8. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था जनपद-चन्दौली।
9. टी०पी०आई०, चन्दौली।
10. डी०पी०एम०यू०, चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली