

**जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक- 02.12.2025 का कार्यवृत्त।**

दिनांक 02.12.2025 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
- 2 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 3 सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 4 प्रतिनिधि टी०पी०आई० एजेन्सी, मे० मेघज, टेक्नों लिमिटेड।
- 5 प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- 6 प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), मंझनपुर कौशाम्बी।

जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि०) द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी :-

**मे० जे०एम०सी० द्वारा जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज -3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-**

मे० जे०एम०सी० (के०पी०आई०एल०) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 275 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 94 नग पेयजल योजनाएँ स्वीकृत है। स्वीकृत पेयजल योजनाओं में फर्म को 152 नग ट्यूबवेल, 128 नग उच्च जलाशय, 1797 किमी० पाइप लाइन एवं 92965 नग FHAC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 151 नग ट्यूबवेल एवं 81 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1467.00 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 83818 नग हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। साथ ही 130 नग राजस्व ग्रामों में सम्मिलित 40303 नग गृह संयोजनों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को 85 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा शेष पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

तदोपरान्त जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत दूसरी सूचीबद्ध फर्म मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) द्वारा कराये गये कार्यों के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी :-

**मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) द्वारा जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-**

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 351 नग राजस्व ग्राम हेतु कुल 181 नग पेयजल योजनाएँ स्वीकृत है। स्वीकृत पेयजल योजनाओं में फर्म को 201 नग ट्यूबवेल, 181 नग उच्च जलाशय, 2242 किमी० पाइप लाइन एवं 123503 नग FHAC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 196 नग ट्यूबवेल बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया, 180 नग उच्च जलाशय पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है, जिसमे से 125 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 2017 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 114068 नग हाउस कनेक्शन प्रदान करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही लगभग 119 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को 75 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा शेष पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

तदोपरान्त दोनों सूचीबद्ध फर्मों के कार्यों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट में अपेक्षाकृत सुधार प्रदर्शित न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं फर्मों को जल-जीवन मिशन के कार्यों-ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य, कनेक्शन एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़कों को मानक के अनुरूप ठीक कराने के कार्यों में तेजी लाने, ठीक प्रकार से कार्य न करने वाले/लापरवाह फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं जिन परियोजनाओं में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराकर शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही- अधि०अभि० जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाएँ)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
कौशाम्बी।

## कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।

पत्रांक ३४७६ / जल जीवन मिशन / W-74 / 251 दिनांक:- 26/12/2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी।
2. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
4. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी।
5. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई० एजेन्सी, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित नियमित योजनाओं का अनुश्रवण/निरीक्षण करते हुये फर्म से गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा(जे०वी०) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by  
VINOD RAM TRIPATHI

Date: 26/12/2025  
मुख्य विकास अधिकारी/साध्यक,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
14:44:39 कौशाम्बी।