

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक 638 / DWSM-वेठक / 02 दिनांक- 21/04/2026

जनपद गाजीपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक- 09.04.2026 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का

कार्यवृत्त:-

जनपद गाजीपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की दिनांक-09.04.2026 को आहूत समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही।

- 1- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 2- समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 3- जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० गाजीपुर।
- 4- डी०पी०एम०- टी०पी०आई०, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, गाजीपुर।
- 5- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एण्ड एस०एम०सी० इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच०एफ०सी०एल०।

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2026 को आहूत की गयी। इससे पूर्व फरवरी माह में दिनांक 07.03.2026 को आहूत की गयी थी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्रगति के आधार पर 05 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में श्रेणीवार क्रमशः A,B,C,D एवं E के कुल 264 योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्मवार समीक्षा की गयी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र० सं० | वर्गवार विवरण | कार्यदायी संस्थावार सम्पादित जलापूर्ति प्रारम्भ होने वाली पेयजल योजनाओं का विवरण | | | |
|----------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | मेसर्स एल० एण्ड टी० योजनाओं की संख्या | मेसर्स वी०एस०ए० योजनाओं की संख्या | मेसर्स एच०एफ०सी०एल० योजनाओं की संख्या | कुल योग |
| A | Physical is 100% (with Chlorination Plant) & have done for O&M | 39 | 13 | 6 | 58 |
| B | Physical progress is 100% (with Chlorination plant) & are in “Trial run” as of now. They should go to O&M as soon as possible | 32 | 10 | 7 | 49 |
| C | Physical progress is 100% (with Chlorination Plant) but not yet started the Trail run. They should go to Trial run as soon as possible | 12 | 21 | 27 | 60 |
| D | Physical progress is between 91 to 100% | 9 | 11 | 24 | 44 |
| E | Physical progress is between 81 to 90 %. | 14 | 14 | 25 | 53 |
| कुल योग- | | 106 | 69 | 89 | 264 |

01/03

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्थाओ द्वारा और भी योजनाएं जो कैटेगरी B में उल्लेखित है, उन्हे कैटेगरी A में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा श्रमिको की संख्या बढाकर कार्य को पूर्ण कर लिया जाय। कार्यदायी संस्थावार योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

1-एल0 एण्ड टी0:- कार्यदायी संस्था एल0 एण्ड टी0 का कैटेगरी A में 39 योजनाएं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल 2026 के अन्त तक कार्यदायी संस्था एल0 एण्ड टी0 का पूर्व से प्राप्त लक्ष्य कुल 70 योजनाएं कैटेगरी A में सम्मिलित हो जानी चाहिए। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा माह अप्रैल 2026 में 70 योजनाओ को कैटेगरी A में सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

2- वी0एस0ए0:- कार्यदायी संस्था वी0एस0ए0 का कैटेगरी A में 13 योजनाएं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल 2026 के अन्त तक कार्यदायी संस्था वी0एस0ए0 का पूर्व से प्राप्त लक्ष्य कुल 23 योजनाएं कैटेगरी A में सम्मिलित हो जानी चाहिए। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा माह अप्रैल 2026 में 23 योजनाओ को कैटेगरी A में सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

3- कार्यदायी संस्था एच0एफ0सी0एल0:- कार्यदायी संस्था एच0एफ0सी0एल0 का कैटेगरी A में 06 योजनाएं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल 2026 के अन्त तक कार्यदायी संस्था एच.एफ0सी0एल0 का पूर्व से प्राप्त लक्ष्य कुल 16 योजनाएं कैटेगरी A में सम्मिलित हो जानी चाहिए। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा माह अप्रैल 2026 में 16 योजनाओ को कैटेगरी A में सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

योजनाओ में जलापूर्ति का विवरण:- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्थाओ द्वारा शिरोपरि जलाशय के माध्यम से 115 नग योजनाओ में एवं डारयेक्ट पम्पिंग के माध्यम से 101 नग योजनाओ में कुल 216 नग योजनाओ में जलापूर्ति की जा रही है। कार्यदायी संस्थावार विवरण निम्नवत है:-

1- कार्यदायी संस्था एल0 एण्ड टी0:- कार्यदायी संस्था एल0 एण्ड टी0 द्वारा 176 योजनाओ के सापेक्ष 80 नग योजनाओ में शिरोपरि जलाशय के माध्यम से एवं 15 नग योजनाओ में डारयेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 106 नग योजनाओ में 81 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो किन परिस्थितियो में मात्र 95 नग योजनाओ में जलापूर्ति की जा रही है। यह प्रगति संतोषजनक नही है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि 106 नग योजनाओ में अप्रैल 2026 के अन्दर जलापूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

2- कार्यदायी संस्था वी0एस0ए0:- कार्यदायी संस्था वी0एस0ए0 द्वारा 175 योजनाओ के सापेक्ष 30 नग योजनाओ में शिरोपरि जलाशय के माध्यम से एवं 37 नग योजनाओ में डारयेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 69 नग योजनाओ में 81 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो किन परिस्थितियो में मात्र 67 नग योजनाओ में जलापूर्ति की जा रही है। यह प्रगति संतोषजनक नही है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि 69 नग योजनाओ में अप्रैल 2026 के अन्दर जलापूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

3- कार्यदायी संस्था एच0एफ0सी0एल0:- कार्यदायी संस्था एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 412 योजनाओ के सापेक्ष 05 नग योजनाओ में शिरोपरि जलाशय के माध्यम से एवं 49 नग योजनाओ में डारयेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 89 नग योजनाओ में 81 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो किन परिस्थितियो में मात्र 54 नग योजनाओ में जलापूर्ति की जा रही


02/03

है। यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि 89 नग योजनाओं में अप्रैल 2026 के अन्दर जलापूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर सचिव एवं मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय एवं भारत सरकार के पत्रांक- W-JJM/68/2025-JJM-VI-DDWS दिनांक-27.10.2025 एवं अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-2487/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक-30.10.2025 (संलग्नक) के द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप पेयजल योजना के स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देश प्राप्त है। जिसके अनुपालन में अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कार्ययोजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

बैठक में समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में अपने कार्यक्षेत्र की समस्त पेयजल योजनाओं की अद्यतन स्थिति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी एवं सम्बन्धित अभिलेखों के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल 2026 में कुल 109 नग योजनाओं को कैटेगरी A में सम्मिलित करने एवं 264 नग योजनाओं में जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु आदेश का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी तथा उपरोक्तानुसार शासनादेश में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार योजनाओं को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।



21.4.26
(संतोष कुमार वैश्य)
* मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।

पृ०सं०-

दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिकासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
8. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, डी०पी०एम०-टी०पी०आई०, गाजीपुर।


मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।