

उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) सम्मल
जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद सम्मल) के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय सम्मल की अध्यक्षता में दिनांक 04-03-2024 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक 722 / 2501- SBL / 21 दिनांक 03/03/24

दिनांक 04.03.2024 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय सम्मल की अध्यक्षता में जनपद सम्मल में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1. मुख्य विकास अधिकारी, सम्मल।
2. अधिशासी अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
3. श्री अरमान, क्यू०सी० टी०पी०आई०।
4. श्री पंकज सिन्हा, फर्म प्रतिनिधि मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।
5. श्री रंजीत सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) नई दिल्ली।
6. श्री फैजान फारुकी, फर्म प्रतिनिधि मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रो० प्रा०लि० अहमदाबाद।
7. श्री हिमांशु शर्मा, डी०सी०, डी०पी०एम०यू० सम्मल।

वर्तमान समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 280 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 186 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 186 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 186 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- दिनांक 04.03.2024 तक 1435.00 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य 25 मार्च 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 93096 गृह जल संयोजन किये गये हैं। अवशेष गृह जल संयोजन का कार्य 25 मार्च 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 38 नग OHT Complete व 147 नग पर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक 46 नग OHT 75-99 प्रतिशत प्रगति की श्रेणी में हैं।
- वर्तमान में 151 पम्प हाउस पूर्ण व 34 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है।
- दिनांक 04.03.2024 तक 138 सोलर पैनल अधिष्ठापित किये गये व 10 पर कार्य प्रगति पर था।
- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल जेवी मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 10.03.2024 तक 05 योजनाएं एवं दिनांक 31.03.2024 तक 10 योजनाओं के समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं दिनांक 31.03.2024 तक 225 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रो0 प्रा0लि0

फर्म को आवंटित 15 नग राजस्व ग्राम, 10 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

वर्तमान तक फर्म द्वारा नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

165.00 कि०मी० के सापेक्ष 156.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

10385 नग के सापेक्ष 8610 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।

02 नग पूर्ण व 04 नग शिरोपरि जलाशय के कार्य प्रगति पर हैं।

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के समस्त कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 3:-

मै0 एन0के0जी0-प्राइमस (जे0वी0) न्यू देहली :-

फर्म को आवंटित 564 नग राजस्व ग्राम, 360 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व स्वीकृत हो गयी हैं तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

वर्तमान तक फर्म द्वारा 350 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 348 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 345 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।

दिनांक 04.03.2024 तक 2792.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं।

वर्तमान तक 131798 गृह जल संयोजन किये गये हैं। फर्म को गृह जल संयोजन की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

वर्तमान तक मात्र 20 नग OHT पूर्ण हैं व 323 OHT पर कार्य प्रगति पर है। OHT के सम्पूर्ण कार्य तीव्रगति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्तमान तक 227 सोलर पैनल पूर्ण हैं व 105 पर कार्य प्रगति पर है।

मै0 एन0के0जी0 प्राइमस, जेवी न्यू देहली द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 10.03.2024 तक 02 योजनाएं एवं दिनांक 31.03.2024 तक 22 योजनाओं के समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं दिनांक 31.03.2024 तक 200 राजस्व ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

सभी फर्मों हेतु Common दिशा-निर्देश:-

समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य अधिकतम 25 मार्च 2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जाये।

समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य अधिकतम दिनांक 27.03.2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जायें।

“हर घर जल प्रमाणिकरण का कार्य योजना के समस्त कार्य पूर्ण होने पर एवं सम्बन्धित जू०ई० के सत्यापन उपरान्त ही किया जाये।

जिन योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन किये जा चुके हैं, उन पर नियमित रूप से पेयजलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

आई०एस०ए० के रूप में कार्यरत मन्सूरी ऐकेडमी, हाजी की दरगाह अमरोहा को सभी क्लस्टर्स में कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

आई०एस०ए० द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।

समस्त कार्यरत आई०एस०ए० से मासिक कार्य योजना प्राप्त कर कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रहास)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता महोदय(मुरा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 3- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 4- जिलाधिकारी महोदय सम्मल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, सम्मल।
- 6- समस्त कार्यरत एजेन्सी (जल जीवन मिशन कार्यक्रम)।
- 7- टी०पी०आई०ए० जनपद सम्मल।
- 8- समस्त आई०एस०ए० जनपद सम्मल।
- 9- डी०पी०एम०यू० सम्मल।


अधिशाली अभियन्ता