

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद सम्मल) के अन्तर्गत जनपद सम्मल में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24-09-2024 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 24.09.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सम्मल में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्मल।
2. अधिशारी अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
3. जिला विकास अधिकारी, सम्मल।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्मल।
5. श्री जयअम्पा, डी०पी०एम० टी०पी०आई० मुरादाबाद।
6. श्री अभिषेक सिंह, फर्म प्रतिनिधि मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।
7. श्री रंजीत सिंह, फर्म प्रतिनिधि मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) नई दिल्ली।
8. श्री फैजान फारुकी, फर्म प्रतिनिधि मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रो० प्रा०लि० अहमदाबाद।

वर्तमान समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 280 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 185 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 185 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 185 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- दिनांक 24.09.2024 तक 1438.00 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य 31 अक्टूबर 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 94425 गृह जल संयोजन किये गये हैं। अवशेष गृह जल संयोजन का कार्य 31 अक्टूबर 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 57 नग OHT Complete व 128 नग पर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक 60 नग OHT 75-99 प्रतिशत प्रगति की श्रेणी में हैं।
- वर्तमान में 152 पम्प हाउस पूर्ण व 33 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है।
- दिनांक 24.09.2024 तक 147 सोलर पैनल अधिष्ठापित किये गये व 04 पर कार्य प्रगति पर था।
- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल जेवी मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.10.2024 तक 10 योजनाएं एवं दिनांक 30.10.2024 तक 12 योजनाओं के समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 25 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुनरस्थापित कर लिया जाये।

2- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 एल0सी0 इन्फा प्रो0 प्रा0लि0

फर्म को आवंटित 15 नग राजस्व ग्राम, 10 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

वर्तमान तक फर्म द्वारा नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

165.00 कि०मी० के सापेक्ष 164.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

10385 नग के सापेक्ष 9238 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।

03 नग ओ.एच.टी. पूर्ण व 03 नग ओ.एच.टी. के कार्य प्रगति पर हैं।

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के समस्त कार्य दिनांक 31.10.2024 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 25 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुनर्स्थापित कर लिया जाये।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 :-

मै0 एन0के0जी0-प्राइमस (जे0वी0) न्यू देहली :-

फर्म को आवंटित 564 नग राजस्व ग्राम, 360 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व स्वीकृत हो गयी हैं तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

वर्तमान तक फर्म द्वारा 361 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 362 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 362 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।

दिनांक 24.09.2024 तक 3325.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं।

वर्तमान तक 160276 गृह जल संयोजन किये गये हैं। फर्म को गृह जल संयोजन की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

वर्तमान तक मात्र 70 नग OHT पूर्ण हैं व 285 OHT पर कार्य प्रगति पर है। OHT के सम्पूर्ण कार्य तीव्रगति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्तमान तक 300 सोलर पैनल पूर्ण हैं व 25 पर कार्य प्रगति पर है।

मै0 एन0के0जी प्राइमस, जेवी न्यू देहली द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.10.2024 तक 10 योजनाएं एवं दिनांक 31.10.2024 तक 25 योजनाओं के समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे।

- फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 25 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुनर्स्थापित कर लिया जाये।
- सभी फर्मों हेतु Common दिशा-निर्देश:-**
- समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन विछाने का कार्य अधिकतम 31 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जाये।
- समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन विछाने हेतु काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य अधिकतम दिनांक 25.10.2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जायें।
- "हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य योजना के समस्त कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित जू0इं0 के सत्यापन उपरान्त ही किया जाये।
- जिन योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापित किये जा चुके हैं, उन पर नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- आई0एस0ए0 द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त कार्यरत आई0एस0ए0 से मासिक कार्य योजना प्राप्त कर कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जिन ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन नहीं लिये जा रहे हैं, उनकी सूची जिला पंचायत राज अधिकारी सम्मल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- चौपाल में भी गृह जल संयोजन लेने हेतु बिन्दु चर्चा में रखें।
- ग्रामों में यूजर चार्ज लेने व यूजर चार्ज रजिस्टर एवं शिकायत रजिस्टर व पम्प लॉग बुक योजना पर उपस्थित रखें।

पत्रांक 3366 / JRM-SBL / 108 दिनांक 25/10/24 अधिशासी अभियन्ता

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
- 2- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3- मुख्य अभियन्ता महोदय(मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 4- जिलाधिकारी महोदय सम्मल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सम्मल।
- 6- समस्त कार्यरत एजेन्सी (जल जीवन मिशन कार्यक्रम)।
- 7- पी0एम0 टी0पी0आई0ए0 जनपद मुरादाबाद।
- 8- डी0सी0 डी0पी0एम0यू0 सम्मल।

अधिशासी अभियन्ता