

शुद्ध विकास अधिकारी महादेव, भैरवपुरी।

जनपद भैरवपुरी में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत (हर घर नल से जल योजना) माध्यम से जल योजना निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 23.04.2024 को सुबह 12:00 बजे आपकी अध्यक्षता में आयुक्त हुई थी। जिसमें जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। आयुक्त की गयी बैठक का कार्यक्रम तालिका और दिनांक संलग्न है। कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

जिला सचिव,
जिला परिवहन अनुभाग इकाई,
भैरवपुरी।

जिला अभियंता,
जल संचयन,
जिला जल निगम, भैरवपुरी,
भैरवपुरी।

जिला अभियंता,
जल संचयन,
जिला जल निगम, भैरवपुरी,
भैरवपुरी।

जल जीवन मिशन की समीक्षा हेतु दिनांक 23.04.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 23.04.2026 को अपराह्न 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया-

1. इं० अंकिता, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
2. इं० सूरजभान सिंह, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
3. इं० विकास श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० रोहितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. इं० नगेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
6. इं० योगेश कुमार, जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
7. इं० सूर्याकान्त शाहू, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), मैनपुरी।
8. श्री मनोज कुमार, भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेयर, मैनपुरी।
9. श्री करुणा निधि पाण्डेय, विद्या बाल कल्याण सेवा सदन आलीपुर खेडा, मैनपुरी।
10. इं० श्रीनिवासरत्न सिरजीरेड्डी, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।

आहूत समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया -
योजनाओं की प्रगति:-

क्र०सं०	कम्प्लेन्ट कार्य का वितरण	लक्ष्य	गत माह समीक्षा बैठक की प्रगति	गत माह समीक्षा वर्तमान तक की प्रगति	कुल प्रगति	अवशेष
1	गृह पेयजल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०)	259933	253628	254363	735	5570
2	बाउण्ड्रीवाल	488	458	458	0	30
3	वितरण प्रणाली	5928	5195	5195	0	733
4	अपर जलाशय	478	167	168	1	310
5	पम्प हाउस	541	447	447	0	94
6	पम्प इंस्टालेशन	541	532	532	0	9
7	सोतर फैनल इंस्टालेशन	471	433	433	0	38
8	ई०वी० कनेक्शन	70	40	49	9	21
9	हर घर जल प्रमाणीकरण	783	134	134	0	649
10	पूर्ण योजनाएँ	418	55	68	13	350

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा गत माह समीक्षा बैठक से वर्तमान तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति बहुत कम है, अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया, कि मै० एन०सी०सी० लि० के पास मशीनरी/मैनपावर का अभाव होने के कारण प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी। संयुक्त महाप्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मात्रा में मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कराते हुए अगामी समीक्षा बैठक से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।

हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति:- अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि 783 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 134 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया गया। संयुक्त महाप्रबन्धक मै० एन०सी०सी० लि० निर्देशित किया गया कि अवशेष राजस्व ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कर जलापूर्ति कराते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे समस्त सहायक अभियंता, टी०पी०आई० एवं डी०पी०एम० अनुश्रवण और निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

पूर्ण योजनाओं की स्थिति:- अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 418 नग निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 68 नग पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त महाप्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक कार्यपूर्ण वाली 60 नग पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों पर पर्याप्त मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कराते हुए समस्त कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कराकर हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समस्त सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि कार्य पूर्ण वाली योजनाओं को वास्तुस्थिति से खण्डविकार अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान इत्यादि को समय समय पर अवगत कराते हुए योजनाओं के हेण्डओवर में सहयोग प्राप्त करें। **अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि मै० एन०सी०सी० लि० को जल जीवन मिशन के कार्यों में धीमी प्रगति होने के कारण चेतावनी पत्र निर्गत कराये।**

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:- अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि 783 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विद्यार्थी गई पाइप लाइन/वितरण प्रणाली हेतु काटी/क्षतिग्रस्त की गई सड़कों के सापेक्ष 410 नग राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। शेष सड़कों की पुर्नस्थापना शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

भरौनी/मैनपावर-डीपीआई, टीपीआई द्वारा अवगत कराया गया कि गत राणीशा बैठक में संयुक्त महाप्रबन्धक श्री एनसीसी लि० द्वारा वर्तमान में कार्यस्थल पर मात्र 173 मैनपावर उपलब्ध है तदनुसार अचोहरताक्षरी द्वारा कार्यवाही संस्था श्री एनसीसी लि० के संयुक्त महाप्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थलों पर एक सप्ताह के अन्दर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी/मैटेरियल आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यवाही संस्था श्री एनसीसी लि० के महाप्रबन्धक ने एक सप्ताह के अन्दर 400 मैनपावर बढ़ाने का आश्वासन दिया। तदनुसार अचोहरताक्षरी द्वारा समस्त राटायर अभियंता, जूनियर इंजीनियर एवं टीपीआई को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं पर कार्यरत मैनपावर का स्थलीय सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, जिससे योजना के समस्त कार्यों को ससमय पूर्ण कर अवर जलाशय से नियमित पेयजल आपूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण एवं योजना हस्तान्तरण की प्रगति को बढ़ाया जा सके।

डीपीआई-अचोहरताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर को निर्देशित किया गया कि आंचटित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे, एवं समस्त सूचनाओं को डायरीबद्ध करते हुए पूर्ण विवरण अपने पास संरक्षित रखेंगे, तथा अचोहरताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत होने वाली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेंगे। टीपीआई-अचोहरताक्षरी द्वारा जिला परियोजना प्रबन्धक, धर्म पार्टी इन्फेक्शन (टीपीआई) को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण वाली 60 नग पेयजल योजनाओं का सतत निरीक्षण करते हुए कार्य की स्थिति से अचिराती अभियंता को अवगत कराये जिससे शेष योजनाओं के समस्त कार्य ससमय पूर्ण कराये जा सकें एवं योजनाओं को हैण्डओवर किया जा सकें। समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि दिये गये उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियंता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मैनपुरी।

अनुमोदित
Digitally signed by
NEHA BANDHU
Date: 11-05-2026
15:36:41

(नेहा बन्धु)
आई०ए०एस०
मुख्य विकास अधिकारी,
मैनपुरी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।

पत्रांक- 1351 / जलजीवनमिशन / 287 दिनांक- 11-5-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता(आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
3. अधीक्षण अभियंता, गण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
4. जिलाधिकारी, मैनपुरी को सादर अवलोकनार्थ।
5. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
6. डीपीआई, टीपीआई, मैनपुरी।
7. भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, वेवर, मैनपुरी।
8. विद्या बाल कल्याण सेवा सदन, सुल्तानगंज, मैनपुरी।
9. संयुक्त महाप्रबन्धक, श्री एनसीसी लि०, हैदराबाद।


अधिशासी अभियंता