

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2026 को सिविल लाइन स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पेयजल स्वच्छता मिशन के कार्यों की प्रगति एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

पत्रांक- 863 / JJM- / 154 दिनांक 20-6-2026

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना (पैकेज-1 व 2) तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की प्रगति एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक दिनांक 08.06.2026 को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
2. श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
3. बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. श्री अरूण अत्री, जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
5. जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. इ० देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
7. श्री आर०के० सिंह, एस०डी०ओ०, वन विभाग, फिरोजाबाद।
8. श्री अनुग्रह कुमार, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), अरॉव।
9. श्री राजकुमार, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), एका एवं जसराना।
10. श्री सुनील कुमार, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), फिरोजाबाद।
11. श्री हरेन्द्र पाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), हाथवन्त एवं नारखी।
12. श्री संदीप चतुर्वेदी, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), मदनपुर एवं शिकोहाबाद।
13. श्रीमती इन्द्रलता तौभर, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), टूण्डला।
14. श्री दिनेश यादव, डी०सी०, स्वच्छ भारत मिशन।
15. श्री अतुल त्रिपाठी, डी०सी०।
16. श्री दयाशंकर, डी०सी०, आई०ई०सी०।
17. इ० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
18. इ० ज्ञान सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
19. इ० शिवम राजपूत सहायक अभियन्ता(SWSM) उ०प्र० जल निगम ग्रामीण
20. इ० विवेक कौशिक सहायक अभियन्ता(SWSM) उ०प्र० जल निगम ग्रामीण
21. इ० रामअवतार जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
22. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०।
23. श्री संदीप वाष्णीय, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई०(ओ०एण्डएम०)।
24. श्री हरेन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक(एम०एण्डई०), जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई।
25. श्री पदमानुज, डी०जी०एम०, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड।
26. श्री सुशील कुमार, डी०पी०एम०, मै० एल०एण्डटी० लिमिटेड।
27. श्री अखिलेश सिंह, परियोजना प्रबन्धक, मै० दारा इंजीनियरिंग।

अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 09 विकास खण्ड अन्तर्गत 780 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड एवं मै0 लॉरसन एण्ड टूवो लिमिटेड द्वारा क्रमशः पैकेज-1 एवं पैकेज-2 के कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में पूर्व निर्मित 86 नग पाइप पेयजल योजनाओं, जिनमें 57 नग पेयजल योजनाएं आंशिक क्रियाशील एवं 29 नग पेयजल योजनाएं अक्रियाशील हैं का रखरखाव एवं संचालन मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा किया जा रहा है।

(1) पैकेज-01 :-

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-1 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन सयंत्र(WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कला, ग्राम भडरा में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	Proposed Work	Total Progress upto June'26	Total Progress upto January'26	Total Progress from January'26 to June'26
1	2	3	4	5
1	OFF-TAKE CHAMBER	90%	90%	0%
2	VALVE CHAMBER AT RWR	90%	90%	0%
3	RAW WATER RESERVOIR CUM PH	63%	43%	20%
4	CASCADE AERATOR & INLET WORKS	65%	32%	33%
5	CLARI-FLOCCULATOR	80%	75%	5%
6	FILTER BEDS WITH BACK WASH TANK ON TOP	40%	27%	13%
7	CLEAR WATER RESERVOIR	65%	60%	5%
8	Chemical House	50%	35%	15%
9	MIBPS-01(Ramgarh) CWR & PH 12700 KL	78%	72%	6%
10	MIBPS-02(Indrai) CWR & PH 2900 KL	78%	77%	1%
11	CLEAR WATER RISING MAIN PIPELINE LAYING & JOINTING (121 Km./ 157Km.)	77%	66%	11%
OVERALL PROGRESS		71%	61%	10%

तालिकानुसार फर्म द्वारा 71 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गयी है। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म को प्राप्त समयवृद्धि (EOT) के अनुसार अपने कार्यों का वार चार्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें तथा पाइप लाइन का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व कराना सुनिश्चित करें। फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि 71 प्रतिशत पूर्ण कराये गये कार्यों के सापेक्ष वर्तमान में रु0 22988 करोड़ का भुगतान लम्बित है, जिसके कारण प्रगति धीमी हुयी है।

अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशारी अभियन्ता, नरोरा खण्ड, निचली गंगा नहर, अलीगढ़ के पत्रांक 615/नखनिगनअ/एन0ओ0सी0 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा निचली गंगा नहर के कि0मी0 86.700 पर दाये किनारे पर हेड रेगुलेटर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि

रु0 608.57 लाख की मांग की गयी। लोअर गंगा कॅनल से कच्चा जल प्राप्त किये जाने हेतु Canal Sluice Gate Arrangement/Head Regulator का निर्माण कार्य कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नरीरा खण्ड, निचली गंगा नहर, अलीगढ़ द्वारा कराया जाना है जिसे समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना अति महत्वपूर्ण है। इस कार्यालय के पत्राक 735/प्राक्कलन/04 दिनांक 23.04.2025 एव 484/जल जीवन मिशन/83 दिनांक 07.04.2026 के द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक धनराशि प्राप्त न होने के कारण उक्त कार्य अनारम्भ है। निर्देशित किया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के माध्यम से पत्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

(2) पैकेज-02 :-

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-2 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	Proposed Work	Total Progress upto April'26	Total Progress upto June'25	Total Progress from June'25 to April'26
1	2	4	5	6
1	IBPS - 170-1 Aronj (1050KL) - CWR & PH	75%	69%	6%
2	IBPS - 159 Malapur (700KL) - CWR & PH	71%	70%	1%
3	IBPS - 160 Ahmadpur (600KL) - CWR & PH	72%	67%	5%
4	IBPS - 162 Balchandrapur (600KL) - CWR & PH	85%	80%	5%
5	IBPS - 166 Jarauli (650KL) - CWR & PH	65%	53%	12%
6	IBPS - 167 Gaheri (950KL) - CWR & PH	58%	57%	1%
7	IBPS - 168 Toola (1250KL) - CWR & PH	68%	65%	3%
8	IBPS - 170 Sheola Rampur(1250KL)-CWR & PH	59%	59%	0%
9	Boundary wall for OHT & IBPS	38%	38%	0%
10	Staff Quarters at IBPS	70%	70%	0%
11	Clear Water Rising Main (409 Km./1332.73 Km.)	30%	29%	1%
12	Over Head Tank (249 Nos. WIP/249 Nos.)	37%	37%	0%
13	Distribution Network (3449 Km./5424.70 Km.)	63%	61%	2%
Overall Progress		61%	58%	3%

तालिकानुसार फर्म द्वारा 61 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गयी है। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म को प्राप्त समयवृद्धि (EOT) के अनुसार अपने कार्यों का बार चार्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें तथा पाइप लाइन का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व कराना सुनिश्चित करें। साथ ही फर्म के Precast Structure की जांच जनपद में नामित Third Party Inspection (TPI) से कराते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 0 से 25 प्रतिशत से कम की श्रेणी में कोई भी अवर जलाशय अवशेष न हो अर्थात् समस्त अवर जलाशय की प्रगति 25 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना सुनिश्चित करे। जल निगम अभियन्ताओं/टी0पी0आई0 द्वारा रोड पुर्नस्थापना की समीक्षा निरन्तर

की जाये। इसके अतिरिक्त चेतावनी दी गयी की जनपद में यदि अवर जलाशय गिरने की घटना घटित होती है तो सम्बन्धित फर्म, जल निगम अभियन्ताओं एवं टी0पी0आई0 कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि 61 प्रतिशत पूर्ण कराये गये कार्यों के सापेक्ष वर्तमान में ₹0 3749 करोड़ का भुगतान लम्बित है।

फर्म को निर्देश दिये गये कि समस्त स्थलों पर मानकानुसार कार्य कराते हुये कार्य समय से पूर्ण किया जाये, सड़क मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर उचित भराव एवं समतलीकरण के साथ पूर्ण कराया जाये।

(3) टी0पी0आई0 :-

जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 अन्तर्गत निर्गत की गयी 154 नग NC's में से 150 नग NC's का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार पैकेज-2 अन्तर्गत निर्गत की गयी 263 नग NC's में से 202 नग NC's का निराकरण किया गया है, तत्पश्चात् जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवशेष NC's का यथाशीघ्र निराकरण कराने हेतु फर्मों को निर्देशित किया गया एवं टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि वह फर्म द्वारा बिछाये जा रहे पाइप की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

(4) मै0 दारा इंजीनियरिंग :-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 86 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग द्वारा 57 नग आंशिक क्रियाशील पेयजल योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें से वर्तमान में 54 नग पेयजल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, तथा फर्म द्वारा 29 नग बन्द पड़ी पेयजल योजनाओं को सुचारु करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसके सापेक्ष 3 नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालित कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 57 नग अनुरक्षण एवं संचालित पेयजल योजनाओं के शत-प्रतिशत गृह संयोजनों में पेयजलापूर्ति सुचारु की जाये।

(5) अन्य बिन्दु :-

1 अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 7/2026/493/छिहत्तर-1-2026 (2027542) के साथ संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र स0-11031/14/2025-WQ-DDWS दिनांक 12.01.2026 में वर्णित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं Source Sustainability रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त पर जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), फिरोजाबाद, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) की समिति गठित कर Source Sustainability की संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

2 दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाये।

3 प्रभागीय वन अधिकारी, वन विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की तरफ से पत्र प्रेषित कराया जाये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शत्रोहन वैश्य)

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

पृ0स0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
9. प्रतिनिधि, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, फिरोजाबाद।
11. जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
12. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी, फिरोजाबाद।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), फिरोजाबाद।
15. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
16. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 (ओ0एण्डएम0), फिरोजाबाद।
17. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, फिरोजाबाद।
18. परियोजना प्रबन्धक, पैकेंज-01 मै0 एन.सी.सी लिमिटेड, फिरोजाबाद।
19. परियोजना प्रबन्धक, पैकेंज-02 मै0 लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
20. डी0जी0एम0, मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, जौधपुर।

Digitally signed by
SHATROHAN VAISHYA
Date: 19-06-2026
13:31:49

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।