

## जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक

### 12.06.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2026 को मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पडरौना/कसया/हाटा/सेवरही कुशीनगर।
3. श्री विवेक कुमार कुशावाहा, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
4. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, एस0डब्लू0एस0एम0, कुशीनगर।
5. श्री पिन्दु कुमार, जू0इं0(वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
6. श्री चरण सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, कुशीनगर।
7. श्री अभय उपाध्याय, इंजीनियर, मे0 एन0सी0सी0 लिमिटेड, कुशीनगर।
8. श्री संतोष उपाध्याय, परियोजना प्रबंधक, मे0 विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
9. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 व उनकी टीम।
10. श्री रविन्द्र गोखले, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0ए0 व उनकी टीम।

### 01— उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 195 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाए स्थापित है जिनमें से 100 अदद पाईप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), कुशीनगर तत्कालीन कार्यालय निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम कुशीनगर द्वारा कराया गया जिसे जल निगम (ग्रामीण) को दिसम्बर 2021 में हस्तान्तरित की गई। मार्च 2023 में उपरोक्त 195 अदद योजनाओं में से 50 अदद योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य जल निगम (ग्रामीण) द्वारा स्वीकृत हुई। जिसके भौतिक प्रगति लगभग 90 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति लगभग 18.50 प्रतिशत है। उक्त 195 अदद योजनाओं में से माह फरवरी 2026 तक 21 अदद योजनाए पूर्ण क्षमता पर, 109 अदद योजनाए आंशिक रूप से संचालित थी तथा 65 अदद योजनाए वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने, पम्प आदि खराब होने के कारण बंद थी। जिसे पूर्व माह के बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आंशिक रूप से संचालित योजनाओं की संख्या 109 अदद से बढ़ाकर 127 अदद योजनाए कर दी गयी। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि विगत बैठक में 32 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं पर छोटी-बड़ी विद्युत खराबी के कारण योजनाए बंद होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर को अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर के पत्रांक 978/कार्य-30/06 दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से भी उक्त कमियों के निराकरण हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया था, परन्तु उक्त सूची में से मात्र 13 अदद योजनाओं की कमियों को दूर कराया गया तथा 02 अदद योजनाओं पर और नये विद्युत सम्बन्धी समस्या आये है इस प्रकार अब भी कुल 21 अदद ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं पर छोटी-बड़ी विद्युत खराबी के कारण योजनाए बंद हैं।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर/मे0 विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, कुशीनगर)

### 02— जल जीवन मिशन फेज-2 व 3 से सम्बन्धित बिन्दु :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 333353 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6458 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कुल 453 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 243 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6292 किमी0 वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त बैठक में निम्न मुख्य बिन्दु प्रकाश में आये-

#### 02.1— विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद पेयजल योजनाए विद्युत आधारित है जिनमें से अब तक मात्र 42 अदद योजनाओं पर ही विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 61 अदद योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा जनपद कुशीनगर में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 30 अदद योजनाए छोटी-बड़ी विद्युत खराबी यथा ट्रान्सफार्मर खराब, पोल क्षतिग्रस्त आदि के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन योजनाओं पर छोटी-छोटी समस्याओं के कारण विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही है उन्हें आगामी 10 दिनों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दिया जायेगा तथा शेष जिन योजनाओं पर अधिकतर कार्य अवशेष है उन समस्त कार्यों को माह जून 2026 तक

शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये करा लिये जाए, जिससे जलापूर्ति बहाल हो सके।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

**02.2- एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र :-**

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वितरण प्रणाली बिछाने हेतु 16 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र एन०एच० पी०डब्लू०डी० से प्राप्त न होने के कारण 32.866 किमी० वितरण प्रणाली बिछाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही आवेदन कर दिया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एन०एच० पी०डब्लू०डी० से लगातार समन्वय स्थापित करते हुये उक्त कार्य करा लिये जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/एन०एच० पी०डब्लू०डी० कुशीनगर)

**02.3- भूमि विवाद :-**

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण हेतु 454 अदद कार्यस्थलों हेतु भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शतप्रतिशत भूमि का आवंटन हो गया तथा उपरोक्त 453 अदद स्थलों पर बोरिंग का पूर्ण कर लिया गया है परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिनों बाद 20 अदद योजनाओं के कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकार के विवाद (सूची संलग्न) उत्पन्न होने के कारण शेष कार्य नहीं हो पा रहा है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विवादों की तहसीलवार सूची उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये निस्तारण कराकर उपरोक्त अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

**02.4- मिट्टी भराई :-**

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण में मिट्टी भराई की आवश्यकता है परन्तु योजनाओं के प्राक्कलन में उक्त मिट्टी भराई के कार्यों का प्राविधान नहीं था जिसे मनरेगा/राज्य वित्त से कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में पूर्व बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के क्रम में उक्त मिट्टी भराई की योजनावार मात्रा का विवरण उपलब्ध कराते हुए डी०सी० मनरेगा को अवगत करा दिया गया जिसे ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०सी० मनरेगा कुशीनगर)

**03- डी०आई०पी० से सम्बन्धित बिन्दु :-**

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के निर्देश के क्रम में जनपद की 693 अदद राजस्व ग्रामों का जल सेवा आंकलन कराते हुये डी०टी०यू० करा लिया गया है तथा District level assessment and improvement plan (DIP) कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त प्रपत्र तैयार कर स्वीकृति हेतु DWSM के समक्ष उपलब्ध कराया गया, उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा उक्त की स्वीकृति प्रदान करते हुये पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर)

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by  
SUNIL KUMAR  
Date: 19-06-2026  
15:29:50

(सुनील कुमार)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।

Digitally signed by  
VANDITA SRIVASTAVA  
Date: 19-06-2026  
16:04:32

(वदिता श्रीवास्तव)

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।

(महेन्द्र सिंह तंवर)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।

पत्रांक—

दिनांक / /2026

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०इं०।

Digitally signed by  
Mahender Singh Tawar  
Date: 22-06-2026  
17:15:31

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,  
कुशीनगर।