

बैठक का कार्यवृत्त

जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की आज दिनांक 15.12.2025 को अपरान्ह 02:00 बजे समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे—

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. मै० अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
11. मै० ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
12. मै० उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि।
13. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक प्रा०लि०।
14. श्री रविन्द्र कुमार, मै० वेलस्पन प्रा०लि०।
15. श्री संजय त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।

जनपद बुलन्दशहर में 1069 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-।।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1069 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 870 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी०पी०आर० स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

Firm	DPRs	GP Allotted	RV Covered	Land available against DPRs
1	2	3	4	5
Powermech	159	166	189	159
JMC	328	398	449	328
Welspun	255	306	431	255
Total	742	870	1069	742

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

1. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6567 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 388793 हाउस कनेक्शन, 740 बोरिंग पूर्ण कर 739 अवर जलाशयों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

District	Name of Firm/Agency	Villages Alloted	No. of Scheme	T/W		OHT							Regular Water Supply With OHT	
				Boring Approved/ Done/Balance	Completed	Total approved	Work Started(Filled by Agency)	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	OHT completed		
												EE Agency	Scheme	Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	189	159	159 / 159 / 0	159	159	159	0	3	16	12	78 128	58	68
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	428	255	255 / 255 / 0	255	255	253	0	13	24	104	78 111	68	112
	JMC - Lakshmi (JV)	449	328	328 / 326 / 2	326	328	327	1	1	36	37	76 252	78	105
Bulandshahr Total		1066	742	742 / 740 / 2	740	742	739	1	17	76	153	232 491	204	285


District	Name of Firm/Agency	Pump House	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		Distribution (Line Laying in Km.)		HGJ Status		O/M Target of Schemes					O/M Achievements	H.O.	FHTC	
		Required/ Started/C completed/ Balance	Villages where 100 % road restoration completed (Filled)	Road Restoration (%)	Total approved	completed	HGJ (100% Completed)	HGJ Certified Villages	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Total	Up to Nov-25	Handover / Visit	Progress / Target	FHTC %
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	159 / 156 / 155 / 4	175	92%	1368	1368	167	92	7	23	21	15	66	39	7/20	87042 / 90984	95.67
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	255 / 251 / 251 / 4	378	88%	2146	1942	279	92	9	21	18	14	62	11	4/11	108249 / 109662	98.71
	JMC - Lakshmi (JV)	328 / 327 / 325 / 3	358	80%	3603	3257	205	87	9	18	17	14	58	11	1/2	193502 / 195598	98.93
Bulandshahr Total		742 / 734 / 731 / 11	911	85%	7117	6567	651	271	25	62	56	43	186	61	12/33	388793 / 396244	97.77


(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/समस्त फर्म)


2. योजनाओं की समयवृद्धि:- वर्तमान में जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 742 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। संलग्न सूची के अनुसार जनपद बुलन्दशहर की पेयजल योजनाओं की पूर्णता की तिथि (Estimated Date of Completion) जे0जे0एम0 आई0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समाप्त हो चुकी है जिस कारण भौतिक/वित्तीय प्रगति अपडेट करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त योजनाओं को माह मार्च 2028 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है जिसके लिए इन योजनाओं की अनुमानित पूर्णता तिथि में समयवृद्धि किया जाना आवश्यक है।

अतः समिति द्वारा जनपद बुलन्दशहर की 742 पेयजल योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) की समयवृद्धि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


अधिकासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद – बुलन्दशहर।

पत्रांक

1398

/

यो0-1

/

115

दिनांक 20.12.2025

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिकासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिकासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिकासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिकासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
16. मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
17. मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिकासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।