

बैठक का कार्यवृत्त

जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की आज दिनांक 19.02.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:—

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. मै० अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
11. मै० ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
12. मै० उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि।
13. श्री टी० मनोज, मै० पावर मेक प्रा०लि०।
14. श्री अंकित वशिष्ठ, मै० वैलस्पन प्रा०लि०।
15. श्री संजय त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।

1. **परियोजना का विवरण:-** जनपद बुलन्दशहर में 1066 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1066 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 870 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी0पी0आर0 स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

Firm	DPRs	GP Allotted	RV Covered	Land available against DPRs	Sanction Cost (In Cr.)	Expenditure (In Cr.)	Bill Pendency Since Sep-2024 (In Cr.)	Fund Required (In Cr.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powermech	159	166	189	159	399.36	235.62	43.56	163.74
JMC	328	398	449	328	825.41	462.55	91.17	362.86
Welspun	255	306	428	255	533.49	317.92	77.21	215.57
Total	742	870	1066	742	1758.26	1016.09	211.94	742.17

Single Village Schemes- 577 Nos.

Multi Village Schemes- 165 Nos.

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

2. **योजनाओं की प्रगति:**— जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 742 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 55 योजनाएं 100 प्रतिशत पूर्ण, 152 योजनाएं 90–100 प्रतिशत पूर्ण तथा 95 योजनाएं 80–90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं। विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	योजनाओं की भौतिक प्रगति का प्रतिशत	योजनाओं की सं०
1	100 %	55
2	90-100 %	152
3	80-90 %	95

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं पर कृत कार्यों के सापेक्ष तीनों फर्मों—मै० वैलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, 110, नीलकंठ रेजीडेन्सी, बुलन्दशहर को लगभग 08 करोड़, मै० पावरमैक, भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन, जे.वी. ए—42, यमुनापुरम बुलन्दशहर को लगभग 07 करोड़ एवं मै० जे०एम०सी०— एल०सी०ई०एस०पी०एल०, जे०वी०, 181 उदय फार्म चाँदपुर रोड़, बुलन्दशहर को लगभग 11 करोड़ का भुगतान माह जनवरी, 2026 में किया गया है। उक्त के क्रम में निर्देश दिए गए कि उपरोक्तानुसार योजनाओं के कार्य पूर्ण कर उन्हें संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अंगीकृत किया जाये।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

3. **RPWSS आई०डी०:**—अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 742 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 542 योजनाओं की आई०डी० ड्राफ्ट की जा चुकी है तथा 103 योजना की आई०डी० सृजित की जा चुकी हैं।

क्र० सं०	कुल योजनाओं की सं०/लक्ष्य	आई०डी० ड्राफ्ट की गयी योजनाओं की सं०	आई०डी० सृजित की गयी योजनाओं की सं०
1	742	542	103

निर्देश दिए गए कि ड्राफ्ट की गयी योजनाओं के सापेक्ष योजनाओं की संख्या बढ़ाते हुए RPWSS आई०डी० सृजित किये जाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता/डी०पी०एम०यू०)

4. **जल अर्पण कार्यक्रम:-** अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 02 योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जनपद बुलन्दशहर में अगले सप्ताह जल अर्पण कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है।

निर्देश दिए गए कि शीघ्र जल अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / डी0पी0एम0यू0)

5. **भूमि विवाद:-** अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड सिकन्द्राबाद में ग्राम गाजीपुर एवं विकासखण्ड गुलावठी में ग्राम औरंगाबाद अहीर में अतिक्रमण और प्रधान एवं किसान मोर्चा यूनियन द्वारा निर्माण कार्यों पर आपत्ति की जा रही है जिसके कारण योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं। निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर उक्त योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / डी0पी0एम0यू0)

6. **अनापत्ति प्रमाण पत्र:-**

क्र0सं0	अनापत्ति से सम्बन्धित विभाग	आपत्ति का श्रोत	सम्मिलित कुल योजनाओं की संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	एन0एच0ए0आई0	एन0एच0 क्रासिंग	Welspun- 02 Powermach- 02 Total- 04	Documents submitted to Department, Permission awaited.
2	सिचाई विभाग	नहर क्रासिंग	JMC- 02 Welspun- 03 Powermach- 01 Total- 06	Documents submitted to Department, Permission awaited.
3	अन्य मार्ग	रोड क्रासिंग	Welspun- 01 Powermach- 02 Total- 03	Documents submitted to Department, Permission awaited.
4	विद्युत विभाग	एच0टी0 / एल0टी0 शिफ्टिंग	Welspun- 02 Powermach- 01 Total- 03	Documents & Fee submitted, to UPPCL, Line Shifting work pending from UPPCL.

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिए गए कि शीघ्र सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त कर कार्य कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण / एन0एच0ए0आई0 / सिचाई विभाग / विद्युत विभाग / लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभि0 विभाग / समस्त फर्म)

7. **निर्माण कार्यों की प्रगति:-** अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6412 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 391190 हाउस कनेक्शन, 740 बोरिंग पूर्ण कर 739 अवर जलाशयों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

District	Name of Firm/Agency	Villages Alloted	No. of Scheme	T/W		OHT							Regular Water Supply With OHT	
				Boring Approved/ Done/Balance	Completed	Total approved	Work Started(Filled by Agency)	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	OHT completed	Scheme	Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	189	159	159 / 157 / 2	159	159	159	1	41	52	75	78	71	90
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	428	255	255 / 255 / 0	255	255	253	1	38	50	90	78	73	112
	JMC - Lakshmi (JV)	449	328	328 / 328 / 0	326	328	327	1	34	59	68	76	76	105
Bulandshahr Total		1066	742	742 / 740 / 2	740	742	739	3	113	161	233	232	220	307

District	Name of Firm/Agency	Pump House	ROAD DISMENTLING/RESTORATION (KM)		Distribution (Line Laying in Km.)		HGJ Status		O/M Target of Schemes					O/M Achievements	H.O.	FHTC	
		Required/ Started/Completed/ Balance	Villages where 100 % road restoration completed (Filled by TPI)	Road Restoration (%)	Total approved	completed	HGJ (100% Completed)	HGJ Certified Villages	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Total	Up to Jan-26	Handover /Visit	Progress /Target	FHTC %
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	159 / 155 / 148 / 11	174	93%	1360	1392	167	92	8	21	19	14	62	71	7/20	87042 / 90297	96.4
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	255 / 251 / 251 / 4	378	88%	2135	1942	279	92	9	22	23	17	71	11	4/11	108249 / 109662	98.71
	JMC - Lakshmi (JV)	328 / 327 / 320 / 8	358	79%	3603	3078	208	88	11	20	21	23	75	26	1/2	195899 / 197993	98.94
Bulandshahr Total		742 / 733 / 719 / 23	910	85%	7098	6412	654	272	28	63	63	54	208	108	12/33	391190 / 397950	98.02

निर्देश दिए गए कि कार्यों की गति बढ़ायें तथा शेष मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराते हुए योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अंगीकृत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

8. सड़क मरम्मत की प्रगति:-

ROAD RESTORATION	100 % COMPLETE	0-100 mtr BALANCE	100-250 mtr BALANCE	250-500 mtr BALANCE	ABOVE 500 mtr BALANCE	Total
TOTAL SCHEMES	215	258	184	50	35	742 Nos.
TOTAL VILLAGES	280	371	272	76	67	1066 Nos.
RESTORATION PENDING	0 Km.	16.29 Km.	29.86 Km.	18.35 Km.	30.93 Km.	95.43 Km.

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्रामों में तोड़ी गयी/काटी गयी कुल 5234 किमी० सड़कों के सापेक्ष 5139 किमी० सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण करा दिया गया है। जनपद में कुल 95.43 किमी० मार्ग मरम्मत हेतु अवशेष हैं। जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़े गये सभी मार्ग मोटरबल हैं तथा पिछले 1 माह में 8.13 किमी० मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

निर्देश दिए गए कि मार्ग मरम्मत के कार्यों की प्रगति बढ़ायें तथा शीघ्र मार्ग मरम्मत का कार्य पूर्ण करायें।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

9. थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPI):-

S. No.	Description	Jan- 25	Feb- 25	Mar- 25	Apr- 25	May- 25	Jun- 25	July- 25	Aug- 25	Sep- 25	Oct- 25	Nov- 25	Dec- 25	Jan- 26	Total
1	Total no of Site visits	1055	1065	1084	1078	1091	1079	953	782	548	505	415	385	895	10935
2	Total no of NCR's Issued	1	3	1	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	20
3	Total no of ATR's Received	1	3	1	2	3	4	3	2	0	1	0	0	0	20

NCR - Non-Compliance Report

ATR - Action Taken Report

Date	13.02.2026	14.02.2026	15.02.2026	16.02.2026	17.02.2026	18.02.2026
No. of Site Visits	21	25	Sunday	26	29	28

निर्देश दिए गए कि टी0पी0आई एजेन्सी के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण किया जाये तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य कराये जायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0 एजेन्सी)

10. डी0पी0एम0यू0:-

Date	13.02.2026	14.02.2026	15.02.2026	16.02.2026	17.02.2026	18.02.2026
No. of Site Visits	12	11	Sunday	07	13	13

निर्देश दिए गए कि डी0पी0एम0यू0 टीम नियमित अनुश्रवण करते हुए भूमि विवाद, हर घर जल प्रमाणीकरण, RPWSS आई0डी0 सृजन, जल अर्पण कार्यक्रम, योजना के घटकों की जियो टैगिंग सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

निर्देश दिए गए कि योजनाओं की प्रगति बढ़ाते हुए कार्य शीघ्र गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये जायें तथा शेष मार्ग मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक 209 / यो0-5 / 09 दिनांक 28.02.2026

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै० पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि० एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
16. मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई।
17. मै० वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०, मुम्बई।

अधिशाली अभियन्ता जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।