

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक: 20.01.2026 को जनपद कानपुर देहात में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 20.01.2026 को विकास भवन सभागार में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में फेज-2 व फेज-3 चरण में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

1. श्री टी०आर० कटारिया, अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात।
 2. श्री संजय सिंह, सहायक अभियन्ता,
 3. श्री रामचन्द्र शुक्ला, सहायक अभियन्ता,
 4. श्री अखण्ड प्रताप गहलोत, सहायक अभियन्ता,
 5. समस्त जूनियर इंजीनियर।
 6. टी०पी०आई० टीम, कानपुर देहात।
 7. डी०पी०एम०यू० टीम कानपुर देहात।
 8. श्री रामाराव, मै० इण्डियन ह्यूम पाइप लि०, सहायक महाप्रबन्धक।
 9. श्री हेमन्त तिवारी, मै० जी०वी०पी०आर० लि०, सहायक परियोजना प्रबन्धक।
 10. श्री वॉमसी कृष्णा, मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० परियोजना प्रबन्धक।
 11. श्री सन्दीप शुक्ला मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० परियोजना प्रबन्धक।
- समीक्षा बैठक में स्थिति निम्नवत् पाई गयी:-

1. निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति:- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कानपुर देहात में कार्यदायी संस्था क्रमशः मै० इण्डियन ह्यूम पाइप लि०, मै० जी०वी०पी०आर० लि०, मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० एवं मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० है। मै० इण्डियन ह्यूम पाइप लि० के द्वारा वर्तमान तक 122 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 83 नग, मै० जी०वी०पी०आर० लि० के द्वारा वर्तमान तक 186 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 97 नग, मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० के द्वारा वर्तमान तक 167 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 30 नग, मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० के द्वारा वर्तमान तक 29 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 05 नग पेयजल योजनाएं इस प्रकार जनपद में कुल 504 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 215 नग योजनाएं वर्तमान तक पूर्ण की जा चुकी है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद अन्तर्गत नामित 04 नग कार्यदायी संस्थाओं में से मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० एवं मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है जिसके दृष्टिगत प्रगति में तीव्रता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है।

साथ ही अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि 215 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं की टी०पी०आई०, डी०पी०एम०यू० टीम एवं जल निगम के द्वारा स्थलीय सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रगति में प्रदर्शित सभी योजनाएं पूर्ण हैं।

2. उच्च शिरोपरि जलाशय:- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में मैं० इण्डियन ह्यूम पाइप लि० के द्वारा 122 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 121 नग अवर जलाशय पूर्ण, मैं० जी०वी०पी०आर० लि० के द्वारा 181 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 155 नग अवर जलाशय पूर्ण, मैं० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० के द्वारा 167 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 98 नग अवर जलाशय पूर्ण, एवं मैं० वी०टी०एल०-गाजा लि० के द्वारा 29 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 05 नग अवर जलाशय पूर्ण किये गये हैं इस प्रकार जनपद कानपुर देहात में कुल 499 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 379 नग अवर जलाशय पूर्ण है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद अन्तर्गत नामित 04 नग कार्यदायी संस्थाओं में से मैं० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० एवं मैं० वी०टी०एल०-गाजा लि० की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है जिसके दृष्टिगत प्रगति में तीव्रता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है।

तत्कम में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मैं० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० एवं मैं० वी०टी०एल०-गाजा लि० के द्वारा कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करायें।

3. नियमित जलापूर्ति पेयजल योजना:- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 504 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 316 नग पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय के माध्यम से एवं 59 नग पेयजल योजनाओं में नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। इस प्रकार जनपद कानपुर देहात में 375 नग पेयजल योजनाओं से ग्रामवासियों को जलापूर्ति की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति की जा रही है उनमें नियमित रूप से जलापूर्ति उपलब्ध रहे एवं योजना के अन्तिम गृह संयोजन में भी पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

4. आटोमेशन-इन्ट्रीग्रेशन एवं लाइव कनेक्टेड योजनाए:- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित 504 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 259 नग पेयजल योजनाओं पर आटोमेशन-इन्ट्रीग्रेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्देश दिये कि अवर जलाशय में पानी भरा जाना तो प्रदर्शित हो रहा है परन्तु जलापूर्ति का समय प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिसका प्राविधान पोर्टल पर किया जाना अति आवश्यक है।

5. अनुरक्षण एवं संचालन योजनाए:- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित 504 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक 215 नग पेयजल योजनाए पूर्ण कर लिया गया है। 215 नग पूर्ण योजनाओं के सापेक्ष 165 नग योजनाए में अनुरक्षण एवं संचालन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुये अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये हैं कि उक्त सभी पूर्ण योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन के लिये तैयार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

परियोजनाओं की गहन समीक्षा के उपरान्त उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. वर्तमान समय में जिन पेयजल योजनाओं में ग्रामवासियों को जल आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है भविष्य में भी नियमित रूप से जलापूर्ति रहे एवं जलापूर्ति से सम्बन्धित शिकायतों का निराकरण समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. जिन पेयजल योजनाओं पर विद्युत आपूर्ति बाधित है, उसके सम्बन्ध में विद्युत विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।
3. मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० एवं मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० को मैन पावर बढ़ाकर प्रगति बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
4. पेयजल योजनाओं में सम्मिलित जो ग्राम हर घर जल घोषित हो गये हैं उनका हर घर जल प्रमाणीकरण तीव्रतापूर्वक कराये जाने हेतु समस्त एजेन्सियों एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया है।
5. समस्त कार्यदायी संस्थाएँ पाइप लाइन बिछाये जाने उपरान्त तोड़ी गयी समस्त सड़कों को तीव्र गति के साथ माइक्रो प्लान बनाकर सड़कों की मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. पूर्ण की गयी 215 नग पेयजल योजनाओं की सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर स्काडा-आटोमेशन इत्यादि कार्यों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें ताकि पोर्टल पर दर्शायी गयी पूर्ण योजनाओं की सत्यता की जानकारी की जा सके।
7. समस्त कार्यदायी संस्थाएँ माह मार्च-2026 तक योजनावार माइक्रो प्लान तैयार कर समस्त कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
8. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यों की थर्ड पार्टी के द्वारा रिपोर्ट आने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

(विधान सचिव)
मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर देहात।

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
3. टी०पी०आई० टीम, कानपुर देहात।
4. डी०पी०एम०यू० टीम कानपुर देहात।
5. मै० इण्डियन ह्यूम पाइप लि०, सहायक महाप्रबन्धक।
6. मै० जी०वी०पी०आर० लि०, परियोजना प्रबन्धक।
7. मै० वी०एस०ए०-एस०सी०एल० लि० परियोजना प्रबन्धक।
8. मै० वी०टी०एल०-गाजा लि० परियोजना प्रबन्धक।

मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर देहात।