

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर

Email- cdosultanpur@gmail.com

Phone No.: - 05362-241330

जनपद-सुल्तानपुर के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की दिनांक 17.07.2026 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त -

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी/एजेसियों के फर्म प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री वकार हुसैन, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुल्तानपुर।
2. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, परि०प्रब०, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे०वी०), सुल्तानपुर।
3. श्री हरेन्द्र भाम्भू, परि०प्रब०, मेसर्स यू०एम०पी०ई०एस०एल०, सुल्तानपुर।
4. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रब०, मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे०वी०)/एम०आई०आर०पी०पी०एल०, सुल्तानपुर।
5. श्री विशाल, इंजीनियर, डी०पी०एम०, मेसर्स टी०पी०आई०, सुल्तानपुर।
6. श्री शिवमूर्ति सिंह, डी०सी०-डी०पी०एम०यू०-आरवी एसोसिएट्स, सुल्तानपुर।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुल्तानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 1707 आबाद राजस्व ग्राम है, जिसमें से 70 राजस्व ग्राम 40 नग पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं में सम्मिलित है एवं 1637 राजस्व ग्राम जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 658 नग पाइप पेयजल योजनाओं में सम्मिलित है। पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण की धनराशि न होने के कारण योजनाएँ बंद/आंशिक जलापूर्ति में है। वर्तमान में ग्राम पंचायत-मुरैनी, कुड़वार, सूरजभानपट्टी, मल्हीपुर, मनियारपुर एवं गोपालपुर सराय ख्वाजा में आंशिक/पूर्ण रूप से पेयजल योजना संचालित है। पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु जल निगम मुख्यालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर जनपद सुल्तानपुर में मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी को नामित किया गया है। मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 1525/011-O&M DPR/26 दिनांक 15.07.2026 द्वारा जनपद सुल्तानपुर के 38 नग पाइप पेयजल योजनाओं के मरम्मत हेतु धनराशि निर्गत की गई है। मेसर्स यूनिवर्सल द्वारा पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं पर अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में कुल तीन फर्मों को पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु नामित किया गया है। जिनके द्वारा कुल 658 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

मेसर्स गायत्री-रैमकी (जे०वी०)-जनपद सुल्तानपुर में फेज 02 के अन्तर्गत 67 राजस्व में 49 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 19.06.26	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 17.07.26
1	शिरोपरि जलाशय	49 नग	29 नग	31 नग
2	नलकूप	70 नग	70 नग	70 नग
3	पम्पहाउस	70 नग	67 नग	67 नग
4	सालर अधिष्ठापन	70 नग	46 नग	47 नग
5	पाइप लाइन	1065 किमी०	1061 किमी०	1061 किमी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	35859 नग	35258 नग	35258 नग
7	पूर्ण/O&M योजनाओं की संख्या	49 नग	08 नग	09 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	67 ग्राम	40 नग	46 नग
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	67 नग	18 नग	18 नग

मेसर्स गायत्री-रैमकी जेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अंकित उपाध्याय से जनपद में फर्म द्वारा धीमी प्रगति से कार्य कराने के संदर्भ में जानकारी चाही गई जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा सितम्बर, 2026 तक उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण करने हेतु पूर्व में अवगत कराया गया है, जिस पर फर्म द्वारा कार्य कराया जा रहा है माह सितम्बर, 2026 तक उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड-दूबेपुर की बंधुआकला पाइप पेयजल योजना में अप्रोच रोड न होने के कारण कार्य बंद है व विकासखण्ड-करींदीकला की अमरमऊ पेयजल योजना में द्वितीय नलकूप निजी भूमि में निर्मित हो जाने के कारण पम्पहाउस का निर्माण नहीं हो पा रहा है। डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, सुल्तानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सदर एवं कादीपुर तहसील पर उपरोक्त दोनों प्रकरणों के संदर्भ में उपजिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया है। निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

7

➤ मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे0वी0)-जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 1260 राजस्व में 482 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 19.06.26	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 17.07.26
1	शिरोपरि जलाशय	484 नग	95 नग	106 नग
2	नलकूप	515 नग	514 नग	514 नग
3	पम्पहाउस	515 नग	488 नग	488 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	515 नग	395 नग	395 नग
5	पाइप लाइन	10431 किमी0	10371 किमी0	10371 किमी0
6	एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन	249595 नग	240227 नग	240227 नग
7	पूर्ण/O&M योजनाओं की संख्या	482 नग	37 नग	40 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	1260 ग्राम	210 नग	222 नग
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	1260 नग	89 नग	91 नग

फर्म विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा जनपद के प्रोजेक्ट मैनेजर धीरेन्द्र प्रताप सिंह से कार्यों को कब तक पूर्ण कराया जायेगा के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले एक माह में 11 नग उच्च जलाशय जहां हाइड्रोटेस्टिंग का कार्य नहीं हुआ था वहां हाइड्रोटेस्टिंग कराकर उच्च जलाशय को पूर्ण कराया गया है तथा अतिरिक्त 20 नग उच्च जलाशय के हाइड्रोटेस्टिंग कराने का कार्य प्रगति पर है जिससे पूर्ण उच्च जलाशयों की संख्या 126 हो जायेगी। पम्पहाउस निर्माण एवं सोलर अधिष्ठापन व संचालन हेतु अवगत कराया गया कि दोनों ही कम्पोंपेट पर मैनपावर मोबालाइज कर लगाई गई है अगले माह तक दोनों कम्पोंपेट में प्रगति नजर आयेगी तथा यह भी अवगत कराया गया कि साइट पर 828 मैनपावर उपलब्ध है, जिसको 15 अगस्त, 2026 तक 1500 मैनपावर तक पहुंचा लिया जायेगा।

प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा कई साइटों पर वृक्षों का कटान न होने के कारण सोलर अधिष्ठापन नहीं होने के संदर्भ में अवगत कराया गया व यह भी बताया गया कि वृक्षों के कटान हेतु शुल्क कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सुलतानपुर में जमा किया जा चुका है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि वृक्षों के कटान हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, सुलतानपुर को पत्र प्रेषित करवायें।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, के कार्यक्षेत्र विकासखण्ड-लम्मुआ व पी0पी0 कमेंचा में किसी भी योजना पर कोई कार्य प्रगति पर नहीं है व फर्म द्वारा अपने पेटी कान्टेक्टर्स के भुगतान न करने के कारण पेटी कान्टेक्टर्स की शिकायतें जिलाधिकारी महोदय के जनता दर्शन/आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त हो रही है व योजनाओं पर तैनात चौकीदार/पम्प आपरेटरों की सैलरी में भी विकासखण्ड स्तर पर भिन्नता है। पूर्व में जिन चौकीदार/पम्प आपरेटर को 8000-10000 रुपये दिये जा रहे थे उन्हें अब 3000-5000 रुपये दिये जा रहे हैं, जिसके कारण शिकायतें अत्यधिक प्राप्त हो रही है। जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अब उनकी फर्म द्वारा एक सब फर्म के माध्यम से चौकीदार/पम्प आपरेटर को रखवाया जा रहा है जिससे एक समान सैलरी व एक समय पर सभी को उपलब्ध हो।

➤ मेसर्स यूनिवर्सल एम0ई0पी0 प्रो0 प्रा0लि0-जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 310 राजस्व में 127 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 19.06.26	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 17.07.26
1	शिरोपरि जलाशय	134 नग	119 नग	125 नग
2	नलकूप	179 नग	179 नग	179 नग
3	पम्पहाउस	179 नग	178 नग	178 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	179 नग	175 नग	175 नग
5	पाइप लाइन	3082 किमी0	3069 किमी0	3069 किमी0
6	एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन	80484 नग	80155 नग	80155 नग
7	पूर्ण/O&M योजनाओं की संख्या	127 नग	86 नग	92 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	310 ग्राम	295 नग	295 नग
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	310 नग	154 नग	183 नग

फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी के प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री हरेन्द्र भाम्भू से शेष कार्यों को पूर्ण कराने की जानकारी चाही गई, जिस पर श्री हरेन्द्र भाम्भू प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि शेष सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। वर्तमान में 134 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 125 नग उच्च जलाशयों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष 11 नग उच्च जलाशयों में कार्य प्रगति पर है जिन्हें माह अगस्त, 2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है 19 नग पेयजल योजना 90-99 प्रतिशत के मध्य हैं जिन्हें जुलाई के अंत तक पूर्ण किया जायेगा, 11 नग योजनाएं 80-89 के मध्य हैं जिन्हें 15 अगस्त 2026 तक पूर्ण किया जायेगा तथा शेष 5 नग योजनाओं को अगस्त, 2026 के अंत तक पूर्ण कराया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि UPEIDA से योजनाओं में NOC प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण पाइप लाइन क्रॉसिंग नहीं हुई है उन्हीं योजनाओं के 1-2 मजरों में जलापूर्ति कराना छूटा हुआ है जैसे ही NOC प्राप्त होगी वहां भी पाइप लाइन क्रॉसिंग कराकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा। NOC से प्राप्त करने हेतु निरन्तर UPEIDA से सम्पर्क किया जा रहा है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि NOC प्राप्त करने हेतु UPEIDA को पत्र प्रेषित करवायें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नल जल मित्र कार्यक्रम में 1441 व्यक्तियों को नामांकन किये जाने थे जिसके सापेक्ष 1441 व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है, जल सेवा आंकलन 281 ग्रामों में किया जाना था जिसके सापेक्ष 280 ग्रामों में जल सेवा आंकलन किया जा चुका है व डिस्ट्रिक्ट इन्फ्रामेंट प्लान भी ई-जलशक्ति पोर्टल पर भरा गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की सोर्स सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया कर दिया गया है।


अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड-बल्दीराय के डेहरियावां पाइप पेयजल योजना पर सोलर के तार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काटने के कारण योजना पर पेयजल आपूर्ति बाधित है जिसके संदर्भ में फर्म गायत्री-रैमकी जेवी/मिलेनियम इन्फ्रा रियलिटी प्रोजेक्ट प्रा०लि० द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सोलर केबल कटने या चोरी होने की शिकायतें कई योजनाओं पर प्राप्त हुई है जिसका निस्तारण फर्म द्वारा कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग/विद्युत विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विद्युत पोल लगाते समय पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जिसके संदर्भ में निरन्तर विभागों को पत्राचार किया जा रहा है, जिससे ग्रामों में पेयजल जल आपूर्ति प्रभावित न हो। श्री शिवमूर्ति, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि केवल 07 स्थलों पर भूमि विवाद निस्तारण/उपलब्धता की आवश्यकता है, जिसमें 03 कादीपुर तहसील, 02 सदर तहसील एवं 01 जयसिंहपुर तहसील से सम्बन्धित है जिसके निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारियों से निरन्तर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

1. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया है कि तीनों फर्मों से उच्च जलाशय, हाउस कनेक्शन, सोलर, पम्पहाउस व अन्य कार्यों पर लगी लेबर का स्थलवार विवरण प्राप्त करें।
2. फर्मों को निर्देश दिये गये कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रत्येक पेयजल योजनाओं/ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को पेयजल योजनावार आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र पुनर्स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण है एवं नियमित जलापूर्ति की जा रही व आंशिक कार्य शेष है उनको शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनायें जहां धनराशि न होने के कारण कार्य बंद थे जिन पर समाचार पत्र में निगेटिव खबरें प्रकाशित हो रही है की सूची तैयार कर फर्मों से प्राथमिकता पर अधिक से अधिक मैनपावर व मशीनरी लगाकर कार्यों को पूर्ण करवायें जिससे नकारात्मक खबरें समाचार पत्र में प्रकाशित न हों।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण व कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच करायें।

7-

6. तीनों फर्मों के प्रोजेक्ट हेड को निर्देशित किया गया कि नेशनल जल जीवन मिशन द्वारा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना एवं बहुल्य ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं की पूर्ण करने हेतु जो तिथि निर्धारित की गई है उसी तिथि में योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि वृक्षों के कटान हेतु संभागीय वनाधिकारी, सुलतानपुर को पत्र प्रेषित करायें।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि भूमि अनुउपलब्धता व भूमि विवाद निस्तारण हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करायें।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में UPEIDA से NOC प्राप्त नहीं हुई है उन योजनाओं पर NOC प्राप्त करने हेतु UPEIDA को पत्र प्रेषित करवायें।


 (विनय कुमार सिंह)
 मुख्य विकास अधिकारी
 सुलतानपुर।

पृ०सं० 4243 / W-30 / 41

दिनांक 21/07/2026

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या कैम्प—सुलतानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
7. मेसर्स फिचनर—टी०पी०आई०, सुलतानपुर।
8. डिस्ट्रिक्ट—को ऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०—आरवी एसोसिएट्स, सुलतानपुर।
9. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, परि०प्रब०, मेसर्स विध्या टेलीलिक—गाजा (जे०वी०), सुलतानपुर।
10. श्री हरेन्द्र भाम्बू, परि०प्रब०, मेसर्स यू०एम०पी०आई०एस०एल०, सुलतानपुर।
11. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रब०, मेसर्स गायत्री —रैमकी (जे०वी०)/एम०आई०आर०पी०पी०एल०, सुलतानपुर।


 मुख्य विकास अधिकारी
 सुलतानपुर।