

जनपद फर्रुखाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 18.05.2026 को आहूत हुई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:-

- | | |
|--|-------------------|
| 1. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद । | (अध्यक्ष) |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद । | (उपाध्यक्ष) |
| 3. जिला पंचायत राज अधिकारी, फर्रुखाबाद । | (सदस्य) |
| 4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद । | (सदस्य) |
| 5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद । | (सदस्य सचिव) |
| 6. श्री सिद्धार्थ बिसवल, डी०पी०एम०, मै० बी०टी०एल० गजा, कन्स्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि०,फर्रुखाबाद । | (टी०पी०आई०) |
| 7. श्रीमती सत्या पाण्डेय, श्री सौरभ, डी०पी०एम०यू० फर्रुखाबाद । | (डी०पी०एम०यू०) |
| 8. श्री अशोक शर्मा, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद । | (निर्माण एजेन्सी) |
| 9. श्री अशोक सिंह, पी०एम०, मै० जी०वी०पी०आर० इंजी० लि०, हैदराबाद । | (निर्माण एजेन्सी) |
| 10. श्री अनुराग द्विवेदी, पी०एम०, श्री प्रताप, डी०पी०एम०, मै० बी०टी०एल० गजा इंजी० लि०, नोएडा । | (निर्माण एजेन्सी) |
| 11. श्रीमती गीता सैनी, मै० सर्वार्थ सेवा संस्थान । | (आई०एस०ए०) |
| 12. कु० हिमांशी वर्मा, मै० भारतीय महिला बाल विकास संस्थान । | (आई०एस०ए०) |

- सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र०, जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद से समस्त जल जीवन मिशन अन्तर्गत कार्यरत एजेंसी के समस्त स्टॉफ हेतु पूछा गया जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, कार्यरत एजेंसी फेज-02 मै० जी०वी०पी०आर०, फेज-03 मै० बी०टी०एल० गजा, जिला समन्वयक एवं अनुश्रवण इकाई, मेंधज टैक्नों कान्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), बी०एल०जी० कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लि०, (टी०पी०आई०) एवं जनपद में कार्यरत आई०एस०ए० (क्रमशः भारतीय महिला बाल विकास संस्था एवं सर्वार्थ सेवा संस्थान) स्टाफ से परिचय कराया गया समीक्षा के दौरान मौजूद फेज-02 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अशोक शर्मा एवं श्री अशोक सिंह, फेज-03 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अनुराग द्विवेदी, श्री सिद्धार्थ बिसवल-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर (टी०पी०आई०), श्रीमती सत्या पाण्डेय-जी०आई०एस० (डी०पी०एम०यू०), मै० सर्वार्थ सेवा संस्थान की टीम लीडर-श्रीमती गीता सैनी (आई०एस०ए०), एवं मै० भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान की टीम लीडर-कु० हिमांशी वर्मा (आई०एस०ए०), आदि से अधोहस्ताक्षरी को परिचय कराया गया है।
- अधिशासी अभियन्ता उ०प्र०, जल निगम(ग्रामीण), फर्रुखाबाद द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-2 एवं फेज-3 में कराये जा रहे समस्त कार्यों की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया। दोनों एजेंसियों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है-

फर्म का नाम	कम्पोनेंट्स	लक्ष्य	प्रगति दिनांक 18.05.2026 तक	अवशेष
मै० जी०वी०पी० आर०	आर०सी०सी० टैंक	27	21	06
	जिंक एलम टैंक	200	48	152
	पेयजल आपूर्ति	227	181	46
	हर घर जल प्रमाणीकरण	399 रा०ग्रा०	61	338
	गृह संयोजन	117748	113393	4355
	O&M (संचालन एवं अनुरक्षण)	227	04	223
फर्म का नाम	कम्पोनेंट्स	लक्ष्य	प्रगति	अवशेष
मै० बी०टी०एल० गजा	आर०सी०सी० टैंक	154	150	04
	पेयजल आपूर्ति	151	122	29
	हर घर जल प्रमाणीकरण	316 रा०ग्रा०	162	154
	गृह संयोजन	82452	81245	1207
	O&M (संचालन एवं अनुरक्षण)	151	109	42

3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन फेज-02 के अन्तर्गत में कार्यरत एजेंसी मै0 जी0वी0पी0आर0 के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अशोक शर्मा द्वारा एजेंसी में कार्यरत तकनीकी स्टाफ एवं सुपरवाइजर्स की संख्या पूँछी गई जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि एजेंसी में 06 सहायक अभियन्ता एवं 10 जू0इंजी0 एवं 08 सुपरवाइजर्स कार्य हेतु तैनात है साथ ही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-03 में कार्यरत एजेंसी मै0 वी0टी0एल0 गजा के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अनुराग द्विवेदी द्वारा एजेंसी में 02 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, 04 सीनीयर इंजीनियर, 15 इंजीनियर एवं 46 सुपरवाइजर्स ब्लाकवार तैनात है।
4. तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 के कार्यों की समीक्षा की गई और प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अशोक शर्मा से प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष अत्यन्त धीमी प्रगति का कारण पूँछा गया जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा विगत 01 वर्ष से शासन द्वारा फण्ड ना मिलने के कारण बताया गया साथ ही जिक एलम टैंक हेतु आवंटित एजेंसी को कारणवश 01 वर्ष के लिये डिवार/काली सूची में पत्रांक 249/SWSM Cause Notice/2024-25/Tech दिनांक 26.04.2025 द्वारा डाल दिया गया था जिस कारण 113 नग योजनाओं में उच्च जलाशय का कार्य स्लेब तक पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप भी टैंक इंस्टालेशन/अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया जा सका जिस कारण भी कार्य बाधित रहा। जिसको पुनः कार्य करने हेतु पत्रांक 3808/Zn-AI/2025-26/UCT दिनांक 18 फरवरी, 2026 के माध्यम से पुनः कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके माध्यम से माह मार्च 2026 से जिक एलम अधिष्ठापन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसको माह जुलाई 2026 तक 113 नग उच्च जलाशय में जिक एलम टैंक अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा हेतु अधोहस्ताक्षरी को आश्वासन दिया गया। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा धीमी प्रगति पर रोष प्रकट किया गया।
5. अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को मै0 जी0वी0पी0आर0 फेज-02 के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया जिसमें 227 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष मात्र 69 नग पर ही कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही 227 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 04 पेयजल योजनाओं को O&M (संचालन एवं अनुरक्षण में) में ले जाया जा सका है साथ ही हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य भी वर्तमान तक 61 राजस्व ग्रामों में ही हुआ है। अत्यन्त कम प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष प्रकट किया गया साथ ही वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी गई सड़को में मरम्मत का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण न होने पर भी कार्यरत एजेंसी पर कठोर कार्यवाही करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।
6. अधोहस्ताक्षरी को एजेंसी द्वारा धीमी प्रगति का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0, जल निगम(ग्रामीण), को मै0 जी0वी0पी0आर0 के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ जनपद से ब्लैकलिस्ट/डिवार करने हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से शासन को पत्र बनवाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. मै0 वी0टी0एल0 गजा द्वारा भी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया जिसमें 151 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 148 नग उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण बताया गया जबकि 03 नग क्रमशः नगला दाउद, पथरामई, भाउपुरखुर्द में विवाद होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है साथ ही 151 नग के सापेक्ष 109 नग पेयजल योजनाओं को O&M (संचालन एवं अनुरक्षण) में ले जाया गया है जबकि 20 नग योजनाओं को O&M में ले जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है जिसको जल्द से जल्द O&M में ले जाया जायेगा।
8. अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 को उच्च जलाशय, वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी गई सड़को का रोडरेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति को बढ़ाने एवं 227 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 04 नग योजनाओं को O&M (संचालन एवं अनुरक्षण) में है। जिसकी प्रगति अत्यन्त कम है साथ ही मै0 वी0टी0एल0 गजा को नियमित जलापूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ समस्त कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया साथ ही समस्त पेयजल योजनाओं में उच्चजलाशय के माध्यम से जलापूर्ति देने हेतु निर्देशित किया गया।
9. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0, जल निगम(ग्रामीण) से जनपद में प्रस्तावित एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष प्रगति एवं हर घर जल की प्रगति हेतु पूँछा गया जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपद में कुल प्रस्तावित 252320 नग गृहसंयोजना के सापेक्ष 246084 नग गृहसंयोजन का कार्य पूर्ण बताया गया जिसकी प्रगति का प्रतिशत 97.53% बताया गया साथ ही हर घर जल प्रमाणीकरण मै0 जी0वी0पी0आर0 61 नग एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा 158 नग का कार्य पूर्ण बताया गया जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल्द से जल्द गृहसंयोजन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर O&M(संचालन एवं अनुरक्षण) में ले जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता से आई0जी0आर0एस0 एवं ग्रेवांस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के बारे में पूँछा गया जिसमें 16 नग आई0जी0आर0एस0 का असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त होने पर रोष प्रकट किया साथ ही 23% असंतोषजनक फीडबैक जिसकी प्रगति अत्यन्त कम है, पर अधिशासी अभियन्ता को अपने अधीनस्थों के माध्यम से शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

11. अधिशासी अभियन्ता द्वारा Source Sustainability की रिपोर्ट को प्रस्तुत की गयी जिस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद से Source Sustainability की रिपोर्ट का विवरण पूछा गया जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रिपोर्ट का विवरण अधिशासी अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर द्वारा तैयार की गई है। उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता (विद्युत यांत्रिक) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर को आगामी समीक्षा बैठक में रिपोर्ट के साथ प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

30/5/26
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्रांक- 1266 /

M.8

/ 116

दिनांक 30-5-26

पू०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
6. मै० मेघज टैक्नो कोन्सेप्ट, डी०पी०एम०यू०, फर्रुखाबाद।
7. मै० बी०एल०जी०, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा०लि० टी०पी०आई०, फर्रुखाबाद।
8. मै० जी०वी०पी०आई० इंजी०लि०, हैदराबाद।
9. मै० वी०टी०एल० गजा इंजी०लि० जे०वी०, नोएडा।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद