

दिनांक 06.11.2023 को प्रातः 10:30 बजे जिलाधिकारी महोदय, बदायूँ की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति-

1. श्री केशव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
2. श्री नरेन्द्र वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ।
3. श्री जितेन्द्र पाण्डेय, सहायक महाप्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा।
4. श्री हरिओम चौधरी, परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जे०वी०, बदायूँ।
5. श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ।
6. श्री अमरजीत यादव, जिला समन्वयक, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०), बदायूँ।
7. श्री हसीबुर रहमान, आई०एस०ए० समन्वयक, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०), बदायूँ।

बैठक में निम्नानुसार बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।

1. "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क के पुर्ननिर्माण की स्थिति:-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन बिछाने हेतु खादी गई ट्रेन्च को साथ के साथ लेवल कर मोटरबल बनाया जाये एवं पाइप लाइन टेस्टिंग के पश्चात् तत्काल सड़क पुर्ननिर्माण का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि मुख्य मार्गों के किनारे ट्रेन्च की Back Filling एवं सड़क पुर्ननिर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ एवं मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा)।

2. "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत "हर घर जल" की स्थिति:-

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में वर्तमान तक 22 नग रेड्रोफिटिंग एवं 56 नग नई पेयजल योजना कुल 78 नग ग्राम पंचायतों को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है तथा 191 नग पेयजल योजना पोर्टल पर "हर घर जल" रिपोर्ट की गई हैं। हर घर जल प्रमाणिकरण की प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आई०एस०ए० एजेन्सियों द्वारा सत्यापित करते हुए हर घर जल प्रमाणित किये जायें तथा निर्देशित किया गया कि हर घर जल की प्रगति बढ़ायी जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ एवं मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा)।

3. "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे ओवर जलाशय के निर्माण की स्थिति:-

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 701 नग ओवर हैड टैंक का कार्य प्रगति पर है तथा 85 नग ओवर हैड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन ओवर हैड टैंकों का प्रगति चार्ट शीघ्र उपलब्ध कराया जाये तथा इंगित किया जाये कि ओवर हैड टैंकों का निर्माण कब तक हो जायेगा तथा अनारम्भ 71 नग ओवर हैड टैंकों एवं 42 नग अनारम्भ ग्राम पंचायतों में इसी माह कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ एवं मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा)।

4. "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जल शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में :-

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ द्वारा अवगत कराया गया कि जो ग्राम पंचायतें "हर घर जल" प्रमाणित हो चुकी हैं उनमें प्रत्येक घर से 50 रु० मासिक जल कर शुल्क वसूले जाने का प्राविधान है तथा इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया कि विगत माह में खेड़ा बुजुर्ग ग्रामीण पेयजल योजना से प्राप्त धनराशि रु० 15000.00, बसेला सांसद आदर्श ग्राम पेयजल योजना से धनराशि रु० 18000.00, पुठी सराय ग्रामीण पेयजल योजना से धनराशि रु० 14000.00 तथा रिसौली ग्रामीण पेयजल योजना से प्राप्त धनराशि रु० 350.00 की जल कर वसूली की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल कर वसूली कम होने पर रोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणित ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जल कर वसूली करना सुनिश्चित किया जाये तथा शतप्रतिशत जल कर वसूली वाली ग्राम पंचायत के ग्राम

प्रधान को प्रोत्साहन हेतु विकास खण्ड स्तर या तहसील स्तर पर सम्मानित किया जाये। आई०एस०ए० एजेन्सियों द्वारा ग्राम पंचायतों में जल के महत्व को समझाने हेतु अभियान चलाये जायें। श्री हसीबुर रहमान, आई०एस०ए० समन्वयक, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०) द्वारा अवगत कराया गया कि जल कर वसूली सहजता एवं पारदर्शिता हेतु ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय एवं जल कर प्रांगण में क्यू०आर० कोड को चस्पा किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस माध्यम को उचित बताते हुए निर्देश दिये गये इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जागरूक किया जाये।

(कार्यवाही—अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ एवं (डी०पी०एम०यू०), बदायूँ)।

5. "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं शिकायतों के सम्बन्ध में —
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त शिकायतों को जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मिलकर शिकायतों का निस्तारण कराया जाये तथा समय-समय पर प्राप्त निरीक्षण आख्याओं में इंगित कमियों का निराकरण शीघ्र कराया जाये।
(कार्यवाही—अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ एवं मै० पी०एन०सी०—एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा)।

10.11.23
(केशव कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी,
बदायूँ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक—
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बदायूँ को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बरेली।
3. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ।
4. परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०—एस०पी०एम०एल० जे०वी०, बदायूँ।
5. मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०), बदायूँ।
6. मै० बी०एल०जी० कन्स्ट्रक्शन सर्विसेज, टी०पी०आई०, बदायूँ।
7. मै० चेतना सेवा संस्थान, (आई०एस०ए०), बदायूँ।
8. मै० हेल्पिंग हैंड वेलफेयर, (आई०एस०ए०), बदायूँ।
9. मै० मानव उत्थान सेवा संस्थान, (आई०एस०ए०), बदायूँ।
10. मै० बिन्द विकास सेवा संस्थान, (आई०एस०ए०), बदायूँ।
11. मै० पी०एस० सेवा समिति, लखनऊ।

10.11.23
मुख्य विकास अधिकारी,
बदायूँ।