

121

722 अ. क. य. सिंगल निशाना, लखनऊ Karyavirrti Letter A.K.docx

इण्टरप्राइजेज को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। साथ ही समस्त फर्मों को मैनपावर बढ़ाकर प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेन्सियों को दिसम्बर-2025 तक उच्च जलाशयों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। शिरोपरि जलाशयों को पूर्ण करने का लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये-

क्र०सं०	फर्म का नाम	माह जुलाई-2025 तक पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या	माह सितम्बर-2025 तक पूर्ण किये जाने वाले शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलस्पन	59	78
2	मेसर्स गायत्री	122	133
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	143	156
कुल योग		324	367

उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रत्येक एजेन्सी को मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन सुनिश्चित किया जाय।

2-वितरण प्रणाली बिछाये जाने की स्थिति:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी जाने वाली पाइपलाइन (किमी०)	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	अवशेष वितरण प्रणाली (किमी०)
1	मेसर्स वेलस्पन	1832.00	1802.00	30.00
2	मेसर्स गायत्री	3622.00	3601.00	21.00
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3323.00	3298.00	25.00
कुल योग		8777.00	8701.00	76.00

समीक्षा बैठक में पाया गया कि मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज द्वारा 10 किमी० मेसर्स गायत्री-रैम्की द्वारा 19 किमी० तथा मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स गाजा द्वारा पिछली बैठक की तुलना में मात्र 46 किमी० वितरण प्रणाली ही बिछायी गयी है।

3-निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुनर्स्थापना की स्थिति:-

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुनर्स्थापना का कार्य संतोषजनक नहीं है। फर्मों द्वारा तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुनर्स्थापना का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजा (किमी०)	पुनर्स्थापना की गयी रोड/खंडजा (किमी०)	अवशेष रोड/खंडजा पुनर्स्थापना (किमी०)	पुनर्स्थापना की गयी रोड/खंडजा प्रतिशत में
1	मेसर्स वेलस्पन	1802.00	375.00	362.00	13.00	96.53
2	मेसर्स गायत्री	3601.00	1604.00	1599.00	5.00	99.69
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3298.00	1490.00	1474.00	16.00	98.93
कुल योग		8701.00	3469.00	3435.00	34.00	99.02

तोड़ी गयी रोड/खंडजा का पुनर्स्थापना का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाना अति आवश्यक है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुनर्स्थापना शीघ्र की जाय। जिससे किसी प्रकार की असुविधा जन सामान्य को न हो।

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज को शिरोपरि जलाशय के निर्माण में असंतोषजनक प्रगति के कारण, कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनाओं के समस्त गृह संयोजनों में ब्राश की टोटी लगाये तथा उसकी जी०पी०एस० फोटो योजनावार सुरक्षित रखी जाय। समस्त गृह संयोजनों की स्टेबिलिटी हेतु कंक्रीट ब्लाक का निर्माण किया जाय।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक योजनाओं में वी०एफ०डी० पैनल व डोजिंग प्लांट के स्टेटस की जांच कर ली जाय तथा समस्त योजनाओं पर अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय।

- मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त योजनाओं पर क्लोरिनेशन के पश्चात् ही जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं पर क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित नहीं है वहां अतिशीघ्र क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में हो रहे पाइपलाइन/गृह संयोजनों में लीकेजों की मरम्मत समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को सोलर प्लांट के पावर आउट पुट की जांच कराने के निर्देश दिये गये तथा सोलर की मरम्मत करने वाले मैकेनिक का नाम व मो०नं० पम्प हाउस में अंकित किया जाय।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये कि गृह संयोजन को लाभार्थी के घर के अन्दर करना सुनिश्चित करें एवं जो लाभार्थी घर के अन्दर नहीं चाहते उनसे लिखित रूप से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न योजनाओं पर तैनात पम्प आपरेटरों (मो०नं० सहित) की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं सामग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करवाये हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद में समस्त ऑगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत मदन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गौशाला में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
 - मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुरक्षा किट (हेल्मेट, बेल्ट, सेफ्टीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं श्रमिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यवाही अधि०अभि० जल निगम/अधिशारी अभियन्ता जल निगम (विद्युत यांत्रिक)/मे०वेल्स्पन प्रा०लि०/मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/मे०विन्ध्या टेलीलिंक्स/डी०पी०एम०यू०/टी०पी०आई०

अधिशारी अभियन्ता

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पृ०सं०

4407

/ काम-7 (JSM) /

120

दिनांक

19/8/2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
3. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर अवलोनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
5. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कवर्ड से अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करायें।
6. श्री शिवमूर्ति सिंह, डी०सी०, डी०पी०एम०यू० अमेठी।
7. श्री देवेन्द्र सिंह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमेठी।
8. श्री मोहन गुप्ता, पी०एम०, मे० वेल्स्पन प्रा०लि०, मुम्बई।
9. श्री सिद्धार्थ तिवारी, पी०एम०, मे० गायत्री प्रोजेक्ट प्रा०लि०/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि० हैदराबाद।
10. श्री अजय राज सिंह, पी०एम० मे० वी०टी०एल०-गाजा प्रा०लि०/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा०लि० हैदराबाद।

अधिशारी अभियन्ता