

कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर

दिनांक: 09.03.2026 को जनपद में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति व गुणवत्ता से सम्बन्धित सम्पन्न सम्पूर्ण समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक: 09.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अपरान्ह 5:00 बजे जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति व गुणवत्ता के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में निम्न की उपस्थिति रही—

1. मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
3. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०, जौनपुर।
4. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए०, मेसर्स मेघज टेक्नॉ कान्सेप्ट प्रा०लि०, जौनपुर।
5. श्री संदीप दूबे प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० जी०ए० इन्फ्रा, जौनपुर।
6. श्री कृपाशंकर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
7. श्री पुष्कर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) जौनपुर।

बैठक की कार्यवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है—

- (1). मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।

सम्बन्धित फर्म की कवर एग्रीमेन्टवार योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार पायी गयी—

क्र. सं.	फर्म का नाम	पाईप लाइन (कि०मी०)		नलकूप		पम्प हाउस		सोलर कार्य (नग)		अवर जलाशय (नग)		पम्पिंग प्लाण्ट	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर													
1	पूर्व में	16793	13426	870	840	870	743	870	414	869	201	870	469
2	वर्तमान में	16793	13552	870	840	870	747	870	536	869	201	870	469

Cover Aggrement SNo.	Completion date	DPR	Overall Progress in %
1	31.12.2028	60	79.75
2	31.12.2028	47	76.10
3	31.12.2028	53	72.77
4	31.12.2028	92	70.41
5	31.12.2028	129	70.67
6	31.12.2028	134	65.53
7	31.12.2028	81	55.19
8	31.12.2028	101	63.64
9	31.12.2028	85	60.37
10	31.12.2028	41	56.30
11	31.12.2028	47	53.13
Total		870	70.03

जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री कृपाशंकर सिंह से जानकारी ली गयी कि वर्तमान तक कुल पूर्ण शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष कितनी योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल निर्मित 201 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 29 नग पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित कराया गया है। उक्त प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि जिन पाइप पेयजल योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, प्राथमिकता पर संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

608
E.B.

(2). जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके जिक एलम टैंक के अनुमति सम्बन्धित पत्राचार के पश्चात् जिक एलम टैंक लगाये जाने हेतु एजेन्सी मेसर्स मैनीफोल्ड को अनुमति प्राप्त होने पर भी शिरोपरि जलाशय के निर्माण पर अपेक्षित प्रगति न प्राप्त होने पर अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि 05 अप्रैल, 2026 तक 50 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य अवश्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं मेसर्स एफकॉन्स)

(3). मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) जौनपुर।

मेसर्स वेलस्पन की कवर एग्रीमेन्टवार योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार पायी गयी-

क्र. सं.	फर्म का नाम	पाइप लाइन (कि०मी०)		नलकूप		पम्प हाउस		सोलर कार्य (नग)		अवर जलाशय (नग)		पम्पिंग प्लाण्ट	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण			लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)													
1	पूर्व में	7168	6091	355	351	355	337	355	217	355	89	355	212
2	वर्तमान में	7168	6683	355	351	355	337	355	217	355	97	355	212

Cover Aggrement SNo.	Completion date	DPR	Overall Progress in %
1	31.12.2028	118	76.40
2	31.12.2028	30	70.34
3	31.12.2028	54	70.84
4	31.12.2028	3	75.44
5	31.12.2028	19	66.44
6	31.12.2028	72	68.29
7	31.12.2028	44	62.71
8	31.12.2028	10	62.00
9	31.12.2028	5	57.97
Total-		355	67.83

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री पुष्कर सिंह से जानकारी ली गयी कि निर्मित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष कितने नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 16 नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति आगामी बैठक से पूर्व शिरोपरि जलाशय निर्मित सभी पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित करा लिया जाये।

(4) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नल जल मित्र कार्यक्रम से सम्बन्धित लक्ष्य को दिनांक: 10.03.2026 तक शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, जौनपुर)

(5) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जल सेवा आकलन हेतु निर्धारित लक्ष्य 132 के सापेक्ष अवशेष ग्राम पंचायतों में जल सेवा आकलन का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, जौनपुर)

60/8
FB

(6) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जल अर्पण कार्यक्रम समयान्तर्गत करा लें तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रत्येक योजना पर माननीय अतिथियों से 20 से 25 वृक्षारोपण कराया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) एवं मेसर्स एफकोन्स)

(7) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नलकूप निर्मित सभी स्थलों पर पम्प हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाये, परिलक्षित अन्तर को यथाशीघ्र समाप्त किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) एवं मेसर्स एफकोन्स)

(8) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन डाले जाने में यदि कोई समस्या हो तो अवगत कराये, अन्यथा की दशा में पाइप लाइन डाले जाने का कार्य पूर्ण करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) एवं मेसर्स एफकोन्स)

(9) फर्म द्वारा सोलर लगाये जाने सम्बन्धित कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि सोलर लगाये जाने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर, नलकूप एवं पम्प हाउस निर्मित सभी पेयजल योजनाओं पर पम्पिंग प्लाण्ट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराते हुए अधिक से अधिक पाइप पेयजल योजनाओं पर सीधे पम्पिंग से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व मेसर्स वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) एवं मेसर्स एफकोन्स)

(10) मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु चयनित फर्म जी०ए० इन्फ्रा के प्रतिनिधियों द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग किया जाये तथा आवंटित सभी पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजना को क्रियाशील किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) व मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा)

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्ति की गयी।

(ऋषिकेश कुमार)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जौनपुर

(ध्रुव खाड़िया)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
जौनपुर

(डॉ० दिनेश चन्द्र)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जौनपुर

पत्रांक: 435 /जल निगम 29

दिनांक: 25/03/2026

प्रतिलिपि-

1. निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
5. अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
6. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०, जौनपुर।
7. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए०, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, जौनपुर।
8. श्री संदीप दूबे प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० जी०ए० इन्फ्रा, जौनपुर।
9. श्री कृपाशंकर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
10. श्री पुष्कर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे०वी०) जौनपुर।

जिलाधिकारी
जौनपुर