

दिनांक 20.07.2026 को जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20.07.2026 को जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-5 से संबंधित कार्यों समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संतकबीरनगर।
3. श्री महेन्द्र राम, अधिशासी अभियन्ता उओप्रओ जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
4. श्री हरि प्रसाद शर्मा, AGM मेघा इंजीओ एण्ड इंफ्राओलिओ, संतकबीरनगर।
5. श्री लालचन्द्र, PM, श्री विवेक श्रीवास्तव, जैकशन विश्वराज (जेओवीओ), संतकबीरनगर।
6. श्री रोहित कुमार, DPM जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन, संतकबीरनगर।
7. श्री बृजेश कुमार, DPM टीओपीओआई, संतकबीरनगर।
8. श्री ओओपीओ तिवारी, डीओसीओ, डीओपीओएमओयूओ, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजीओ एण्ड इंफ्राओ लिओ, हैदराबाद) :-

- ❖ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इंफ्राओ लिओ, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 443 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 171 योजनाओं के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 171 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 171 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 179 नग नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ❖ फेज-2 के कार्यों की कम्पोनेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म मेघा इंजीनियरिंग के AGM द्वारा पम्प हाऊस 179 के सापेक्ष 177 पूर्ण कर लिया गया है तथा 02 परियोजनाओं 1. विओखओ- पौली ग्राम पंचायत- अजवा खास 2. विओखओ- मेंहदावल, ग्राम पंचायत- दुर्गजोत में क्रमशः भूमि विवाद एवं एप्रोच रोड न मिल पाने के कारण पम्प हाऊस का कार्य बाधित है एवं क्लोरिनेशन सिस्टम 162 के सापेक्ष 134 पर कार्य कर रहा है। ओवरहेड टैंक 171 के सापेक्ष 103 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष ओवरहेड टैंक का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु AGM द्वारा अवगत कराया गया। पाइपलाइन का कार्य 2106 किमीओ के सापेक्ष 1415 किमीओ पूर्ण कर लिया गया, शेष पाइपलाइन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। फर्म के AGM द्वारा अवगत कराया गया कि 443 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 385 राजस्व ग्रामों में शिरोपरि जलाशय एवं सीधे पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- ❖ फर्म के AGM द्वारा बताया गया कि 56 नग पेयजल योजनाएं O&M में ली जा चुकी है तथा 10 MVS पेयजल योजना एवं 06 SVS पेयजल योजनाओं को अगस्त माह तक अनुरक्षण में ले जाने हेतु पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया, एवं पिछले माह की शेष बची 18 (SVS/MVS) पेयजल योजनाओं को भी O&M में ले जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के AGM को निर्देशित किया गया।
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पाइप लेइंग के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क की ट्रेन्च को गुणवत्ता पूर्वक समस्त सड़क की ट्रेन्चों को ठीक कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।
- ❖ जल सेवा आंकलन में पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कमियों की सूची योजनावार फर्मों को उपलब्ध कराये, जिससे फर्म समय से कमियां दूर कराये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), TPI, प्रोजेक्ट मैनेजर मेओ मेघा, डीओसीओ डीओपीओएमओयूओ)

2. कार्यदायी फर्म (जैक्सन (जे०वी०), नई दिल्ली) :-

- ❖ जैक्सन फेज-5 के कार्यों की कम्पोनेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म जैक्सन (जे०वी०) के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 115 नग ट्यूबेल के सापेक्ष 113 नग ट्यूबेल का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष 1. वि०ख०- बेलहर कला में लौहरीली ठकुराई एवं 2. वि०ख०- बघौली में ग्राम पंचायत- छराछ में ट्यूबेल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है तथा विकास खण्ड- में मेंहदावल के ग्राम पंचायत- औरही में ट्यूबेल की बोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया था उक्त स्थल से NH की सीमा पर आ जाने के कारण अन्य भूमि की आवश्यकता है। जिसपर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये डी०सी० डी०पी०एम०यू० को 01 सप्ताह में निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पम्प हाऊस 115 के सापेक्ष 110 पूर्ण कर लिया गया है। ओवरहेड टैंक 115 के सापेक्ष 26 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष ओवरहेड टैंक का कार्य प्रगति पर है। फर्म के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 316 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 163 राजस्व ग्रामों में शिरोपरि जलाशय एवं डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- ❖ फर्म के PM द्वारा बताया गया कि 08 नग पेयजल योजनाएं O&M में ली जा चुकी है तथा 02 MVS पेयजल योजनाएँ एवं 04 नग SVS पेयजल योजनाओं को अगस्त माह तक अनुरक्षण में ले जाने हेतु एवं पिछले माह में शेष बचे (SVS/MVS) की कुल 10 पेयजल योजनाओं को भी O&M में ले जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के PM को निर्देशित किया गया।
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पाइप लेइंग के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क की ट्रेन्च को गुणवत्ता पूर्वक समस्त सड़क की ट्रेन्चों को ठीक कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।
- ❖ जल सेवा आंकलन में पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कमियों की सूची योजनावार फर्मों को उपलब्ध कराये, जिससे फर्म समय से कमियां दूर कराये।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), TPI, DPM मे० जैक्सन, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

3. कार्यदायी फर्म (विश्वराज (जे०वी०), नई दिल्ली) :-

- ❖ विश्वराज फेज-5 के कार्यों की कम्पोनेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म विश्वराज (जे०वी०) के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 198 नग ट्यूबेल के सापेक्ष 193 नग ट्यूबेल का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष 1. वि०ख०- सेमरियावां में ग्राम पंचायत- पिपराहंकार में 02 ट्यूबेल हेतु भूमि की आवश्यकता है 2. वि०ख०- हँसर बाजार में ग्राम पंचायत- आगापुर गुलहरिया एवं इनायतपुर में ट्यूबेल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है तथा पम्प हाऊस 198 के सापेक्ष 189 पूर्ण कर लिया गया है तथा तथा विकास खण्ड- खलीलाबाद में शिवापार, सियरा सांथा पर एप्रोच रोड की समस्या होने के कारण कार्य बाधित है। ओवरहेड टैंक 175 के सापेक्ष 67 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष ओवरहेड पर टैंक का कार्य प्रगति पर है। फर्म के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 487 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 254 राजस्व ग्रामों में शिरोपरि जलाशय एवं डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- ❖ फर्म के DPM द्वारा बताया गया कि 37 नग पेयजल योजनाएं O&M में ली जा चुकी है तथा 04 MVS पेयजल योजनाएँ एवं 01 SVS पेयजल योजनाओं को अगस्त माह तक अनुरक्षण में ले जाने हेतु एवं पिछले माह में शेष बचे (SVS/MVS) की कुल 09 पेयजल योजनाओं को भी O&M में ले जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के PM को निर्देशित किया गया।
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पाइप लेइंग के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क की ट्रेन्च को गुणवत्ता पूर्वक समस्त सड़क की ट्रेन्चों को ठीक कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।
- ❖ जल सेवा आंकलन में पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कमियों की सूची योजनावार फर्मों को उपलब्ध कराये, जिससे फर्म समय से कमियां दूर कराये।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), TPI, DPM मे० विश्वराज, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

4. कार्यदायी फर्म (जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, गुजरात) :-

- ❖ जल निगम की Old Scheme /Other than JJM की प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० के DPM द्वारा अवगत कराया गया कि 07 योजनाएं जिसमें 15 राजस्व ग्राम सम्मिलित है, पूर्ण रूप से क्रियाशील है तथा 63 पेयजल योजनाएं जिसमें 141 राजस्व ग्राम सम्मिलित है, आंशिक रूप से क्रियाशील है तथा 15 पेयजल योजनाएं जिसमें 26 राजस्व ग्राम सम्मिलित है अक्रियाशील है।
- ❖ संचालित कर रही फर्म में जयन्ती द्वारा अवगत कराया गया कि 04 योजनायें क्रमशः सेमरडाड़ी, पकरी आराजी, माधवपुर एवं सिया कटाई के प्रधान एवं सचिव द्वारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है, जिसमें O&M का भुगतान लंबित है, पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि व्यक्ति रुचि लेकर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करावें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), DPM मे0 जयन्ती, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0)

- ❖ अधिशासी अभियन्ता एवं फर्मों द्वारा भूमि के आवंटन न होने के संबंध में निम्नानुसार योजनाओं पर अवगत कराया गया है:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभियुक्ति
1	मेसर्स जय मां गायत्री इण्टर प्राइजेब, गोरखपुर	मेंहदावल	मेंहदावल	MVS	कुसौना कला	भूमि उपलब्ध नहीं है।
2	विश्वराज	धनघटा	हैंसर बाजार	SVS	अगापुर उर्फ गुलरिहा	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। आबादी की जमीन पर खेती हो रही है।
3		खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पिपरा हंकर, सिसवा दक्षिणी प्रथम	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेखपाल द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि कब्जा है।
4		खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पिपरा हंकर, सिसवा दक्षिणी द्वितीय	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेखपाल द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि कब्जा है।
5		खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	इनाफतपुर	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकारी भूमि पर कब्जा होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
6	जैकशन	मेंहदावल	बेल्हर कला	SVS	लोहरीली ठकुराई	भूमि उपलब्ध नहीं है।
7		खलीलाबाद	बपौली	MVS	छाराछ	प्रस्तावित की गयी भूमि जिसमें 20 फिट गहरा है और पानी भरा हुआ है। जिसमें कार्य करना सम्भव नहीं है।
8		मेंहदावल	मेंहदावल	MVS	औरही	बोर होने के बाद आवंटित जमीन पर हाइवे निकल गया है। नई भूमि आवंटित नहीं हो पायी है।

जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० (डी०पी०एम०यू०) एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं के संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं अन्य विभाग से सम्पर्क कर निस्तारण करावें।

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मेंहदावल, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0)

❖ फर्मों द्वारा भूमि विवाद, एप्रोच रोड के विवाद होने एवं अन्य समस्याओं के संबंध में निम्नानुसार योजनाओं पर अवगत कराया गया है:-

1. कार्यदायी फर्म:- मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा०लि०, संतकबीरनगर ।

क्र०सं०	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभिवृक्ति
1	खलीलाबाद	खलीलाबाद	SVS	भरपुरवा	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 50 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
2	मेहदावल	मेहदावल	SVS	दुर्गजोत	पहुंच मार्ग और परिसर की सीमा को लेकर भूमि विवाद
3	मेहदावल	मेहदावल	SVS	बैकासिया	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 150 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
4	खलीलाबाद	बघौली	MVS	एकमा	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 240 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
5	खलीलाबाद	बघौली	MVS	हापुर बंदी	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 600 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
6	खलीलाबाद	बघौली	MVS	पच पोखरी	कैपस की सीमा को लेकर भूमि विवाद
7	मेहदावल	बेलहर कला	MVS	मुंडेरी	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 700 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
8	धनपटा	हैसर बाजार	MVS	मिथन सिधना	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 80 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
9	धनपटा	हैसर बाजार	MVS	सिधार खुई	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 200 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
10	धनपटा	हैसर बाजार	MVS	खाजो	2 आम के पेड़
11	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	सिरमोहानी	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 150 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
12	धनपटा	नाथ नगर	MVS	सुछीपुर	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 50 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
13	धनपटा	नाथ नगर	MVS	तिपरा	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 800 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
14	धनपटा	नाथ नगर	MVS	तिपारा	2 पीपल का पेड़
15	धनपटा	पाउली	MVS	अजावाखास	स्थानीय लोगों द्वारा भूमि विवाद (न्यायालय मामला)
16	धनपटा	पाउली	MVS	मुधाई खुई	1 पीपल का पेड़
17	मेहदावल	संधा	MVS	गोइथाहा	SH-28 से OHT कैपस तक 200 मीटर भूमि विवाद
18	मेहदावल	संधा	MVS	डबरा	1 पीपल का पेड़
19	मेहदावल	संधा	MVS	पासनारा	1 पीपल का पेड़ + 2 आम के पेड़

2. कार्यदायी फर्म- जैकशन

क्र०सं०	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभियुक्ति
1	मेहदावल	मेहदावल	SVS	कुसौना खुर्द	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तपर स्थानीय नागरिकों द्वारा निजी जमीन होने का दावा किया जा रहा है
2	मेहदावल	मेहदावल	SVS	डमरुवा	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
3	मेहदावल	संधा	SVS	बेलवा मिश्रा	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
4	खलीलाबाद	बघौली	SVS	गौर	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
5	खलीलाबाद	बघौली	MVS	आटा कला	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है सरकारी चक रोड पर किसानों का कब्जा है
6	खलीलाबाद	बघौली	MVS	बंजारिया	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
7	खलीलाबाद	बघौली	MVS	धनखिरिया केतारिया	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
8	खलीलाबाद	बघौली	MVS	बलुशासन	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से जंगल झाड़ी व कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
9	खलीलाबाद	बघौली	MVS	सोपा पारसा कला	पर्स कला के ग्राम प्रधान द्वारा सूपा ग्राम पंचायत में पानी नहीं जाने दिया जा रहा है
10	मेहदावल	बेलहर कला	MVS	छिजपार	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
11	मेहदावल	मेहदावल	MVS	नागाव	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
12	मेहदावल	संधा	MVS	कटवा	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारो तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।

3. कार्यदायी फर्म- विश्वराज

क्र०सं०	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभियुक्ति
1	धनपटा	हंसर बाजार	MVS	मनिकापार	दयूबवेन निर्माण किया गया है, किन्तु टंकी हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।
2	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	सैसराम माफी	गाँव के सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण होने से निर्माण कार्य हेतु रास्ता नहीं मिल पा रहा है। दयूबवेन निर्माण किया गया है
3	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	सियारा सांधा	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। दयूबवेन निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
4	धनपटा	पौली	SVS	तेजपुर	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। दयूबवेन निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य

					कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
5	धनघटा	पौली	MVS	बछईपुर	ट्यूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग उपयुक्त न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
6	धनघटा	पौली	SVS	पटरीया	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। ग्राम चकबन्दी में है ट्यूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
7	धनघटा	हँसर बाजार	MVS	बंटीवार, बेलमा	बेलमा ग्रामवासी अलग टंकी की मांग कर रहे हैं व पाइपलाइन और कनेक्शन के कार्य में विरोध कर रहे हैं
8	धनघटा	हँसर बाजार	MVS	रजनीली, सांथी	रजनीली ग्रामवासी अलग टंकी की मांग कर रहे हैं व पाइपलाइन और कनेक्शन के कार्य में विरोध कर रहे हैं
9	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	धमरजा, उमरकला	आवण्टित भूमि पर कब्जा है, सोलर प्लांट हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है
10	खलीलाबाद	खलीलाबाद	SVS	गढ़सरपार	132 KV की लाइन कैपस के पास से गुजरती है और सम्बंधित विद्युत् विभाग द्वारा कार्य न करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिशाषी अभियंता महोदय के निर्देशन में कार्य योजना बना कर कार्य कराये जाना है
11	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	बेलवासी जिग्गना	विद्युत् लाइन शिफ्टिंग हेतु कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया गया है शिफ्टिंग न होने के कारण, योजना का निर्माण कार्य नहीं किया जा पा रहा है
12	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	देवरियालाल, धौरहाण, मुसरद	कास्तकार के द्वारा कहा जा रहा है की मेरी जमीन है पैमाईश करवा का समस्या का निस्तारण किया जाना है
13	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	दरुआ जप्ती अटालत, शिवापार	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। ट्यूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण निर्विरोध रूप से कार्य नहीं किया जा पा रहा है
14	धनघटा	नाथनगर	MVS	धीरिपार बरहया	सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। निर्माण कार्य बाधित है पैमाईश करवा का समस्या का निस्तारण किया जाना है
15	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	अशरफाबाद, मोहम्मदपुर, मोहिउद्दीनपुर द्वितीय	भूमि संख्या 2 पर कार्य हेतु, सरकारी भूमि तक रास्ता उपलब्ध नहीं है। निर्माण कार्य बाधित है
16	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	तेनुहारी दोयम	सरकारी भूमि पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
17	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	जटेदेहा, गंगैचा	ग्रामीणों द्वारा निजी रास्ते से जाने का विरोध किया जा रहा है।
18	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	सेहुरा, कौयलसा	सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण निर्विरोध रूप से कार्य नहीं किया जा पा रहा है
19	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पिपरा क्रोमन, मुरादीहा खुर्द	सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है।

20	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पुरैना, रुधौली	रास्ता निकालने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण निर्विरोध रूप से कार्य नहीं किया जा पा रहा है
21	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	छमोरा, मंगोरा	टूबवैल-2 से टंकी के कैपस तक पाइपलाइन डालने हेतु रास्ते की दिक्कत रास्ते दिक्कत है
22	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	हुंडवा माली, कनपरा, पिडुवा	पेड़ी कि नीलामी हेतु तहसील को अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्देशित किया गया परन्तु कोई प्रगति नहीं है

जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० (डी०पी०एम०यू०) एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं के संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं अन्य विभाग से सम्पर्क कर निस्तारण करावें।

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मेहदावल, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

- ❖ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा टी०पी०आई० से पूछा गया कि योजनाओं पर कार्यों की गुणवत्ता एवं कमियां क्या पायी गयी है के क्रम में टी०पी०आई०, डी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि मे० मेघा के पुनिया गोरयाभार, गोनखरी, पड़रिया, मुण्डेरा राय योजनाओं के OHT प्लिंथ प्रोटेक्शन/लीकेज एवं लाइनर के क्षतिग्रस्त की शिकायत, मे० जैक्सन की लेडुवा उसरा पेयजल योजना की टैंक पर लीकेज एवं मे० विश्वराज की सेमरा पेयजल योजना की टैंक पर प्लिंथ प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त की शिकायत बतायी गयी जिसे तीनों फर्मों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गयी।

(जयकृष्ण शिपाठी)
मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर
25/7/2026

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक- 673 / W-02/ 06 दिनांक- 28-07-2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), संतकबीरनगर।
3. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०।
4. पी०एम०, जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०)।
5. जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०।
6. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
7. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
- 8- उप जिलाधिकारी - 1-खलीलाबाद, 2- घनघारा, 3-मेहदावल

मुख्य विकास अधिकारी
संतकबीरनगर