

बैठक का कार्यवृत्त

जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की दिनांक 19.06.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. मै० अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
11. मै० ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
12. मै० उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि।
13. श्री टी० मनोज, मै० पावर मेक प्रा०लि०।
14. श्री अंकित वशिष्ठ, मै० वैलस्पन प्रा०लि०।
15. श्री संजय त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।

1. **परियोजना का विवरण:-** जनपद बुलन्दशहर में 1066 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1066 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 870 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी०पी०आर० स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

Firm	DPRs	GP Allotted	RV Covered	Land available against DPRs	Sanction Cost (In Cr.)	Expenditure (In Cr.)	Bill Pendancy Since Sep-2024 (In Cr.)	Fund Required (In Cr.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powermech	159	166	189	159	399.36	242.62	43.56	158.74
JMC	328	398	449	328	825.41	469.55	91.17	340.86
Welspun	255	306	428	255	533.49	326.92	77.21	203.57
Total	742	870	1066	742	1758.26	1046.09	211.94	712.17

Single Village Schemes- 577 Nos.

Multi Village Schemes- 165 Nos.

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

2. **योजनाओं की प्रगति:**— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 742 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 55 योजनाएं 100 प्रतिशत पूर्ण, 152 योजनाएं 90–100 प्रतिशत पूर्ण तथा 95 योजनाएं 80–90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं। उक्त सभी योजनाओं को पूर्ण करते हुए सितम्बर-2026 तक O&M में ले जाना लक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	योजनाओं की भौतिक प्रगति का प्रतिशत	योजनाओं की सं०
1	100 %	55
2	90-100 %	152
3	80-90 %	95
	कुल	302

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं पर कृत कार्यों के सापेक्ष तीनों फर्मों—मै० वैलस्पन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, 110, नीलकंठ रेजीडेन्सी, बुलन्दशहर को लगभग 08 करोड़, मै० पावरमैक, भूरत्नम कन्सट्रक्शन, जे.वी. ए-42, यमुनापुरम बुलन्दशहर को लगभग 07 करोड़ एवं मै० जे०एम०सी०—एल०सी०ई०एस०पी०एल०, जे०वी०, 181 उदय फार्म चाँदपुर रोड़, बुलन्दशहर को लगभग 11 करोड़ का भुगतान माह जनवरी, 2026 में किया गया है। उक्त के क्रम में निर्देश दिए गए कि 152 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण कर उन्हें संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अंगीकृत किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

3. **RPWSS आई०डी०:**—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 742 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 541 योजनाओं की आई०डी० ड्राफ्ट की जा चुकी है तथा 541 योजना की आई०डी० सृजित की जा चुकी हैं।

क्र० सं०	आई०डी० ड्राफ्ट की गयी योजनाओं की सं०	आई०डी० सृजित की गयी योजनाओं की सं०
1	541	541

निर्देश दिए गए कि शेष योजनाओं की भी RPWSS आई०डी० सृजित किये जाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी०पी०एम०यू०)

4. **जल अर्पण कार्यक्रम:**— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 28 योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं। निर्देश दिए गए कि सभी पूर्ण योजनाओं का जल अर्पण कार्यक्रम शीघ्र सम्पन्न कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी०पी०एम०यू०)

5. **जिला तकनीकी ईकाई (DTU):**— शासनादेश सं०—7 / 2026 / 493 / छिहत्तर—1—2026 (2027542) दिनांक 28 फरवरी, 2026 एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं० 20 / 2026 / 863 / छिहत्तर—1—2026 (2024542) दिनांक 27.04.2026 के सन्दर्भ में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी ईकाई (DTU) के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुपालन में जनपद की जिला तकनीकी ईकाई (DTU) का गठन किया जा चुका है।

निर्देश दिये गए कि जनपद की जिला तकनीकी ईकाई (DTU) से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही समय—समय पर सम्पन्न की जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / डी०पी०एम०यू०)

6. **भूमि विवाद:**— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड सिकन्द्राबाद में ग्राम गाजीपुर एवं विकासखण्ड गुलावठी में ग्राम औरंगाबाद अहीर में अतिक्रमण और प्रधान एवं किसान मोर्चा यूनियन द्वारा निर्माण कार्यों पर आपत्ति की जा रही थी। उक्त योजनाओं पर 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की समस्या होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर उक्त योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / डी०पी०एम०यू०)

7. **अनापत्ति प्रमाण पत्र:**—

क्र०सं०	अनापत्ति से सम्बन्धित विभाग	आपत्ति का श्रोत	सम्मिलित कुल योजनाओं की संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	एन०एच०ए०आई०	एन०एच० क्रासिंग	Welspun- 02 Powermach- 01 Total- 03	Documents submitted to Department, Permission awaited.
2	सिचाई विभाग	नहर क्रासिंग	JMC- 02 Welspun- 03 Powermach- 01 Total- 06	Documents submitted to Department, Permission awaited.
3	अन्य मार्ग	रोड क्रासिंग	Welspun- 01 Powermach- 02 Total- 03	Documents submitted to Department, Permission awaited.
4	विद्युत विभाग	एच०टी० / एल०टी० शिफ्टिंग	Welspun- 02 Powermach- 01 Total- 03	Documents & Fee submitted, to UPPCL, Line Shifting work pending from UPPCL.

अधिकासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिए गए कि शीघ्र सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त कर कार्य करायें।

(कार्यवाही अधिकासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/एन0एच0ए0आई0/सिचाई विभाग
/विद्युत विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभि0 विभाग/समस्त फर्म)

8. पूर्व में निर्मित पेयजल योजनायें:- जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 81 नग पेयजल योजनायें पूर्व से निर्मित हैं, जिनमें कुल 89 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण माह मई, 2025 तक ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा था। माह मई 2025 से उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्र सं0 591/011-निविदा/25, दिनांक 04.03.2025 के सन्दर्भ में अनुबन्ध सं0 02/SE/2025-26, दिनांक 07.05.2025 के द्वारा मै0 सरला प्रोजेक्ट्स वर्क्स प्रा0लि0, अमोग प्लाजा, बेगमपेट, हैदराबाद के द्वारा 10 वर्ष तक संचालन किया जा रहा है।

उक्त सभी योजनाओं के पूर्ण रूप से संचालन एवं अनुरक्षण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं। डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धनावंटन पर सभी 81 नग पेयजल योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियाशील करते हुए संचालन एवं अनुरक्षण किया जायेगा।

कुल योजना	पूर्ण क्रियाशील	आंशिक क्रियाशील	अक्रियाशील
81	06	62	13

निर्देश दिए गए कि आंशिक क्रियाशील को पूर्ण क्रियाशील एवं अक्रियाशील को क्रियाशील करने की शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही अधिकासी अभियन्ता जल निगम)

9. निर्माण कार्यों की प्रगति:— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6412 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 391254 हाउस कनेक्शन, 742 बोरिंग पूर्ण कर 740 अवर जलाशयों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

District	Name of Firm/Agency	Villages Alloted	No. of Scheme	T/W		Pump House		Distribution (Line Laying in Km.)		OHT						Regular Water Supply With OHT		FHTC	
				Target	Completed	Target	Completed	Total approved	completed	Total approved	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	OHT Completed 100%	Scheme	Village	Target	Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	23
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	189	159	159	157	159	148	1401	1392	159	2	2	6	16	126	91	114	90297	87085
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	428	255	255	255	255	251	2135	1942	255	0	13	22	125	95	73	112	109662	108251
	JMC - Lakshmi (JV)	449	328	328	328	328	320	3183	3078	328	0	1	19	160	155	89	121	197993	195922
Bulandshahr Total		1066	742	742	740	742	719	6719	6412	742	2	16	47	301	376	253	347	397952	391258

निर्देश दिए गए कि कार्यों की गति बढ़ायें तथा शेष मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराते हुए योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अंगीकृत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

10. सड़क मरम्मत की प्रगति:—

ROAD RESTORATION	100% COMPLETE	1-250 mtr BALANCE	250-500 mtr BALANCE	ABOVE 500 mtr BALANCE	TOTAL
TOTAL SCHEMES	237	459	37	9	742 Nos.
TOTAL VILLAGES	310	673	64	19	1066 Nos.
RESTORATION PENDING	0 Km.	45.64 Km.	12.86 Km.	6.6 Km.	65.11 Km.

नोट:—

- जनपद में पेयजल योजना के निर्माण हेतु 4594 किमी० सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
- जनपद में कुल 65.11 किमी० मार्ग मरम्मत हेतु अवशेष हैं।
- जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़े गये सभी मार्ग मोटरेबल हैं।
- अप्रैल माह में 7.13 किमी०, मई माह में 6.15 किमी० तथा जून माह में 7.02 किमी० मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

निर्देश दिए गए कि मार्ग मरम्मत के कार्यों की प्रगति बढ़ायें तथा शीघ्र मार्ग मरम्मत का कार्य पूर्ण करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

11. आई0एस0ए0 की प्रगति:- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में 3 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सियों को 946 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 24 नग क्लस्टर आवंटित कर कुल 3 फेस में जन जागरूकता की विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित कराया जा रहा है—

Phase	Planning and mobilization Phase.	Implementation Phase.	Post Implementation Phase.
Target	- Gram sabha meeting. - Constitution and Activation of VWSC/GPWSC. - VWSC/GPWSC orientation on JJM and role and responsibility of VWSC/GPWSC - Opening of Bank Account for Capex and Opex. - Verification of Base line data. - Existing FHTC survey. - Water quality status of sources. - Identification of land for PWS. - Preparation of VAP with community - Identification of the persons for skill development as Mason, Electrician, Plumber, Pump Operator and Motor Mechanics through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and provide list of such person to DWSM. - Signing of tri-partite agreement for the execution of PWS with VWSC/GPWSC, UPJN and contractor.	- Identification of place for wall writing to display concerned contact number. - Monthly man & Woman common Group meeting. - Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event. - Monitoring of Construction Quality of PWS with VWSC/GPWSC	- One large village meeting. - Monthly man & Woman common Group meeting. - Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event. - Source water quality test of PWS. - Social Audit with community, VWSC/GPWSC, UPJN and contractor. - Discussion with VWSC/GPWSC UPJN and DWSM.
Achievement	Completed	Completed except Training on financial Management and record keeping.	Work in Progress
Payment	Total Bill Raised - 252.34 Lacs Bill Paid - 16.50 Lacs	Total Bill Raised – 0.00 Bill Paid – 0.00	Total Bill Raised – 0.00 Bill Paid – 0.00

अवगत कराया गया कि तीनों एजेन्सियों को फेज-1 के अन्तर्गत कृत कार्यों के सापेक्ष आंशिक भुगतान किया जा चुका है तथा शेष भुगतान हेतु एजेन्सियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि एजेन्सियों के भुगतान से पूर्व चैकलिस्ट तैयार करा ली जाये तथा कृत कार्यों को जल निगम (ग्रामीण) स्तर से सत्यापित कराकर संस्तुति की जायेगी, जिस पर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/आई0एस0ए0)

12. थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPI):-

S. No.	Description	May-25	June-25	July-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Total
1	Total no of Site visits	1065	1084	1078	1091	1079	953	782	548	505	415	385	895	690	10935
2	Total no of NCR's Issued	3	1	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	19
3	Total no of ATR's Received	3	1	2	3	4	3	2	0	1	0	0	0	0	19

NCR - Non-Compliance Report

ATR - Action Taken Report

Date	13.06.2026	14.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	17.06.2026	18.06.2026
No. of Site Visits	20	Sunday	26	19	32	29

निर्देश दिए गए कि टी0पी0आई एजेन्सी के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण किया जाये तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य कराये जायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0 एजेन्सी)

13. डी0पी0एम0यू0:-

Date	13.06.2026	14.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	17.06.2026	18.06.2026
No. of Site Visits	10	Sunday	12	10	11	13

निर्देश दिए गए कि डी0पी0एम0यू0 टीम नियमित अनुश्रवण करते हुए भूमि विवाद, हर घर जल प्रमाणीकरण, RPWSS आई0डी0 सृजन, जल अर्पण कार्यक्रम, FTK Training एवं जल आंकलन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

निर्देश दिए गए कि योजनाओं की प्रगति बढ़ाते हुए कार्य शीघ्र गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये जायें तथा शेष मार्ग मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मानसून से पूर्व पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक 718 / यो0-5 / 38 दिनांक: 22.06.2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
16. मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
17. मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।