

## दिनांक 27.07.2026 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 27.07.2026 को सायं 4:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. सुश्री नेहाबन्धू, मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
2. श्री राजेश कुमार बघेल, जिला पंचायत राज अधिकारी, मैनपुरी।
3. इं० अरूण सिंह, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० सूरजभान सिंह, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. इं० विकास श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
6. इं० योगेश कुमार, जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
7. इं० सूर्याकान्त शाहू, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), मैनपुरी।
8. इं० श्रीनिवासउलू सिरजीरेड्डी, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।
9. भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर, मैनपुरी।
10. विद्या बाल कल्याण सेवा सदन अलीपुरी खेरा, मैनपुरी।

आहूत समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया -  
योजनाओं की प्रगति:-

| क्र०सं० | कार्य का विवरण                  | लक्ष्य | गत माह की प्रगति | वर्तमान माह की प्रगति | कुल प्रगति | अवशेष |
|---------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------------|------------|-------|
| 1       | गृह पेयजल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) | 259933 | 254932           | 254932                | 0          | 5001  |
| 2       | बाउण्ड्रीवाल                    | 488    | 458              | 458                   | 0          | 30    |
| 3       | वितरण प्रणाली                   | 5928   | 5198             | 5208                  | 10         | 720   |
| 4       | अवर जलाशय                       | 478    | 172              | 174                   | 2          | 304   |
| 5       | पम्प हाउस                       | 541    | 447              | 447                   | 0          | 94    |
| 6       | पम्प इंस्टालेशन                 | 541    | 532              | 532                   | 0          | 9     |
| 7       | सोलर पैनल इंस्टालेशन            | 471    | 434              | 434                   | 0          | 37    |
| 8       | ई०वी० कनेक्शन                   | 70     | 49               | 50                    | 1          | 20    |
| 9       | हर घर जल प्रमाणीकरण             | 783    | 135              | 135                   | 0          | 768   |
| 10      | पूर्ण योजनायें                  | 418    | 73               | 74                    | 1          | 370   |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा गत माह समीक्षा बैठक से वर्तमान तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति बहुत कम है, अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया, कि मै० एन०सी०सी० लि० के पास मशीनरी/मैनपावर का अभाव होने के कारण प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी। निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मात्रा में मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कराते हुए आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व निर्धारित 207 नग सिंगल विलेज पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष अपूर्ण कार्यों का निर्धारित तिथि में पूर्ण करने हेतु PERT chart बना कर प्रस्तुत किया जाये एवं पूर्ण 74नग पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति एवं अवशेष कार्यों की स्थितीय जाँच करा ली जाये।

**कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी०पी०आई०/अधिशासी अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण))**

**हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति:-**अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि 783 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 135 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया गया। निर्देशित किया गया कि अवशेष राजस्व ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कर जलापूर्ति कराते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

**कार्यवाही(जिला समन्वयक (डी०पी०एम०यू०)/अधिशासी अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण))**



योजनाओं की स्थिति:—अधिशाली अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 418 नग निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 48 नग योजनाओं को पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर अपलोड करा दी गई हैं। निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक कार्यपूर्ण वाली योजनाओं पर पर्याप्त मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कराते हुए समस्त कार्यो को शतप्रतिशत पूर्ण कराकर हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशाली अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण)

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:—अधिशाली अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अन्तर्गत 780 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 604 नग राजस्व ग्रामों में सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्देशित किया गया कि मा0 जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल (I.G.R.S) के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों को शीर्ष प्राथमिका के आधार पर निस्तारित कराया जाये एवं अवशेष सड़क मरम्मत का कार्य योजना बनाकर 15 दिवश में मरम्मत कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशाली अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण)

मशीनरी/मैनपावर:—डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन 418 पेयजल योजनाओं में कार्यदायी फर्म मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा कार्यस्थल पर मात्र 121 मैनपावर उपलब्ध है निर्देशित किया गया कि उपरोक्त योजनाओं को निर्धारित तिथि अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु PERT chart के माध्यम से मानव श्रमिकों का आकलन कर संख्या में वृद्धि की जाये जिसकी आख्या टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन प्रेषित की जायेगी।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशाली अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण)

बैठक सधन्यवाद समन्न हुयी।

  
अधिशाली अभियंता/  
सदस्य सचिव  
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति  
मैनपुरी।

जिलाधिकारी/  
अध्यक्ष  
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति  
मैनपुरी।

पत्रांक—

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

दिनांक—

1. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया मैनपुरी ।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, मैनपुरी (सदस्य)।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मैनपुरी।
4. जिला समन्वयक, मेधज टैक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, मैनपुरी।
5. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 मैनपुरी।
6. मै0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद।

  
अधिशाली अभियंता