

मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2026 को सिविल लाइन स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यों की प्रगति एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

पत्राक- 1098 / JJM- / 182 दिनांक 7-8-2026

मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना(पैकेज-1 व 2) तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्ण निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुसंधान कार्यों की प्रगति एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक दिनांक 17.07.2026 को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), फिरोजाबाद।
2. मौ० फारूक, डिप्टी सी०एन०ओ०, फिरोजाबाद।
3. श्री अनुप सिंह, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. श्री धनराज सिंह, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
5. श्री अतूल, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. श्री विष्णू शर्मा, ए०डी०ए०ओ०, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
7. इ० देवेन्द्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
8. श्रीमती प्रियंका यादव, रेंजर, वन विभाग, फिरोजाबाद।
9. श्री दिनेश यादव, डी०सी०, स्वच्छ भारत मिशन।
10. इ० सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
11. इ० ज्ञान सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
12. इ० शिवम राजपूत सहायक अभियन्ता(SWSM) उ०प्र० जल निगम ग्रामीण
13. इ० विवेक कौशिक सहायक अभियन्ता(SWSM) उ०प्र० जल निगम ग्रामीण
14. इ० सन्देश कर्दम, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
15. इ० राजेन्द्र कुमार, जूनियर इंजीनियर(SWSM), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
16. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०।
17. श्री सदीप वाघ्णेय, डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई०(ओ०एण्डएम०)।
18. श्री पदमानुज, डी०जी०एम०, मै० एन०सी०सी० लिमिटेड।
19. श्री सुशील कुमार, डी०पी०एम०, मै० एल०एण्डटी० लिमिटेड।
20. श्री अखिलेश सिंह, परियोजना प्रबन्धक, मै० दारा इंजीनियरिंग।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद क 09 विकास खण्ड अन्तर्गत 783 नग राजस्व ग्रामों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित फर्मों नामतः मै० एन०सी०सी० लिमिटेड एवं मै० लॉर्सन एण्ड टूल्स लिमिटेड द्वारा क्रमशः पैकेज-1 एवं पैकेज-2 के कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जनपद में पूर्व निर्मित 86 नग पाइप पेयजल योजनाओं, जिनमें 57 नग पेयजल योजनाएं आंशिक क्रियाशील एवं 29 नग पेयजल योजनाएं अक्रियाशील हैं का रखरखाव एवं संचालन मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० द्वारा किया जा रहा है।

1. पैकेज-01 :-

अधीक्षताद्वारा जल जीवन मिशन(फेज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-1 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी

चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र(WTP) 456 MLD जनपद एटा के विकास खण्ड निधौली कला, ग्राम भंडेरा में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	Proposed Work	Total Progress upto July'26	Total Progress upto January'26	Total Progress from January'26 to July'26
1	2	3	4	5
1	OFF-TAKE CHAMBER	90%	90%	0%
2	VALVE CHAMBER AT RWR	90%	90%	0%
3	RAW WATER RESERVOIR CUM PH	68%	43%	25%
4	CASCADE AERATOR & INLET WORKS	81%	32%	49%
5	CLARI-FLOCCULATOR	80%	75%	5%
6	FILTER BEDS WITH BACK WASH TANK ON TOP	42%	27%	15%
7	CLEAR WATER RESERVOIR	67%	60%	7%
8	Chemical House	67%	35%	32%
9	MIBPS-01(Ramgarh) CWR & PH 12700 KL	79%	72%	7%
10	MIBPS-02(Indrai) CWR & PH 2900 KL	78%	77%	1%
11	CLEAR WATER RISING MAIN PIPELINE LAYING & JOINTING (124 Km./ 157Km.)	78%	66%	12%
	OVERALL PROGRESS	74%	61%	13%

तालिकाानुसार फर्म द्वारा 74 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म को प्राप्त समयवृद्धि (EOT) के अनुसार अपने कार्यों का बार चार्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें तथा पाइप लाइन का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व कराना सुनिश्चित करें। फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्ण कराये गये कार्यों के सापेक्ष अवशेष भुगतान का वर्तमान में शत प्रतिशत भुगतान विभाग द्वारा करा दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मई, 2027 तक फर्म द्वारा प्रेषित किये गये माइक्रो प्लान के अनुसार 01 नंग Filter House Module-1 को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया है कि फर्म माइक्रो प्लान के अनुसार सम्बन्धित सभी कम्पोनेन्ट पर मैन पावर लगाते हुये कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उन सभी कम्पोनेन्ट पर अतिरिक्त मैन पावर लगायी जाये जिनसे माइक्रो प्लान द्वारा निर्धारित समय मई, 2027 तक जलापूर्ति सुचारु की जानी है साथ ही वर्षाऋतु को ध्यान में रखते हुये अनुबन्धित कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये तथा निर्देश दिये गये है कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान खोदी गयी सड़कों को मानकानुसार उचित प्रकार से भराव किया जाये अर्थात् किसी भी स्थल पर कोई गड्ढा न रहने पाये, जिससे की किसी भी प्रकार की अनहोनी/जनहानि की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि इसके विपरीत कोई घटना कार्य स्थल पर घटित होती है तो सम्बन्धित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।

2. पैकेज-02 :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन(फंज-4) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सतही श्रोत आधारित पेयजल योजना के पैकेज-2 के अधीन निर्माणाधीन कार्यों के विषय में जानकारी

चाही गयी, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित घटकों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है -

S.No.	Proposed Work	Total Progress upto July'26	Total Progress upto Jan.'26	Total Progress from Jan.'26 to July'26
1	2	4	5	6
1	IBPS - 170-1 Aronj (1050KL) - CWR & PH	75%	69%	6%
2	IBPS - 159 Malapur (700KL) - CWR & PH	70%	70%	0%
3	IBPS - 160 Ahmadpur (600KL) - CWR & PH	72%	67%	5%
4	IBPS - 162 Balchandrapur (600KL) - CWR & PH	80%	80%	0%
5	IBPS - 166 Jarauli (650KL) - CWR & PH	65%	53%	12%
6	IBPS - 167 Gaheri (950KL) - CWR & PH	58%	57%	1%
7	IBPS - 168 Toola (1250KL) - CWR & PH	68%	65%	3%
8	IBPS - 170 Sheola Rampur (1250KL) - CWR & PH	59%	59%	0%
9	Boundary wall for OHT & IBPS	38%	38%	0%
10	Staff Quarters at IBPS	70%	70%	0%
11	Clear Water Rising Main (412 Km./1332.73 Km.)	30%	29%	1%
12	Over Head Tank (249 Nos. WIP/249 Nos.)	37%	37%	0%
13	Distribution Network (3518 Km./5424.70 Km.)	64%	61%	3%
	Overall Progress	61%	58%	3%

तालिकाानुसार फर्म द्वारा 61 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म को प्राप्त समयवृद्धि (EOT) के अनुसार अपने कार्यों का प्रस्तुत माइक्रो प्लान के अनुसार तत्सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण कराये तथा 0 से 25 प्रतिशत से कम की श्रेणी में कोई भी अवर जलाशय अवशेष न हो अर्थात् समस्त अवर जलाशय की प्रगति 25 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना सुनिश्चित करे। जल निगम अभियन्ताओं/टी0पी0आई0 द्वारा रोड पुनर्स्थापना की समीक्षा निरन्तर की जाये तथा फर्म मै0 एन0सी0सी0 द्वारा 01 नग Cascade Aerator चालू करने के उपरान्त मै0 लॉसंस एण्ड ट्यूबो लिमिटेड द्वारा WTP एवं IBPS-167 से आच्छादित समस्त राजस्व ग्रामों में माह मई, 2027 तक पेयजलापूर्ति सुचारु कराना सुनिश्चित किया जाये। फर्म द्वारा 26 नग अवर जलाशय पर कार्य अनारम्भ है, जिस पर कार्यों की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुये माइक्रो प्लान के अनुसार निर्माण प्रारम्भ किया जाना है। अन्यथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

Sl.No.	OHT	Village
1	OHT-144	Shobhanpur
2	OHT-97	Alipur Mohnipur
3	OHT-264	Bhadau
4	OHT-142	Tikamai
5	OHT-141	Nagla Shadi
6	OHT-93	Ajayampur Salota
7	OHT-139	Todarpur Bothari
8	OHT-374	Padham
9	OHT-127	Nayakpur
10	OHT-148	Keshopur(Farida Baruli)
11	OHT-137	Gazipur
12	OHT-62	Fariha Dehat
13	OHT-30	Bhondela
14	OHT-15	Garhi Nirbhai
15	OHT-413	Tundla Kham

16	OHT-269	Nai Nagaria
17	OHT-237	Lahtai
18	OHT-246	Jafarpur
19	OHT-200	Gospur
20	OHT-261	Nagla Chanda
21	OHT-383	Chandi Karar
22	OHT-49	Bhagner
23	OHT-79	Nagla Achal
24	OHT-344	Nilawali
25	OHT-46	Ginauli
26	OHT-54	Tharau

अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 26 नग अवर जलाशयों के सापेक्ष फर्म को भूमि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी थी, तत्समय फर्म द्वारा डिमांडेशन के उपरान्त उक्त स्थलों पर सांकेतिक रूप से खुदाई का कार्य किया गया, तत्पश्चात् वर्तमान तक कार्य नहीं किया गया। फर्म को निर्देश दिये गये कि समस्त स्थलों पर मानकानुसार कार्य कराते हुये कार्य समय से पूर्ण किया जाये, सडक मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर उचित भराव एवं समतलीकरण के साथ पूर्ण कराया जाये। किसी भी स्थल पर जल भराव कि स्थिति नहीं होनी चाहिये। साथ ही निर्देशित किया गया है कि आई0बी0पी0एस0-167 पर सर्वप्रथम जलापूर्ति प्रारम्भ कराने तथा अन्य आई0बी0पी0एस0 पर भी पर्याप्त मैन पावर एवं मशीनरी लगाते हुये अपेक्षित प्रगति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।

अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे) को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित फर्मों को कम्प्लेन्ट के अनुसार कम प्रगति वाले कम्प्लेन्ट पर प्रगति बढ़ाने हेतु समीक्षा कर पत्राचार किया जाये, साथ ही पत्राचार के माध्यम से फर्म को अवगत कराना है कि अपेक्षित प्रगति न प्राप्त करने की दशा में फर्म द्वारा प्रस्तुत समयपट्टि एवं अन्य कोई भी क्लेम मान्य नहीं किये जायेंगे तथा आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में पी0पी0टी0 में एन0सी0आर0 सूची सलग्न की जाये तथा ऐसी 05 एन0सी0आर0 के सम्बन्ध में अवगत कराना है जोकि फर्म द्वारा निस्तारित नहीं की गयी है जबकि उक्त पर अग्रिम कार्य प्रगति पर है।

अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि कृषकों की भूमि में बिछायी जा रही प्रस्तावित पाइप लाइन हेतु सम्बन्धित कृषकों को समय से मुआवजा प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये जिससे कि अनावश्यक रूप से कार्य स्थल पर कार्यों में बाधा की स्थिति उत्पन्न न हो तथा कृषकों हेतु मुआवजे के भुगतान के मद में स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की मांग हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. डी0पी0आर0ओ0 :- ए0डी0पी0आर0ओ0 फिरोजाबाद को निर्देशित किया गया है कि फर्म द्वारा कराये गये सडक पुनर्स्थापन के कार्यों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

4. टी0पी0आई0 :-

जिला परियोजना प्रबन्धक, टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज-1 अन्तर्गत निर्गत की गयी 157 नग NC's में से 151 नग NC's का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार पैकेज-2 अन्तर्गत निर्गत की गयी 265 नग NC's में से 204 नग NC's का निराकरण किया गया है, तत्पश्चात् मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवशेष NC's का यथाशीघ्र निराकरण कराने हेतु फर्मों को निर्देशित किया गया। साथ ही टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि वह फर्म द्वारा बिछाये जा रहे पाइप की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। एक वर्ष एवं 6 माह से अधिक समय से अनिस्तारित NC's की पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करायी जाये।

5. मै0 दारा इंजीनियरिंग :-

अधिशारी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 86 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुस्क्षण हेतु चयनित फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग द्वारा 57 नग आंशिक क्रियाशील

पेयजल योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे से वर्तमान में 53 नग पेयजल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, तथा फर्म द्वारा 29 नग बन्द पड़ी पेयजल योजनाओं को सुचारु करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसके सापेक्ष 04 नग पाइप पेयजल योजनाओं को संचालित कर दिया गया है। अगोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि 57 नग अनुसूचित एवं संचालित पेयजल योजनाओं के शत-प्रतिशत गृह संयोजनों में पेयजलापूर्ति सुचारु की जाये। आपके द्वारा जनपद में पूर्व निर्मित 141 नग टी0टी0एस0पी0 एवं 1 नग एफ0आर0यू0 को संचालित किया जाना है, जिसके सापेक्ष की जा रही कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराये।

6. अन्य बिन्दु :-

1. दोनो फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाकर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
 2. दोनो फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाये।
 3. दोनो फर्मों को निर्देशित किया गया कि कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु कोरान टेप, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शत्रोहन वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

पृ0स0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, फिरोजाबाद।
7. जिला वैश्व शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
9. प्रतिनिधि, केन्द्रीय गृह-जल बोर्ड।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिवार्ड, फिरोजाबाद।
11. जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
12. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी, फिरोजाबाद।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), फिरोजाबाद।
15. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
16. डी0टी0एल0, टी0पी0आई0 (ओ0एण्डएम0), फिरोजाबाद।
17. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, फिरोजाबाद।
18. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-01 गै0 एन.सी.सी लिमिटेड, फिरोजाबाद।
19. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-02 गै0 लॉरान एण्ड टूबो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
20. डी0जी0एम0, गै0 दारा इजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, जौधपुर।

Digitally signed by
SHATROHAN VAISHYA
Date: 03.08.2026
16:51:54

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।