

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 06 अगस्त, 2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक— 06.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे —

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री अभिषेक पाण्डेय	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	डॉ राम मोहन मीणा	मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य	प्रशासनिक विभाग
3	श्री आलोक आर्य	जिला विकास अधिकारी/सदस्य	ग्राम्य विकास विभाग
4	श्री तौसीफ अहमद	अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
5	श्री विशाल सोनकर	अधिशाली अभियन्ता	विद्युत विभाग—प्रतापगढ़
6	श्री रूपेश कुमार	अधिशाली अभियन्ता	विद्युत विभाग—लालगंज
7	श्रीमती सविता यादव	जिला सूचना अधिकारी	जिला सूचना एवं प्रसारण विभाग
8	श्री अशोक कुमार	जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग
9	श्री अंकित श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	वि०/यां० खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज
10	श्री विक्रमाजीत	सहायक अभियन्ता	लघु सिंचाई विभाग
11	श्री मो० नसीम सिद्दकी	सहायक अभियन्ता	सिंचाई विभाग
12	श्री राजीव कुमार मौर्या	सहायक पंचायत अधिकारी (तकनीकी)	पंचायती राज विभाग
13	श्री विजय प्रताप	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
14	श्री नीरज कुमार झा	डी०पी०एम०	मेसर्स मेधज—थर्ड पार्टी एजेन्सी
15	श्री आलोक दूबे	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०
16	श्री नागाराजू सनापला	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०
17	श्री सोमेश शर्मा	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट लि०
18	श्री दिग्विजय सिंह	केमिस्ट	जनपदीय प्रयोगशाला, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)



बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है –

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progres

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
28	48	17	4	7	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह अक्टूबर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
145	225	46	125	54

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	166	96	149	1	1	2	4	97	152

Table No.-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 96 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 : Physical Progress Phase wise

S. n o	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] JMC - Lakshmi (JV)	366	780	445	<u>103</u> <u>133</u> 209	<u>61</u> 114	<u>89</u> 185	<u>216</u> 485	<u>30</u> 74	<u>171</u> 344	0	343	236
2	[JJM] Power Mech Projects Ltd	456	1020	614	<u>232</u> <u>166</u> 216	<u>162</u> 306	<u>55</u> 116	<u>239</u> 602	<u>35</u> 73	<u>179</u> 410	0	452	378
3	[Jal Nigam] LC Infra Project Limited	145	225	171	<u>46</u> <u>16</u> 109	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
Total		967	2025	1230	<u>381</u> <u>315</u> 534	<u>223</u> 420	<u>144</u> 301	<u>455</u> 1087	<u>65</u> 147	<u>350</u> 754	0	795	614

Table No.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि –

- (i)- 223 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Multi-Village Scheme Category में हैं, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता एवं प्रेशर की स्थिति के सम्बन्ध में 05 लाभार्थियों के विवरण के साथ योजनावार सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- (ii)- मेसर्स जे०एम०सी० द्वारा जो 89 नग पेयजल योजनायें (185 राजस्व ग्राम) तथा मेसर्स पावरमेक द्वारा 55 नग पेयजल योजनायें (116 राजस्व ग्राम) ट्रायल एण्ड रन में हैं, उन्हें ओ०एण्ड एम० में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह सितम्बर, 2026 तक ओ०एण्ड एम० में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- (iii)- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- (iv)- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S.N O	Type	Total Schem es	Total Village s Certifi ed Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Financial Details (Lakh)	
				Total R WS Villages RWS(%)	100% 90% to 9 9% < 90%	O&M Schem es Villag es	Trial Run Schem es Villag es	Schem es Villag es	Direct Pumpi ng Schem es Villag es	No RWS Schem es Villag es	Estimat ed Cost	Expendit ure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SINGL E VILLA GE SCHE ME (JJM)	315	<u>314</u> 36	<u>188</u> 60%	<u>72</u> <u>57</u> 59	<u>101</u> 101	<u>59</u> 59	<u>155</u> 155	<u>22</u> 21	<u>125</u> 125	88723.2 2	47680.80
2	SINGL E VILLA GE SCHE ME (Jal Nigam)	103	<u>103</u> 80	<u>76</u> 74%	<u>14</u> <u>9</u> 53	<u>4</u> 4	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0.00	0.00
Total		418	<u>417</u> 116	<u>264</u> 63%	<u>86</u> <u>66</u> 112	<u>105</u> 105	<u>59</u> 59	<u>155</u> 155	<u>22</u> 21	<u>125</u> 125	88723.2 2	47680.80

Table No.-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया –

S.N.	Firm Name	Schemes	Village	O&M Schemes	Village	WIP Schemes
1	M/s JMC	160	160	35	35	73
2	M/s PMPL	166	166	65	65	84
TOTAL		326	326	100	100	157

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये –

- फर्म मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट लि० जिन 73 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि० जिन 84 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जिन SVS पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है उन पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- जिन 264 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

S. N o.	Agency N ame	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Th eft	Power Electri cal Issue	Tull u Pu mp	Road Widen ing	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al	Th eft	Power Electri cal Issue	Tull u Pu mp	Road Widen ing	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JMC - Lakshmi (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Power Mech Projects Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	LC Infra Project Limited [Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

S. No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	JMC - Lakshmi (JV)	780	54	11	160	533
2	Power Mech Projects Ltd	1020	115	91	137	681
Total		1800	169	102	297	1214

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

S. No.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	2104	1928	140	36	91.63%

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	980	949	96.84
2	पंप हाउस	980	887	90.51
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	980	534	54.49
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	795	781/614	98.24
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.).	14344	13011	90.71
6	सौर ऊर्जा प्लांट	666	586	87.99
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	491841	468976	95.35
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	5312	5283	99.45
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1800	1218	67.67
11	कमीशनिंग गाँव	1800	610	33.89
12	नियमित जल आपूर्ति	1800	1059	58.83

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि –

- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 एवं मेसर्स पावरमेक को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

S. No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	366	70	68	61	52	50
2	Power Mech Projects Ltd	456	157	63	162	131	45
Total		822	227	131	223	183	95
##	Jal Nigam	145	0	0	0	0	0
Total		967	227	131	223	183	95

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज को निर्देशित किया गया कि –

- (i)- जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- (ii)- जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

S. No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	210	179	31	88	72	16
2	Power Mech Projects Ltd	402	334	68	246	183	63
3	LC Infra Project Limited (Jal Nigam)	141	117	24	6	3	3
Total		753	630	123	340	258	82

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 123 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S. No	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	40	24	16	60
2	JE/AES	3	3	0	100

Table No.-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/ईई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फ्लोराइड से प्रभावित 16 ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर 02 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-9 : Water Quality

Water Quality Testing in HGJ Certified Villages (by FTK)										
Sr. No.	District Name	No. of villages	Quarterly planned (No. of test in quarter)	Total achieved in Q1	%age Achieved in Q1	Achievement in Q2				
						Target for Month (July + August)	Achieved in (July + August)	%age Achieved in (July + August)	Total achieved in Q2	%age Achieved in Q2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pratapgarh	387	1,161	127	10.94%	774	597	77.13%	597	51.42%

Table No.-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-10 : Automation Integrated Schemes

S. N	District Name	Agency Name	Total Schemes	Total Subscriptions lot Hub against JJM Schemes	O&M Scheme Status					Total Integrated Scheme Status	
					O&M Schemes	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme	Live connected Scheme	No. of Schemes, data not received past two days	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pratapgarh	JMC-Lakshmi (JV)	366	179	61	52	10	50	2	70	10
		Power Mech Projects Ltd.	456	120	162	131	7	45	83	157	7
Total			822	299	223	183	17	95	85	227	17

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज को निर्देशित किया गया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु –

- 1- जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन स्थानों पर भूमि अभी तक अप्राप्त है, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 06 ग्रामों में भूमि अप्राप्त है। विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	फर्म का नाम
1	सदर	मान्धाता	लिलौली	मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०
2	कुण्डा	कालाकांकर	करमगंज	मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०
3	कुण्डा	विहार	खरगीपुर	मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०
4	लालगंज	लालगंज	सलेम भदरी	मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०
5	लालगंज	लालगंज	पड़री	मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०
6	लालगंज	लक्ष्मणपुर	हदिराही	मेसर्स कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लि०

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कराते हुए जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़ सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

- 2— जिन ग्रामों में खारा पानी प्राप्त हुआ है उन ग्रामों के निरीक्षण हेतु शासनादेश सं०— 36/2026/1541/छिहत्तर-1-2026- (2069633) दिनांक 21 जुलाई, 2026 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्रांक— 3152/एम-9/28 दिनांक— 03.08.2026 द्वारा संस्थागत ढाँचे का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है —

(क) संयुक्त निरीक्षण समिति —

अधिकारी	भूमिका
अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़	समिति अध्यक्ष एवं तकनीकी परीक्षण
हाइड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग, प्रयागराज	भूजल एवं जलभृत (Aquifer) का परीक्षण
सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़	स्थानीय जल संरचनाओं एवं पुनर्भरण (Recharge) की सम्भावना का आंकलन
सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	प्रशासनिक समन्वय
ग्राम प्रधान/VWSC प्रतिनिधि	स्थानीय जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराना

(ख) निर्णय मैट्रिक्स —

स्थिति	अनुशंसित कार्यवाही
तीन बार नलकूप ड्रिलिंग प्रयास तकनीकी दृष्टि से असफल	सतही जल योजना से जोड़ने की व्यवहार्यता का परीक्षण
जलधारिता अपर्याप्त	वैकल्पिक स्रोत अथवा सतही जल योजना का परीक्षण
उच्च TDS/फ्लोराइड/आर्सेनिक/नाइट्रेट	सुरक्षित वैकल्पिक स्रोत को प्राथमिकता
ओवर-एक्सप्लॉइटेड/क्रिटिकल भूजल ब्लॉक, कठोर शैल क्षेत्र	जहाँ सम्भव हो, सतही जल आधारित समाधान को प्राथमिकता
पुनर्भरण की पर्याप्त सम्भावना	कृत्रिम पुनर्भरण एवं भूजल सुधार उपायों पर भी विचार

(ग) जिला स्तरीय समिति —

क्र०सं०	पदनाम	समिति में पद
1	जिलाधिकारी, प्रतापगढ़	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़	सदस्य
3	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़	सदस्य सचिव
4	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़	सदस्य
5	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़	सदस्य
6	हाइड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग, प्रयागराज	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़	सदस्य
8	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज	सदस्य

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उपरोक्त गठित निरीक्षण समिति को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में खारा पानी प्राप्त हुआ है उनकी विस्तृत रिपोर्ट निर्णय मैट्रिक्स के अनुसार डी0डब्ल्यू0एस0एम0 की आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/
डी0डब्ल्यू0एस0एम0,
प्रतापगढ़।

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

पत्रांक :

/

/

दिनांक :

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2— अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3— मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4— मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 5— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 6— अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, प्रतापगढ़।
- 7— जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 8— प्रभागीय वनाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 9— जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
- 10— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 11— अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़।
- 12— अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, प्रतापगढ़।
- 13— जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 14— हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, प्रतापगढ़।
- 15— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 16— जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 17— अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम/रानीगंज/लालगंज/कुण्डा, प्रतापगढ़।
- 18— अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 19— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, प्रतापगढ़।
- 20— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
- 21— सहायक विकास अधिकारी (तकनीकी), पंचायतीराज, प्रतापगढ़।
- 22— जिला समन्वयक, जिला परियोजना निगरानी इकाई, प्रतापगढ़।
- 23— डी0पी0एम0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 (टी0पी0आई0ए0—कन्स्ट्रक्शन एवं ओ0एण्ड एम0), प्रतापगढ़।
- 24— श्री सोमेश शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 जे0एम0सी0—एल0सी0ई0सी0पी0एल0 (जेवी), 06 तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हयात होटल के सामने सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई।
- 25— श्री नागराजू सनापला, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट—भुरथनम कान्स्ट्रक्शन (जेवी), प्लाट नं0— 77, जुबली इन्क्लेव, हाईटेक ऑफेड, मधापुर, हैदराबाद।
- 26— श्री आलोक दूबे, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0, अहमदाबाद, गुजरात।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।