

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 17.08.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे—

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
01	वंदिता श्रीवास्तव	मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।	प्रशासनिक विभाग
02	श्री सुनील कुमार	अधिकासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
03	श्री श्रवण कुमार	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
04	श्री सुरेन्द्र कुमार	अधिकासी अभियन्ता	विद्युत विभाग
05	श्री विवेक कुमार कुशवाहा	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
06	श्री अरविन्द कुमार ध्रुवंश	सहायक अभियन्ता	विद्युत विभाग
07	श्री नीरज कुमार	सहायक अभियन्ता	एस०डब्ल्यू०एस०एम०
08	श्री चरण सिंह	उप परियोजना प्रबंधक	मे० एन०सी०सी० लिमिटेड
09	श्री अभय उपाध्याय	इंजीनियर	मे० एन०सी०सी० लिमिटेड
10	श्री देवेश कुमार गुप्त	जिला समन्वयक	डी०पी०एम०यू०
11	श्री रविन्द्र गोखले	डी०पी०एम०	मेसर्स मेधज-थर्ड पार्टी एजेन्सी
12	श्री अंजनी भारती	QA/QC	मेसर्स मेधज-थर्ड पार्टी एजेन्सी
13	श्री संतोष उपाध्याय	परियोजना प्रबंधक	मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०
14	श्री अमलेश कुमार	डी०टी०एल०	मेसर्स मेधज-थर्ड पार्टी एजेन्सी



बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है-

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress.

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
10	23	3	4	3	0	0

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह अक्टूबर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
195	504	72	312	120

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फर्म मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	250	129	250	62	135	0	0	67	118

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 129 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 : Physical Progress Phase wise

S. no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NCC Ltd.	453	919	691	363 54 274	186 354	50 109	217 468	131 245	115 220	0	453	269
2	VTL	195	504	384	72 82 230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		648	1423	1075	435 136 504	186 354	50 109	217 468	131 245	115 220	0	453	269

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि –

- मे० एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित जलापूर्ति वाले गावों की संख्या बढ़ायी जाये तथा जिन ग्रामों में शतप्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें शतप्रतिशत जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाये।
- मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित जलापूर्ति वाले गावों की संख्या बढ़ायी जाये तथा जिन ग्रामों में शतप्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें शतप्रतिशत जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S.N.	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	182	182 77	150 82%	80 12 58	81 81	15 15	86 86	40 40	32 32	71483.17	46519.24
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	78	78 61	66 85%	10 7 49	12 12	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0.00
Total		260	260 138	216 83%	90 19 107	93 93	15 15	86 86	40 40	32 32	71483.17	46519.24

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये –

1. फर्म मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड द्वारा जिन 101 अदद् पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनके समस्त कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

S. N o.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tull u Pump	Road Widening	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al	Theft	Power Electrical Issue	Tull u Pump	Road Widening	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC Ltd.	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
2	Vindhya Telelinks Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कारणों से बाधित नियमित जलापूर्ति वाले विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये तत्काल मरम्मत कराकर जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

S. No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	NCC Ltd.	919	368	206	297	841
Total		919	368	206	297	841

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

S. No.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1459	1414	0	45	96.92%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	453	454	100
2	पंप हाउस	453	452	99.78
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	453	450	99.34
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	453	450/269	99.34
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.).	6394	6289	98.36
6	सौर ऊर्जा प्लांट	350	332	94.86
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	553162	542944	98.15
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1837	1799	97.93
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	916	853	93.12
11	कमीशनिंग गाँव	916	666	72.71
12	नियमित जल आपूर्ति	916	691	75.44

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि –

1. जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
2. जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

S. No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	453	176	90	86	153	79
Total		453	176	90	86	153	79
	Jal Nigam	195	0	0	0	0	0
Total		648	176	90	186	153	79

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर को निर्देशित किया गया कि –

1. जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2. जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको स्पअम ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

S. No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	806	804	2	454	453	1
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	460	451	9	51	51	0
Total		1266	1255	11	505	504	1

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 11 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S. No	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	15	15	0	100
2	JE/AES	201	175	26	87

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/एई से प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जेई/एई से प्रभावित 26 ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर 02 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-9 : Water Quality

Water Quality Testing in HGJ Certified Villages (by FTK)										
Sr. No.	District Name	No. of villages	Quarterly planned (No. of test in quarter)	Total achieved in Q1	%age Achieved in Q1	Achievement in Q2				
						Target for Month (July + August)	Achieved in (July + August)	%age Achieved in (July + August)	Total achieved in Q2	%age Achieved in Q2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kushinagar	764	2292	69	3.01%	1528	1391	91.03%	1391	60.69%

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-10 : Automation Integrated Schemes

S. N.	District Name	Agency Name	Total Schemes	Total Subscriptions lot Hub against JJM Schemes	O&M Scheme Status					Total Integrated Scheme Status	
					O&M Schemes	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme	Live connected Scheme	No. of Schemes, data not received past two days	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kushinagar	NCC Ltd.	453	376	186	153	49	117	26	176	52
Total			453	376	186	153	49	117	26	176	52

Table No-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada/Automation Integrated Scheme लगाए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज को निर्देशित किया गया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु:-

1-विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद् पेयजल योजनाएं विद्युत आधारित है जिनमें से अब तक मात्र 66 अदद् योजनाओं पर ही विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 137 अदद् योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 31 अदद् ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं में विभिन्न विद्युत खराबी के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसके लिये लगातार विद्युत विभाग से अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवशेष कार्यों को आगामी 15 दिवस में शत प्रतिशत पूर्ण करा लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये करा लिये जाए, जिससे जलापूर्ति बहाल हो सके।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

2- भूमि विवाद :-

अधिशाली अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत 453 अदद योजनाओं के निर्माण हेतु 454 अदद कार्यस्थलों हेतु भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शतप्रतिशत भूमि का आवंटन हो गया तथा उपरोक्त 453 अदद स्थलों पर बोरिंग का पूर्ण कर लिया गया है परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिनों बाद 17 अदद योजनाओं के कार्यस्थलों पर विभिन्न प्रकार के विवाद (सूची संलग्न) उत्पन्न होने के कारण शेष कार्य नहीं हो पा रहा है तथा 11 अदद ग्राम समूह योजनाओं पर, जिन ग्राम पंचायतों में जलकल स्थल प्रस्तावित नहीं है उनके ग्रामवासियों द्वारा निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त विवादों की तहसीलवार सूची उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उपरोक्त प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये निस्तारण कराकर उपरोक्त अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण करा लिया जाय।

(कार्यवाही समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/मे० एन०सी०सी० लि० कुशीनगर/डी०पी०एम०यू०)

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 25-08-2026
16:54:31

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

(वंदिता श्रीवास्तव)
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

Digitally signed by
Mahender Singh Tawar
Date: 27-08-2026
15:54:31

(महेन्द्र सिंह तवर)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक-

2980 / कार्य 18 / 13

दिनांक 31/08 / 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशाली अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०ई०।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।