

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 06.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति(DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समितिकी अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	डॉ. विपिन कुमार जैन	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री हिमांशु गुप्ता	मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
3	श्री संतोष कुमार वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	वन विभाग
4	श्री प्रमोद वर्मा	अधिशाली अभियन्ता	सरयू निर्माण खण्ड-1 सिंचाई विभाग
5	डॉ. अनिल कुमार चौधरी	ए0सी0एम0ओ0	स्वास्थ्य विभाग
6	श्री सुरेन्द्र कुमार	अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
7	श्री जितेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
8	श्री अतुल कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
9	श्री शुभम शुक्ला	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
10	श्री उदय प्रताप सिंह	सहायक अभियन्ता	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
11	श्री रूपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	आई0एस0ए0 समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
12	श्री अनुपम मिश्रा	डिप्टी टीम लीडर	टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0
13	श्री अंकित त्रिपाठी	डिप्टी टीम लीडर	टी0पी0आई0 बी0एल0जी0 कंस्ट्रक्शन
14	श्री बासुदेव बिश्वास	परियोजना प्रबंधक	मेसर्स लारसन एण्ड टूब्रो
15	श्री गौतम कुमार	परियोजना प्रबंधक	मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन
16	श्री धर्मेन्द्र सिंह	परियोजना प्रबंधक	मेसर्स लुमिनो इंडस्ट्रीज लि0

बैठक के दौरान JJM Dashboardपर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों की जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:-

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Village s	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद-बलरामपुर में जल निगम की पुरानी कोई भी योजना निर्माणाधीन न होने के कारण आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक की कार्यवृत्त की सूची से हटा दिया जाए तथा उक्त पूर्ण पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
69	101	14	71	16

(Signature)

Table No-1A के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं परियोजना प्रबंधक, मेसर्स लुमिनो इंडस्ट्रीज लि० को निर्देशित किया गया कि जल निगम-बलरामपुर में जल निगम की पुरानी योजनाओं से आच्छादित 101 ग्रामों में से क्रियाशील 85 ग्रामों में जलापूर्ति शत प्रतिशत क्लोरीनेशन के साथ जाए तथा आंशिक रूप से क्रियाशील 71 नग राजस्व ग्रामों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जाए। शेष अक्रियाशील योजनाओं से सम्बन्धित 16 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	47	30	47	20	29	0	0	10	20

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 30 नग योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण हैं जिसमें से 20 नग योजनाएं वित्तीय रूप से भी पूर्ण हैं, अवशेष 10 नग पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता पर वित्तीय रूप से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1													
1	[JRM] Dara- Eco Protection (JV)	331	595	285	102 106 70	63 82	103 132	265 326	63 80	206 295	1	434	183
2	[JRM] Larsen & Toubro Ltd	192	296	282	266 10 11	128 171	64 113	7 13	4 7	2 3	0	199	194
3	[JRM] Lumino Industries LTD	69	101	85	14 22 43	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0
Total		699	992	657	389 143 115	191 253	167 250	272 389	67 87	208 298	1	633	377

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि-

- मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि० द्वारा कुल 287 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें 171 नग राजस्व ग्रामों में संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के अन्तर्गत तथा 110 राजस्व ग्रामों में ट्रायल एण्ड रन के अन्तर्गत तथा 06 नग योजनाओं में सीधे पम्प द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। उन प्रत्येक पेयजल योजनाओं की समीक्षाकर क्लोरीनयुक्त नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा जिन योजनाओं का ट्रायल रन 03 माह से अधिक समय व्यतीत हो गया है, उन्हें यथाशीघ्र संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाना सुनिश्चित करें।

8

- 2- मेसर्स द्वारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0 द्वारा कुल 285 राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है, जिसमें 82 नग राजस्व ग्रामों में संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के अन्तर्गत तथा 137 राजस्व ग्रामों में ट्रायल एण्ड रन के अन्तर्गत तथा 66 नग योजनाओं में सीधे पम्प द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी है, जिसमें यथाशीघ्र पर्याप्त श्रमिकों एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा जिन योजनाओं का ट्रायल रन 03 माह से अधिक समय व्यतीत हो गया है, उन्हें यथाशीघ्र संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण फर्म से **Work Completion Plan/Bar Chart** प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें। फर्म द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में पेनाल्टी लगाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि शासन से प्राप्त धनराशि का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक योजनाओं को संचालित कर जनोपयोगी बनाने हेतु कार्यस्थल पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी की उपलब्धता प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जाए। अवशेष समस्त कार्यों को CIRP में संशोधित समय सीमा के अनुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-2A: Single Village Scheme Progress Phase wise

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (₹ lakh)	
				Total RWS Villages	100%	O&M	Total Run	Schemes	Direct Pumping	No RWS		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
				Villages		Schemes	Schemes	Villages	Schemes	Schemes					
				RWS(%)	90% to 99% < 90%	Villages	Villages	Villages	Villages	Villages					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	427	282	66%	71	137	107	183	47	139	0	431	221	113440.36	57753.49
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	58	50	86%	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	477	477	68%	82	140	107	183	47	139	0	431	221	113440.36	57753.49

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जनपद-बलरामपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम योजनाओं से आच्छादित 427 नग योजनाओं में से 282 नग योजनाओं में जलापूर्ति की जा रही है। 180 योजनाएं पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं तथा 282 नग योजनाओं में से 102 योजनाओं के अन्तर्गत सभी मजदूरों में पूर्ण रूप से जलापूर्ति कतिपय कारणों से नहीं हो रही है। कार्यदायी संस्थामेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि0 एवं मेसर्स द्वारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0 को निर्देशित किया गया कि आंशिक रूप से क्रियाशील 102 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाए तथा पूर्ण रूप से अक्रियाशील 145 नग योजनाओं की भौतिक प्रगति में गुणात्मक सुधार लाते हुए CIRP में संशोधित समय सीमा के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया गया तथा ट्रायल एण्ड रन की योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए तथा जिन योजनाओं पर ओ0एच0टी0 से जलापूर्ति सम्भव न हो, वहां पर सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ करें।

[Signature]

Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tuilo Pump	Road Widening	Damage village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tuilo Pump	Road Widening	Damage village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dara- Eco Protection (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Larsen & Toubro Ltd	2	0	0	3	3	0	18	1	0	0	3	2	0	16
3	Lumino Industries LTD (Jal Nigam)	0	10	0	2	1	8	21	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	10	0	3	4	8	31	2	0	0	3	2	0	16

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा सड़क के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पाइप पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराते हुए उक्त को प्राथमिकता पर उ०प्र० जल निगम ग्रामीण द्वारा अनुबन्धित फर्मों के माध्यम से ठीक कराया जाए और उस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासनादेश संख्या-67/2024/2025/ छिहत्तर-1-2024/1636701 दिनांक 04-10-2024 में की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग से करायी जाए।

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Dara- Eco Protection (JV)	595	77	47	80	449
2	Larsen & Toubro Ltd	296	148	106	145	280
Total		891	225	153	225	729

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर रिपोर्टेड की श्रेणी है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी निर्देशित किया गया कि जो राजस्व ग्राम पूर्व में हर घर जल प्रमाणित है, उन पर यथाशीघ्र जल अर्पण करा दिया जाए।

Table No-4A: RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS In Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	995	920	14	61	92.46%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 01 सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No-5: Component Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivment	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	634	634	100
2	पंप हाउस	634	633	99.84
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	634	394	62.15
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	633	632/377	99.84
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	6656	6637	99.71
6	सौर ऊर्जा प्लांट	620	509	82.1
7	परेलू नल कनेक्शन(FHIC)	312496	304690	97.5
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1949	1852	95.02
10	ये गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	891	729	81.82
11	कमीशनिंग गाँव	891	544	61.05
12	नियमित जल आपूर्ति	891	572	64.2

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि—

- 1- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- 2- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- 3- फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त ओ0एच0टी0 की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियां परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण करायें। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का स्ट्रक्चरल ऑडिट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए सेपटी सर्टिफिकेट अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)- Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dara- Eco Protection (JV)	431	70	39	63	57	37
2	Larsen & Toubro Ltd	199	100	53	128	93	50
Total		630	170	92	191	150	87
1	Jal Nigam	69	0	0	0	0	0
Total		699	170	92	191	150	87

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)- Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता(वि०/या०), उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, गोण्डा को निर्देशित किया गया कि जनपद-बलरामपुर में उपरोक्तानुसार दोनों फर्मों की कुल 170 इंटीग्रेटेड योजनाओं में से मात्र 92 नग योजनाएं SCADA के माध्यम से लाइव कनेक्टेड हैं। लाइव कनेक्टेड योजनाओं को ही पूर्ण रूप से क्रियाशील माना जाएगा, इसलिए SCADA में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर कराते हुए संचालित योजनाओं का डाटा मास्टर सर्वर/पोर्टल पर इंटीग्रेट कराने की कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित करें।

[Handwritten signature]

Table No-7: Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dara- Eco Protection (JV)	465	449	16	90	86	4
2	Larsen & Toubro Ltd	269	265	4	194	190	4
4	Lumino Industries LTD(Jal Nigam)						
		97	96	1	9	9	0
Total		831	810	21	293	285	8

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि लम्बित 21 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No-8: भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work in Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	1	1	0	100
2	JE/AES	12	6	6	50

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जेई/एई से प्रभावित 06 ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर 02 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No-9: Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है, उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Table No-10: Automation Integrated Schemes

Table No-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada/Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी

\$

अभियन्ता(वि०/या०), उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, गोण्डा को निर्देशित किया गया कि सभी O&M की पेयजल योजनाओं पर Scada/Automation Integrated Schemes पर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


अधिकांसी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

Digitally signed by
HIMANSHU GUPTA
Date: 31-08-2026
17:31:48

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

Digitally signed by
VIPIN KUMAR JAIN
Date: 31-08-2026
17:38:18
जिला विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

**कार्यालय अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
बलरामपुर।**

पत्रांक :

दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), मण्डल कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
6. अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
7. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, बलरामपुर।
8. डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई०-कंस्ट्रक्शन, बलरामपुर।
9. डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई०-ओ०एण्डएम०, बलरामपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०), बलरामपुर।
12. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लुमिनो इंडस्ट्रीज लि०, बलरामपुर।


अधिकांसी अभियन्ता