

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ललितपुर की अध्यक्षता में दिनांक-27.08.2026 को जनपद ललितपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक/जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक-27.08.2026 को जिलाधिकारी महोदय, के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं, जल निगम की योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार/कैम्प कार्यालय में की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

01. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे (ग्रामीण), ललितपुर।
02. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
03. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), ललितपुर।
04. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ललितपुर।
05. जिला पंचायत राज अधिकारी ललितपुर।
06. मुख्य अग्निशमन अधिकारी ललितपुर।
07. अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
08. अधिशासी अभियन्ता जल संरक्षण, ललितपुर।
09. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ललितपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, ललितपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, ललितपुर।
12. गू भौतिक विद् (गू गर्म जल विभाग) झांसी।
13. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर।
14. श्री धीरज कुमार, सहायक अभियन्ता (SWSM), (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
15. टीम लीडर, मेसर्स पी०एम०सी० थीम इंजीनियरिंग, ललितपुर।
16. डी०पी०एम०, मेसर्स बी०एल०जी० (टी०पी०आई०) कन्सल्टेशन सर्विसेस प्रा०लि० ललितपुर।
17. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
18. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा०लि० ललितपुर।
19. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स वृज इंजीनियरिंग वर्क यानको कन्सल्टेशन प्रा०लि० ललितपुर।
20. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जे०एम०सी-जे०डब्ल्यू०एल) ललितपुर।
21. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स यानको कन्सल्टेशन एण्ड गंगा इन्फ्राविल्ट प्रा०लि० ललितपुर।
22. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग खुरंग नगर, लखनऊ।
23. मेसर्स सी०के० इंटरप्राइजेज कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर ने अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन 5 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में सभी 15 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाएं O&M में संचालित हो रही है। सभी योजनाओं में जलापूर्ति की जा रही है। बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों अधोहस्ताक्षरी द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी जो निम्नवत् है-

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progres

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
9	49	2	5	2	0	0

Table No.-1 : में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह 25 सितम्बर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह 25 अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
31	118	22	60	15

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म मेसर्स सी०के० इन्टरप्राइजेज को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 02 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional/Non Functional को Fully Functional में शिफ्ट करना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	76	9	23	0	0	12	63	21	76

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 23 नग पेयजल योजनाएँ जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 पेयजल योजनाओं की गौतिक प्रगति-

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 50% to 99% + 90%	O&M Schemes Villages	Trailing Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JNM] M/s Sudhakar Infotech Pvt. Ltd	6	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0
2	[JNM] Srija Sango Pvt. Ltd	1	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	[JNM] DARA ENGINEERING	5	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0
4	[JNM] JUC-JWL (JV)	3	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[JNM] Danke Dango	1	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[JNM] M/S C.K Enterprises	21	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		47	657	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि-

- 16 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनाएँ जो Multi-Village Scheme Category में है, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial B
				Total RWS Villages RWS(%)	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Tril Sun Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	0	0/0	0/0%	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	23	23/9	18/78%	12/3 3	13/13	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00
	Total	23	23/9	18/78%	12/3 3	13/13	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें हैं. SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme) SVS योजनाओं का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया-

कुल 23 ग्रामों में से 9 ग्राम हर घर जल प्रमाणीकरण है, कुल 18 ग्राम RWS है जिसकी प्रगति 78% है. 12 ग्राम में 100% जलापूर्ति हो रही, 3 ग्राम में 90-99% जलापूर्ति हो रही एवं 3 ग्राम में 90% से कम जलापूर्ति हो रही है। कुल 13 योजनाओं के 13 ग्राम O&M में संचालित है।

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-

- (i) जिन 18 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table No.-3 पेयजल योजनाओं में व्यवधान-

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4
2	Brija Banco Pvt. Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DARA ENGINEERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JMC-JWIL (JV)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
5	Banko Ganga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	M/S C.K Enterprises(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	4	1	0	5	0	0	0	4	1	0	5

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 हर घर जल प्रमाणीकरण/जल अर्पण/जल आंकलन/RPWSS/रोड रेस्टोरेशन-

SNo.	Agency Name	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	RPWSS	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	238	107	212	0	249
2	Brija Banco Pvt. Ltd	15	4	15	0	15
3	DARA ENGINEERING	114	16	96	0	111
4	JMC-JWIL (JV)	145	70	143	0	145
5	Banko Ganga	19	8	16	0	19
	Total	531	205	482	0	539

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	664	626	42	24	90.49%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 पेयजल योजनाओं की अवयवों (Components) की भौतिक प्रगति-

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	143	149/143	100.00
5	पाइपलाइन विछाने का कार्य (कि.मी.)	4206	4206	99.99
7	घरेलू जल कनेक्शन (FHTC)	206363	203966	99.51
8	जल शुद्धिकरण संयंत्र (W.T.P)	16	16	100.00
9	सड़क जटिलता का कार्य (K.M)	1163	1140	99.74
10	वे नॉव जहाँ 100% सड़क जटिलता का कार्य पूर्ण हो चुका है।	550	540	99.58
12	नियमित जल आपूर्ति	550	548	99.27

- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 पेयजल योजनाओं में SCADA System-

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Schema	Integrated	Live	Schema	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC-JWIL (JV)	3	3	3	3	3	3
2	M/s Sudhokara Infrotech Pvt. Ltd	5	5	5	6	5	5
3	Banko Ganga	1	1	1	1	1	1
4	Brija Banco Pvt. Ltd	1	1	0	1	1	0
5	DARA ENGINEERING	5	5	5	5	5	5
Total		15	15	14	15	15	14
##	Jal Nigam	31	0	0	0	0	0
Total		47	15	14	15	15	14

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर को निर्देशित किया गया कि

- जो पेयजल योजनाएँ ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- जो पेयजल योजनाएँ Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 पेयजल योजनाओं की शिकायतों का निराकरण-

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Sudhokara Infrotech Pvt. Ltd	1005	958	37	1005	1008	37
2	Brija Banco Pvt. Ltd	50	50	7	50	50	7
3	DARA ENGINEERING	493	448	45	493	448	45
4	JMC-JWIL (JV)	764	728	36	764	728	36
5	Banko Ganga	37	37	0	37	37	0
6	M/s G.K Enterprises (Jal Nigam)	273	135	103	13	8	5
Total		2551	2363	228	2375	2241	190

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 228 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण-

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	5	5	0	100

Table No-8 में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ने अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि जनपद ललितपुर में 5 ग्राम फ्लोराइड से प्रभावित थे जिनका कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित कर दिया गया है।

Table No.-9 स्वचालित एकीकृत योजनाओं का विवरण-

Sno.	District Name	Agency Name	Scheme Id	Scheme Name	Covered Village	Regular Water Supply
Total					535	507
1	Lalitpur	Banko Ganga	8282120	Tori GOV	19	19
2	Lalitpur	Brija Banco Pvt. Ltd	8282117	Chandawali GOV	15	15
3	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136187	Badanpur GOV	31	30
4	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136173	Billa Mogan GOV	23	1
5	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136210	Mandawara GOV	17	16
6	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136199	Sojana Gurgha GOV	32	32
7	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136125	Sukul Guwan GOV	16	16
8	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010063	Gona Narhat GOV	54	52
9	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010076	Masora Sindwaha GOV	45	44
10	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010056	Saidpur Kumheri GOV	47	46
11	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134922	Dhoora Balabehat GOV	58	58
12	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134917	Jakhlaun Bircha GOV	60	60
13	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8063544	Kachnauda Kala GOV	61	61
14	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134938	Kadesra Kalan GOV	7	7
15	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8010072	Lagaan GOV	50	50

Table No-9 में अधिशासी अभियंता ने अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं Scada/Automation Integrated Schemes संचालित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर को निर्देशित किया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

- भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली Departmental Summit की समीक्षा बैठक के बिन्दुओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि 15 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के लिए कच्चे पानी लेने के लिए 12 बांधों एवं 3 नदियों पर इंटेक वेल्ड निर्मित किये गये हैं। कच्चे जल की बांधों एवं नदियों पर 10 जुलाई, 2026 से 30 जून, 2026 (1 वर्ष) की उपलब्धता के लिए सिचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं के साथ 10 जुलाई, 2026 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा समीक्षा बैठक की गयी थी एवं जल निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपरोक्त 1 वर्ष के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की सूची उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार सभी योजनाओं के लिए 28.2 MCM कच्चे पानी की आवश्यकता से अवगत कराया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बांधों एवं नदी में उल्लेखित मात्रा 28.2 MCM पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिससे कि जल जीवन मिशन की योजनाओं को पूरे वर्ष जलापूर्ति की जा सके।
- जिला पंचायत राज अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्रामों में स्थित तालाबों में वर्षा के पानी को सुरक्षित एवं संरक्षण किया जा रहा है।
- भू-जल पुर्नभरण के लिए जल जीवन मिशन की योजनाओं में WTP पर Rain water harvesting system स्थापित किये गये हैं।
- जनपद ललितपुर की 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं वर्तमान में O&M में संचालित हो रही हैं और उनका संचालन संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा O&M का संचालन अनुबंधानुसार 10 वर्ष तक किया जायेगा।
- योजनाओं के सफल संचालन हेतु सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि राडक निर्माण, नाली निर्माण, केपिल लेइंग, इलेक्ट्रिक पोल अधिष्ठापन इत्यादि कार्य करते समय जल निगम से अनुमति लेकर ही पाइप लाइन के एलाइन्मेंट के पास कार्य कराया जाये, जिससे पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके एवं पेयजल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो।
- कुछ ग्रामवासियों द्वारा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त एवं गृह संयोजन की टोंटी क्षतिग्रस्त कर दी जाती है जिसके कारण पानी लीकेज होता रहता है और पानी का अपव्यय होता है एवं दूसरे लाभार्थियों को कम दबाव के साथ पानी मिलता है। उक्त हेतु ग्रामवासियों को 010पी0एम0यू0/आई0एस0ए0 एजेन्सी के माध्यम जागरूक किया जाये जिससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त, गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त एवं पेयजल की वरदादी न की जाये।
- VWSC को सक्रिय करने हेतु जिला पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी, VWSC की नियमित बैठक कराये एवं योजनाओं के सफल संचालन हेतु सक्रिय भूमिका निभाये। नल जल मित्रों का चयन कर जल निगम के माध्यम से उनकी सूची पोर्टल पर अपलोड कराये।
- जल जीवन मिशन की योजनाओं में किये जा रहे जलापूर्ति की गुणवत्ता की जांच मानकों के अनुसार WTP पर स्थापित प्रयोगशाला में करने के पश्चात ही जलापूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्रामों से किये जा रहे जलापूर्ति के सैम्पल मंगाकर WTP की प्रयोगशाला में जांच की जाती है। जल निगम के द्वारा भी ग्रामों से सैम्पल मंगाकर जल निगम की प्रयोगशाला में जांच किया जाता है। प्रशिक्षित FTK महिलाओं के द्वारा भी ग्रामों में की जा रही जलापूर्ति की जांच की जाती है।
- जल जीवन मिशन की योजनाओं में किये जा रहे जलापूर्ति पर शुल्क वर्तमान में उपभोक्ताओं से वसूला नहीं जा रहा है।

10. विभिन्न योजनाओं में शिकयतों का निराकरण के लिए whatsapp ग्रुप बनाये गये है जिसमें सम्बन्धित योजनाओं के ग्रामों के प्रधान, भूत पूर्व प्रधान अन्य मध्याम्य ग्रामीण, जल निगम के अभियन्ता, कार्यवाही संस्थाओं के इंजीनियर एवं प्रबंधक सम्मिलित है। जिससे ग्रामवासियों को जलापूर्ति न होने की स्थिति में अवगत कराया जा सके। इसी प्रकार पाइप लाइन में कहीं लीकेंज होने पर या अन्य समस्या होने पर ग्रामवासियों द्वारा whatsapp के माध्यम से अवगत कराया जा सके।



29/8/26
(संजय मिश्रा)

अपर जिलाधिकारी
नगानि गंगे (ग्रामीण), ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

पत्रांक- 1246/सं. छ. (नगानि गंगे)/2026-27

दिनांक 29.08-2026

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पैयजल एवं स्वच्छता निगम, लखनऊ।
02. निजी सक्षम प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
03. जिलाधिकारी, ललितपुर।
04. जिला पंचायतराज अधिकारी ललितपुर।
05. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, ललितपुर।
06. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
07. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), ललितपुर।
08. अधिशासी अभियन्ता (सि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
09. अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, ललितपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ललितपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, ललितपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, ललितपुर।
13. मुख्य अभियन्ता अधिकारी ललितपुर।
14. भू भौतिक विद (भू गर्भ जल विभाग) झांसी।
15. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर।
16. टीम लीडर, मेसर्स पी०एन०सी० टीम इंजीनियरिंग, ललितपुर।
17. टी०पी०एन०, मेसर्स सी०एल०जी० (टी०पी०आई०) कन्सल्टिंग सर्विसेस प्रा०लि० ललितपुर।
18. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स सुधाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
19. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा०लि० ललितपुर।
20. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स गृज इंजीनियरिंग वर्क मानवो कन्सल्टिंग प्रा०लि० ललितपुर।
21. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स जे०पी० मेसर्स जे०एन०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जेएनसी-जेडब्ल्यूएल) ललितपुर।
22. परियोजना प्रबंधक, मेसर्स मानवो कन्सल्टिंग एण्ड मंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
23. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग सर्विस नगर, लखनऊ।
24. मेसर्स सी०के० इंटरप्राइजेज कानपुर।

29/8/26
अपर जिलाधिकारी
नगानि गंगे (ग्रामीण), ललितपुर।