

मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

महोदय,

शासनादेश सं0-33/2026/1553/छिहत्तर-1-2026 (CN2027542) दिनांक 21.07.2026 (रक्षित पताका-क) के क्रम में अवगत कराना है कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त जारी किया जाना है, तदोपरान्त उक्त कार्यवृत्त को jjmup.gov.in पोर्टल पर फीड किया जाना है।

दिनांक 29.08.2026 को प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में माह अगस्त 2026 की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कतिपय कारणों से नहीं कराई गई है, उन जनपदों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक परिचालन के माध्यम से करा ली जाये। अतः तदनुसार प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में माह अगस्त 2026 की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर आपके समक्ष अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि माह अगस्त 2026 में पूर्व अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण हो जाने के परिणामस्वरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आहूत नहीं कराई जा सकी थी।

(एस0 के कटिबार)

अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)

मुजफ्फरनगर।

Counter signed

(कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण)  
मुख्य विकास अधिकारी  
मुजफ्फरनगर

दिनांक 29.08.2026 को प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियो कान्फेरेंसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देशों के क्रम में परिचालन के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

### बैठक के बिन्दु

उक्त बैठक में श्री संजीत कुमार कटियार अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर द्वारा JJM Dashboard पर उपलब्ध बिन्दुओं पर निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

**Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress-**

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| Total Schemes | Total Village | RWS Village Status |                      |                |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
|               |               | Fully Functional   | Partially Functional | Non Functional |
| 1             | 2             | 3                  | 4                    | 5              |
| 130           | 143           | 33                 | 99                   | 11             |

**Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress-**

Table No.-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं के अधीन संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| Total No of Schemes | Total No of Village | No of Physically Completed Scheme | Total No of Village Physically Completed | No of Financially Completed Scheme | Total No of Village Financially Completed | No of Physically Not Completed /WIP Schemes | Total No of Village Not Completed /WIP | No of Financially Not Completed /WIP Schemes | Total No of Village financially Not Completed /WIP |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                   | 2                   | 3                                 | 4                                        | 5                                  | 6                                         | 7                                           | 8                                      | 9                                            | 10                                                 |
| 63                  | 67                  | 63                                | 67                                       | 25                                 | 27                                        | 0                                           | 0                                      | 38                                           | 40                                                 |

**Table No.-2 : Physical Progress Phase wise-**

Table No.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| S.No  | Agency Name                 | Total Schemes | Total Villages | RWS Villages       |                         | Work Completed       |                            | Work In Progress  |                                 |                         | Villages in O&M but not RWS | OHT          |               |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|       |                             |               |                | Total RWS Villages | 100% 90% to 99% < 90%   | O&M Schemes Villages | Trail Run Schemes Villages | Schemes Villages  | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages |                             | Required OHT | Completed OHT |
| 1     | 2                           | 3             | 4              | 5                  | 6                       | 7                    | 8                          | 9                 | 10                              | 11                      | 12                          | 13           | 14            |
| 1     | GAYATRI-RAMKY (JV)          | 19            | 36             | 36                 | $\frac{36}{0}$          | $\frac{19}{36}$      | $\frac{0}{0}$              | $\frac{0}{0}$     | $\frac{3}{4}$                   | $\frac{0}{0}$           | 0                           | 19           | 19            |
| 2     | KPIL-LCESPL (JV)            | 215           | 298            | 140                | $\frac{41}{60}$<br>39   | $\frac{37}{41}$      | $\frac{51}{62}$            | $\frac{127}{197}$ | $\frac{43}{47}$                 | $\frac{87}{153}$        | 1                           | 216          | 99            |
| 3     | NKG-Primus                  | 109           | 196            | 25                 | $\frac{10}{5}$<br>10    | $\frac{3}{2}$        | $\frac{7}{8}$              | $\frac{99}{185}$  | $\frac{10}{18}$                 | $\frac{92}{171}$        | 0                           | 110          | 22            |
| 4     | Jal Nigam Lumino Industries | 130           | 143            | 132                | $\frac{33}{11}$<br>88   | $\frac{0}{0}$        | $\frac{0}{0}$              | $\frac{0}{0}$     | $\frac{0}{0}$                   | $\frac{0}{0}$           | 0                           | 0            | 0             |
| Total |                             | 473           | 673            | 333                | $\frac{120}{76}$<br>137 | $\frac{59}{80}$      | $\frac{58}{70}$            | $\frac{226}{382}$ | $\frac{56}{69}$                 | $\frac{179}{324}$       | 1                           | 345          | 140           |

*Handwritten signature*

**Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress-**

**Table No.-2A** में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| S.No  | Type                              | Total Schemes | Total Villages Certified Village | RWS Villages               |                       | Work Completed       |                            | Work In Progress |                                 |                         | Financial Details (Lakh) |             |
|-------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|       |                                   |               |                                  | Total RWS Villages RWS (%) | 100% 90% to 99% < 90% | O&M Schemes Villages | Trial Run Schemes Villages | Schemes Villages | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages | Estimated Cost           | Expenditure |
| 1     | 2                                 | 3             | 4                                | 5                          | 6                     | 7                    | 8                          | 9                | 10                              | 11                      | 12                       | 13          |
| 1     | SINGLE VILLAGE SCHEME (JNM)       | 251           | 251<br>28                        | 135<br>54%                 | 50<br>55<br>30        | 46<br>46             | 42<br>49                   | 156<br>156       | 48<br>48                        | 114<br>114              | 66558.53                 | 36657.57    |
| 2     | SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam) | 118           | 118<br>118                       | 109<br>92%                 | 26<br>9<br>74         | 26<br>26             | 0<br>0                     | 0<br>0           | 0<br>0                          | 0<br>0                  | 0.00                     | 0.00        |
| Total |                                   | 369           | 369<br>146                       | 244<br>66%                 | 76<br>64<br>104       | 72<br>72             | 49<br>49                   | 156<br>156       | 48<br>48                        | 114<br>114              | 66558.53                 | 36657.57    |

| S.N.  | Firm Name   | Schemes | Village | O&M Schemes | Village | WIP Schemes |
|-------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| 1     | M/s KPIL    | 166     | 166     | 33          | 33      | 133         |
| 2     | M/s NKG     | 75      | 75      | 3           | 3       | 72          |
| 3     | M/s Gayatri | 10      | 10      | 10          | 10      | 00          |
| TOTAL |             | 251     | 251     | 46          | 46      | 205         |

**Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption-**

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| S. N. o. | Agency Name                | Total RWS disruption(Village) |                        |            |               |                               |                 |       | O&M RWS disruption(Village) |                        |            |               |                               |                 |       |
|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|          |                            | Theft                         | Power Electrical Issue | Tullu Pump | Road Widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total | Theft                       | Power Electrical Issue | Tullu Pump | Road Widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total |
| 1        | 2                          | 3                             | 4                      | 5          | 6             | 7                             | 8               | 9     | 10                          | 11                     | 12         | 13            | 14                            | 15              | 16    |
| 1        | GAYATRI-RAMKY (JV)         | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 2        | KPIL-LCESPL (JV)           | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 3        | NKG-Primus                 | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 4        | Jal Nigam Laxmi Industries | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| Total    |                            | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |

12

**Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration-**

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| S. No. | Agency Name        | Villages | Certification | Jal Arpan | Jal Aklan | 100% Road Restoration Villages |
|--------|--------------------|----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 1      | 2                  | 3        | 4             | 5         | 6         | 7                              |
| 1      | GAYATRI-RAMKY (JV) | 36       | 36            | 32        | 33        | 36                             |
| 2      | KPIL-LCESPL (JV)   | 298      | 18            | 18        | 57        | 173                            |
| 3      | NKG-Primus(JV)     | 196      | 44            | 5         | 18        | 83                             |
| 4      | Lumino Industries  | 143      | 143           | 40        | 141       | 0                              |
| Total  |                    | 673      | 201           | 95        | 249       | 292                            |

**Table No.-4A : RPWSS Village Details-**

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की RPWSS ID की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| S. No. | Total No of Villages | No of Villages Where RPWSS Finalized | No of Villages Where RPWSS in Draft | No of Village RPWSS not Started | Finalized(%) |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                                   | 5                               | 6            |
| 1      | 673                  | 673                                  | 0                                   | 0                               | 100%         |

**Table No.-5 : Components Wise Physical Progress-**

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

| Sr.No. | Components                                                       | Physical Progress |             |       |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|
|        |                                                                  | Target            | Achievement | %     |
| 1      | 2                                                                | 3                 | 4           | 5     |
| 1      | ट्यूबवैल                                                         | 351               | 345         | 98.29 |
| 2      | पम्प हाउस                                                        | 351               | 339         | 96.58 |
| 3      | क्लोरीनीकरण प्रणाली                                              | 351               | 190         | 54.13 |
| 4      | ओवरहेड टैंक(OHT)                                                 | 345               | 333/140     | 96.52 |
| 5      | पाइप लाइन बिछाने का कार्य(कि०मी०)                                | 2693              | 2648        | 98.33 |
| 6      | सौर उर्जा प्लान्ट                                                | 239               | 205         | 85.77 |
| 7      | घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)                                           | 380126            | 368828      | 97.03 |
| 9      | सड़क मरम्मत का कार्य(कि०मी०)                                     | 2255              | 2181        | 96.72 |
| 10     | वे गाँव जहाँ 100% प्रतिशत सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है। | 530               | 292         | 55.09 |
| 11     | कमीशनिंग गाँव                                                    | 530               | 239         | 45.09 |
| 12     | नियमित जल आपूर्ति                                                | 530               | 201         | 37.92 |

V2

**Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation-**

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है-

| S. No. | Agency Name        | Total  |            |      | O&M    |            |      |
|--------|--------------------|--------|------------|------|--------|------------|------|
|        |                    | Scheme | Integrated | Live | Scheme | Integrated | Live |
| 1      | 2                  | 3      | 4          | 5    | 6      | 7          | 8    |
| 1      | GAYATRI-RAMKY (JV) | 19     | 19         | 15   | 19     | 19         | 15   |
| 2      | KPIL-LCESPL (JV)   | 215    | 85         | 87   | 37     | 35         | 28   |
| 3      | NKG-Primus(JV)     | 109    | 6          | 3    | 3      | 1          | 0    |
| Total  |                    | 343    | 110        | 75   | 59     | 55         | 43   |
| ##     | Jal Nigam          | 130    | 0          | 0    | 0      | 0          | 0    |
| Total  |                    | 473    | 110        | 75   | 59     | 55         | 43   |

**Table No.-7 : Grievance Redressal System-**

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है-

| S. No. | Agency Name                 | Total Complaint |       |         | O&M Complaint |       |         |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------|---------|---------------|-------|---------|
|        |                             | Total           | Close | Pending | Total         | Close | Pending |
| 1      | 2                           | 3               | 4     | 5       | 6             | 7     | 8       |
| 1      | GAYATRI-RAMKY (JV)          | 144             | 139   | 5       | 144           | 139   | 5       |
| 2      | KPIL-LCESPL (JV)            | 443             | 397   | 156     | 158           | 142   | 16      |
| 3      | NKG-Primus                  | 135             | 68    | 67      | 16            | 5     | 11      |
| 4      | Jal Nigam Lumino Industries | 272             | 233   | 39      | 29            | 26    | 3       |
| Total  |                             | 1104            | 837   | 267     | 347           | 312   | 35      |

**Table No.-9 : Water Quality-**

Table No.-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है-

| Water Quality Testing in HGJ Certified Villages (by FTK) |               |                 |                                            |                      |                     |                                  |                             |                                  |                      |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Sr. No.                                                  | District Name | No. of villages | Quarterly planned (No. of test in quarter) | Total achieved in Q1 | %age Achieved in Q1 | Achievement in Q2                |                             |                                  |                      |                     |
|                                                          |               |                 |                                            |                      |                     | Target for Month (July + August) | Achieved in (July + August) | %age Achieved in (July + August) | Total achieved in Q2 | %age Achieved in Q2 |
| 1                                                        | 2             | 3               | 4                                          | 5                    | 6                   | 7                                | 8                           | 9                                | 10                   | 11                  |
| 1                                                        | Muzaffarnagar | 202             | 606                                        | 343                  | 56.60%              | 404                              | 392                         | 97.02%                           | 392                  | 64.68%              |

**Table No.-10 : Automation Integrated Schemes-**

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada/Automation Integrated Schemes लगाए जाने की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है-

| S. N. | District Name | Agency Name        | Total Schemes | Total Subscriptions IOT Hub against JJM Schemes | O&M Scheme Status |                                   |                              |                       |                                                  |                                   |                              |
|-------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|       |               |                    |               |                                                 | O&M Schemes       | Integrated with Automation Scheme | Data Verify by EE E&M Scheme | Live connected Scheme | No. of Schemes , data not received past two days | Integrated with Automation Scheme | Data Verify by EE E&M Scheme |
| 1     | 2             | 3                  | 4             | 5                                               | 6                 | 7                                 | 8                            | 9                     | 10                                               | 11                                | 12                           |
| 1     | Muzaffarnagar | GAYATRI-RAMKY (JV) | 19            | 20                                              | 19                | 19                                | 4                            | 15                    | 4                                                | 19                                | 4                            |
| 2     |               | KPIL-LCESPL (JV)   | 215           | 291                                             | 37                | 35                                | 9                            | 28                    | 5                                                | 85                                | 12                           |
| 3     |               | NKG-Primus         | 109           | 18                                              | 3                 | 1                                 | -                            | -                     | 1                                                | 6                                 | -                            |
| Total |               |                    | 343           | 329                                             | 59                | 55                                | 13                           | 43                    | 10                                               | 110                               | 16                           |

अन्य बिन्दु -

1-अधिकांसी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 06 ग्रामों में भूमि अप्राप्त है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र० सं० | तहसील का नाम | विकास खण्ड | पेयजल योजना का नाम | फर्म का नाम                                |
|----------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1        | सदर          | चरथावल     | बेगमपुर            | मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)              |
| 2        | सदर          | चरथावल     | महाबलीपुर          | मै० के०पी०आई०एल०-एल०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) |
| 3        | सदर          | चरथावल     | सैदनगला            | मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)              |
| 4        | सदर          | चरथावल     | दधेडू कलौ          | मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)              |
| 5        | सदर          | पुरकाजी    | खोजानगला           | मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)              |
| 6        | जानसठ        | मोरना      | रहमतपुर गडवाडा     | मै० के०पी०आई०एल०-एल०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) |

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अधिकांसी अभियन्ता / सदस्य सचिव  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) /  
डी०डब्ल्यू०एस०एम०,  
मुजफ्फरनगर

दिनांक 31/08/2026

पत्रांक : 5515 / 108 / 103

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2-अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3-मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (मे०के०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 5-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
- 6-मै० के०पी०आई०एल०-एल०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०), मुम्बई।
- 7-मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०), हैदराबाद।
- 8-मै० एन०के०जी-प्राइमस(जे०वी०), नई दिल्ली।
- 9-मै० ल्यूमिनो इण्डस्ट्रीज लि०, कोलकाता।
- 10-डी०पी०एम०, टी०पी०आई०

अधिकांसी अभियन्ता / सदस्य सचिव  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) /  
डी०डब्ल्यू०एस०एम०,  
मुजफ्फरनगर