

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 24.08.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति हेतु दिनांक 22.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहें –

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री प्रफुल्ल कुमार शर्मा	मुख्य विकास अधिकारी	प्रशासनिक विभाग
2	श्री आलोक दत्त उपाध्याय	जिला विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी	अधिशाली अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
5	श्री विवके सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
6	श्री अमित वर्मा	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
7	डा० हरपाल सिंह	जिला समन्वयक	डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।
8	श्री मेराजुद्दीन	टीम लीडर	टी०पी०आई०, मै० बी०एल०जी०
9	श्री शोभित भदोरिया	डी०टी०एल०	टी०पी०आई०, मै० सी०एस० टेक
10	श्री रोहित यादव	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
11	श्री मनोज कुमार	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
12	श्री सौरभ सिंह	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
13	सुश्री मृदुला यादव	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
14	श्री सुमित श्रीवास्तव	डी०पी०एम०	जिला पंचायती राज विभाग।
15	श्री हरि कृष्णा	प्रोजेक्ट मैनेजर	मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।
16	श्री मोहन रेड्डी	डी०पी०एम०	मै० एन०सी०सी०लि०, लखनऊ।



बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है –

Table No.1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की पूर्व निर्मित की समस्त योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण है।

Table No.1 (A) : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
23	33	17	16	0

Table No.1(A) के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation and Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा मै० विंध्या टेलीलिंग लि०, को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 02 माह में पूर्ण कराते हुए योजनाबद्ध तरीके से Partially Functional को Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.1(B) : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	7	8	7	1	1	0	0	7	6

Table No.1(B) के निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग की समस्त योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण है।

Table No.2 : Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] NCC Ltd.	376	663	622	496 96 30	161 271	60 113	155 287	144 271	26 39	0	381	219
2	[Jal Nigma] Vindhya Telelinks Limited	23	33	33	17 5 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		399	696	655	513 101 41	161 271	60 113	155 287	144 271	26 39	0	381	219

Table No.2 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि –

- जिन राजस्व ग्रामों में 99 प्रतिशत पेयजलापूर्ति की जा रही है, उन राजस्व ग्रामों में 15 सितम्बर, 2026 तक, 95 से 98 प्रतिशत पेयजलापूर्ति ग्रामों को 15 अक्टूबर 2026 एवं 90 से 94 प्रतिशत पेयजलापूर्ति ग्रामों को 30 अक्टूबर 2026 तक शतप्रतिशत जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- मै० एन०सी०सी०लि०, द्वारा जो 60 नग पेयजल योजनाएं (113 नग राजस्व ग्राम) ट्रायल एण्ड रन में है, उनका Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह अक्टूबर 2026 तक संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में ले जाने हेतु निर्देश फर्म को दिए गए।

Table No.2A : Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99% + 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	174	$\frac{174}{66}$	$\frac{165}{95\%}$	$\frac{137}{25}$ 3	$\frac{77}{77}$	$\frac{29}{29}$	$\frac{68}{68}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{8}{8}$	0	176	112	52866.19	35911.62
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	16	$\frac{16}{16}$	$\frac{16}{100\%}$	$\frac{4}{4}$ 8	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	0	0	0	0.00	0.00
	Total	190	$\frac{190}{82}$	$\frac{181}{95\%}$	$\frac{141}{29}$ 11	$\frac{78}{78}$	$\frac{29}{29}$	$\frac{68}{68}$	$\frac{55}{55}$	$\frac{8}{8}$	0	176	112	52866.19	35911.62

Table No.2A जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। जनपद में कुल 172 नग पेयजल योजना SVS (Single Village Scheme) है, जिसमें CIRP के अनुसार 55 नग पेयजल योजना माह अक्टूबर 2026, 52 नग पेयजल योजना जनवरी 2027, 44 नग पेयजल योजना मार्च 2027, 13 नग पेयजल योजना मई 2027, 01 नग पेयजल योजना जून 2027 एवं 7 नग पेयजल योजना दिसम्बर 2027 पेयजल तक पूर्ण किया जाना लक्षित है के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Table No.3 : RWS disruption (Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.3 में **RWS disruption (Village)** समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं पर किसी भी प्रकार का कोई **Disruption** नहीं है।

Table No.4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.(JJM)	663	222	107	152	183	580
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	33	33	0	0	33	0
Total		696	255	107	152	216	580

Table No.4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल **Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration** वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शतप्रतिशत

जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टड श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	704	690	0	14	98.01%

Table No.4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

Table No.5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	सूखवेल	442	439	99.32
2	पंप हाउस	442	437	98.87
3	क्लोरीटीकरण प्रणाली	442	424	95.93
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	381	379/219	99.48
5	पाइपलाइन विछाने का कार्य (कि.मी.)	4940	4842	98.02
6	सौर ऊर्जा प्लांट	374	364	97.33
7	घरेलू जल कनेक्शन(FMTC)	250572	246351	98.32
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2328	2295	98.58
10	वे ग्रीव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	663	580	87.48
11	कमीशनिंग ग्रीव	663	646	97.44
12	विद्युतित जल आपूर्ति	663	622	93.82

Table No.5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त अवशेष कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	376	183	120	161	151	95
Total		376	183	120	161	151	95
##	Jal Nigam	23	0	0	0	0	0
Total		399	183	120	161	151	95

Table No.6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लगाए गए **Unified Command and Control System (UCCS)-Automation** की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि—

1. जो पेयजल योजनाएं ओ० एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2. जो पेयजल योजनाएं Integrated है किन्तु Live नहीं है। उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.7 : Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC Ltd.	1665	1655	10	752	751	1
2	Vindhya Telelinks Limited(Jal Nigam)	66	59	7	2	2	0
Total		1731	1714	17	754	753	1

Table No.7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 18 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	1	1	0	100
2	Fluoride	4	4	0	100
3	JE/AES	6	6	0	100

Table No.8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/ईई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/ईई प्रभावित ग्रामों के कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं।

Table No.10 : Automation Integrated Schemes

Sno.	Scheme Status	Pump Status	Scheme Id	Scheme Name	Agency Name	Covered Village	Regular Water Supply	Last Data Receive Date
Total						13	13	
1	LIVE	ON	8360581	UDAY PUR	NCC Ltd.	1	1	01-09-2026 03:02 PM
2	LIVE	ON	8360889	Dularmau	NCC Ltd.	2	2	01-09-2026 02:34 PM
3	LIVE	ON	8361920	DAUDNAGAR	NCC Ltd.	2	2	01-09-2026 03:02 PM
4	LIVE	ON	20018704	Indara	NCC Ltd.	2	2	01-09-2026 03:12 PM

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म/सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, को निर्देशित किया गया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation पूर्ण करना Live Monitoring सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Arvind Kumar Tripathi
Date: 07-09-2026
15:36:53

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

Digitally signed by
PRAFULL KUMAR SHARMA
Date: 07-09-2026
17:49:36

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०सी०लि०/मै० विंध्या टेलीलिंक लि०, लखनऊ
5. टीम लीडर, टी०पी०आई०, मै० सी०एस० टेक लि०/मै० बी०एल०जी०, लखनऊ।
6. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, लखनऊ।

Digitally signed by
PRAFULL KUMAR SHARMA
Date: 07-09-2026
17:51:29

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।