

मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) एवं जिला तकनीकी इकाई (DTU) की संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 20.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) एवं जिला तकनीकी इकाई (DTU) की संयुक्त बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी व फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री योगेन्द्र कुमार	मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष	प्रशासनिक विभाग
2	श्री लोकाेश शर्मा	सचिव / अधिशासी अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
3	श्री हेमन्त कुमार	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री अनिल कुमार	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
5	श्री संदीप मिश्रा	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
6	श्री अनिल कुमार	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
7	श्री विनीत कुमार साहू	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
8	श्री मोहित शुक्ला	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
9	श्री अमन कुमार	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
10	श्री भरत कुमार शर्मा	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
11	श्री हर्ष वर्धन	जूनियर इंजीनियर	वि०/यां० खण्ड, उ०प्र० जल निगम
12	श्री धर्मेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता (EDD IGLAS)	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
13	श्री फरमान खॉं	उप परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स आरवी एसोसिएट टी०पी०आई०
14	श्री राकेश कुमार	आई०एस०ए० समन्वयक	मै० उडान सोसायटी (आई०एस०ए०)
15	श्री ओमवीर सिंह	आई०एस०ए० समन्वयक	मै० ओम गौरा सेवा संस्थान (आई०एस०ए०)
16	श्री गौरव शर्मा	परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स पी०एन०सी० प्रोजेक्ट लि०
17	श्री अमरदीप सिंह	उप प्रबन्धक	मेसर्स आयन एक्सचेन्ज
18	श्री एस०पी० सिंह	उप परियोजना प्रबन्धक	मेसर्स के०पी०आई०एल०
19	श्री राहुल कुमार	MIS Coordinator	मेसर्स मेधज- जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
20	श्री फैसल अनीश	गुणवत्ता एश्योरेंस/ गुणवत्ता नियन्त्रण	मेसर्स आरवी एसोसिएट टी०पी०आई०
21	श्री अतुल कुमार	सहायक अभियन्ता (ADGC)	सिंचाई विभाग, अलीगढ़।
22	श्री शैलेन्द्र रजावत	केमिस्ट	जनपदीय प्रयोगशाला, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)



बैठक के समय JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों की मुख्य विकास अधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:

Table 1 - Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Scheme s	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया जनपद में जल निगम की सभी निर्माणाधीन योजनाएं पूर्ण हैं।

Table 1A - Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Scheme s	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
43	54	0	39	15

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 15 राजस्व ग्रामों में भी माह सितम्बर 2026 तक पेयजलापूर्ति प्रारम्भ की जाये।

Table 1B - Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Scheme s	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	33	29	33	29	33	0	0	0	0

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया की जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति 100 प्रतिशत है।

Table 2 - Physical Progress Phase wise

S.no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages In O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
				5	6	7	8	9	10	11		13	14
1	[JIM] ION EXCHANGE	155	208	122	31 19 72	21 23	19 27	115 158	46 62	63 80	0	155	58
2	[JIM] JMC - Lakshmi (JV)	151	202	148	96 24 28	65 86	30 45	56 77	13 15	42 50	0	156	131
3	[JIM] PNC-SPML-JV	418	655	493	103 95 295	60 95	36 69	322 493	222 307	113 155	1	418	127
4	[Jal Nigam] Pravin Electrical PVT	43	54	39	0 1 38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		767	1124	802	230 139 433	146 204	85 141	493 728	281 384	218 285	1	729	316

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि-

- जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अवशेष ग्रामों में जलापूर्ति शीघ्र प्रारम्भ की जाये।
- कॉलम 14 के अनुसार पूर्ण शिरोपरि जलाशयों की योजनाओं की शीघ्र Trail & Run में सम्मिलित किया जाये।
- ट्रायल एण्ड रन में चल रही योजनाओं को तीव्र गति से Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित किया जाये।

Table 2A - Single Village Scheme Physical Progress

S.No	Type	Total Schemes	Total Villages / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
				5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16
				12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	442	441	315	104	102	41	299	162	121	0	446	192	111310.65	44289.99
			54	71%	53	102	41	299	162	121					
					158										
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal)	34	34	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			34	76%	1	2	0	0	0	0					
					25										
Total		476	475	341	104	104	41	299	162	121	0	446	192	111310.65	44289.99
			88	77%	54	104	41	299	162	121					
					183										

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल-ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि CIARP Time Line के अनुसार जनपद

में सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.03.2027 है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये।

Table 3 - RWS disruption (Village)

SNo	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JMC - Lakshmi (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PNC-SPML-JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pravin Electrical PVT(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जलापूर्ति व्यवधान वर्तमान में किसी भी योजना पर नहीं है।

Table 4 - Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SN o.	Agency Name	Village s	Certificati on	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	ION EXCHANGE	208	14	6	33	165
2	JMC - Lakshmi (JV)	207	34	31	24	191
3	PNC-SPML-JV	655	76	32	129	556
Total		1070	124	69	186	912

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति काफी कम है, जिसे बढ़ाते हुए Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित योजनाओं के सभी राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण करते हुए जल अर्पण सुनिश्चित करें।

Table 4A - RPWSS Village Details

SN o.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized (%)
1	2	3	4	5	6
1	1130	1123	0	7	99.38%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी ग्रामों की RPWSS ID बना ली गयी है। शेष सात राजस्व में 05 गैर आबाद व 01 Urbanized व 01 Duplicate है।

Table 5 - Components Wise Physical Progress

Sr. No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	731	730	99.9
2	पंप हाउस	731	723	98.9
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	731	561	76.7
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	729	727/316	99.7
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.).	7171	7120	99.3
6	सौर ऊर्जा प्लांट	616	554	89.9
7	घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)	428359	420931	98.3
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2047	1977	96.6
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1070	914	85.4
11	कमीशनिंग गाँव	1070	798	74.6
12	नियमित जल आपूर्ति	1070	763	71.3

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अन्य घटकों की तुलना में शिरोपरि जलाशय की प्रगति कम है। जिसे बढ़ाना सुनिश्चित करें।

Table 6 - Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SN o.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	151	83	83	65	65	65
2	PNC-SPML-JV	418	110	66	60	60	51
3	ION EXCHANGE	155	35	27	21	21	19
Total		724	228	176	146	146	135
4	Jal Nigam	43	0	0	0	0	0
Total		767	228	176	146	146	135

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिला समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित 146 नग, योजनाओं का इण्टीग्रेशन पूर्ण है किन्तु 135 परियोजनाएं लाइव हैं। शेष योजनाओं को भी लाइव कराना सुनिश्चित करें।

SN o.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ION EXCHANGE	312	304	8	56	53	3
2	JMC - Lakshmi (JV)	227	207	20	122	109	13
3	PNC-SPML-JV	935	906	29	247	238	9
4	Pravin Electrical PVT(Jal Nigam)	111	110	1	3	3	0
Total		1585	1527	58	428	403	25

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 58 शिकायतों का गुणवत्तापरक त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराये।

Sr.No.	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed (%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	1	0	100

Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लोराइड/ जेई/ईई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के अन्तर्गत एक राजस्व ग्राम नगलिया गौरोला फ्लोराइड प्रभावित सूची में है जो पूर्व निर्मित नगलिया गौरोला पेयजल योजना में आच्छादित है। जो वर्तमान में 10 वर्षों हेतु संचालन एवं रख-रखाव के अन्तर्गत है। प्रवीन इलैक्ट्रीकल्स द्वारा संचालित की जा रही है।

[illegible]

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में पेयजल कन्टामिनेशन की कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है।

Other Instructions**CIRP Status**

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी योजनाएं CIRP टाइम लाइन के अन्तर्गत ही पूर्ण की जाये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सभी योजनाएँ CIRP TIME LINE के अन्तर्गत ही प्रगति पर है। तथा टाइम लाइन में ही पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

Additional CIRP Notes

Null

Land Availability / Issues

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समस्त वांछित भूमि प्राप्त हो चुकी है।

Chlorination Details

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में लक्षित 751 नग, क्लोरीनेशन प्लांट के सापेक्ष 561 नग, क्लोरीनेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया जा चुका है एवं क्लोरीनेशन के उपरान्त ही जलापूर्ति की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

- 1- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यालय निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शासन द्वारा पत्र प्राप्त होने पर विवरण प्रस्तुत करें।
- 2- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक ओ0 एण्ड एम0 में जा चुकी परियोजनाओं पर नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।
- 3- सूचीबद्ध फर्मों द्वारा जल कल प्रांगणों में हो रही चोरी के विषय में अवगत कराये जाने के क्रम में महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी प्रांगणों पर चौकीदार नियुक्त करें, तथा सीसीटीवी लगाकर भी घटनाओं में कमी लायी जा सकती है। यह भी निर्देशित किये गये कि अद्योहस्तक्षरी की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय को पत्र प्रेषित कराया जाये।
- 4- फर्म मै0 पी0एन0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय ग्रामों में ग्राम प्रधान द्वारा प्रथक शिरोपरि जलाशय की मांग करते हुए पाइप लाइन का कार्य अवरुद्ध किया जा रहा, महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों पर अद्योहस्ताक्षरी की तरफ से पत्र प्रेषित कराया जाये।
- 5- महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक रख-रखाव एवं संचालन में सम्मिलित योजनाओं पर जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता प्रति सप्ताह 02 नग योजनाओं का भ्रमण कर आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा ओ0 एण्ड एम0 में सम्मिलित की जानी वाली नई योजनाओं पर टी0पी0आई0 एण्ड जू0इंजी0 द्वारा भ्रमण कर रिपोर्ट अवलोकन पश्चात योजना ओ0 एण्ड एम0 में सम्मिलित की जाये।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
LOKESH SHARMA
Date: 31-08-2026
19:21:45

Digitally signed by
YOGENDRA KUMAR
Date: 08-09-2026
11:22:02

मुख्य विकास अधिकारी/ उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अलीगढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।

पत्रांक: 3157/मिरी/अनु.सा०/115

दिनांक: ०८-०९-२०२६

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, अलीगढ़।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अलीगढ़।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़।
- 5- जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
- 6- मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
- 8- जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़।
- 9- जिला कृषि अधिकारी, अलीगढ़।
- 10- अपर जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़।
- 11- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अलीगढ़।
- 12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
- 13- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, अलीगढ़।
- 14- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
- 15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), अलीगढ़।
- 16- अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, अलीगढ़।
- 17- अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, अलीगढ़।
- 18- खण्डान्तर्गत समस्त जूनियर इंजीनियर / सहायक अभियन्ता, अलीगढ़।
- 19- जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनश्रवण इकाई, अलीगढ़।
- 20- उप परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, (निर्माण), मैसर्स आरवी एसोसिएट अलीगढ़।
- 21- टीम लीडर, टी०पी०आई० (ओ० एण्ड एम०) मैसर्स आरवी एसोसिएट अलीगढ़।
- 22- केमिस्ट जनपदीय जल परिक्षण प्रयोगशाला, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।
- 23- परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- आयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, अलीगढ़।
- 24- परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- पी०एन०सी०, अलीगढ़।
- 25- परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- कल्पतरू जे०एम०सी०, अलीगढ़।
- 26- समस्त आई० एस० ए० अलीगढ़।

 08/09/2026

अधिशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) / जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अलीगढ़।