

Jal Jeevan Mission (Circle - Aligarh)

आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे मण्डलान्तर्गत जनपदों के कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 01.09.2026 को अलीगढ़ मण्डलान्तर्गत जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी व फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री मंशाराम यादव	संयुक्त विकास आयुक्त	प्रशासनिक विभाग
2	श्री लोकेश शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता /अधिशासी अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़
3	श्री मोहित कुमार	अधिशासी अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) हाथरस
4	श्री अंकित यादव	अधिशासी अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कासगंज
5	श्री अमन कुमार	अधिशासी अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एटा
6	श्री हेमन्त कुमार	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़
7	श्री आशीष वर्मा	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, कासगंज
8	श्री दिलशाद खान	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, हाथरस
9	श्री राहुल कुमार	MIS Coordinator	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, अलीगढ़



बैठक के समय JJM Circle Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों की महोदय, की अध्यक्षता में विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:

सर्किल डैशबोर्ड पर मुख्यतः सर्किल से संबंधित निम्न सूटनाएँ प्रदर्शित की जा रही हैं।

Table 1- Jal Nigam Scheme Progress

Sno	District	Total Scheme		Physically Completed Schemes		Under Construction (UC) Scheme Progress						
		Schem es	Village s	Schem es	Village s	Schem es	Village s	< 50% Physica l Progres s	51- 75% Physica l Progres s	> 75% Physica l Progres s	Physica lly Compl eted Schem e	Financi ally Compl eted Schem e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grand Total		16	26	15	25	1	1	0	0	1	0	0
1	Aligarh	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	4							
2	Hathra s	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	6							
3	Etah	9	16	0	0	1	1	0	0	1	0	0
				8	15							

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल में जनपद एटा की 01 नग पेयजल योजना अवागढ़ देहात के कार्य पूर्ण है। वर्तमान में लीकेज/चोकेज मरम्मत एवं टेस्टिंग/कमीशनिंग कार्य प्रगति में है, जो माह सितम्बर 2026 तक पूर्ण किये जाने लक्षित है। शेष सभी योजनाएँ पूर्ण हैं।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Sno	District Name	Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
				Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5	6	7
Grand Total		168	209	0	1	57
				11	141	
1	Etah	63	83	0	0	27
				11	45	
2	Aligarh	43	54	0	0	15
				0	39	
3	Hathras	39	46	0	0	12
				0	34	
4	Kasganj	23	26	0	1	3
				0	23	

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि शेष 57 राजस्व ग्रामों में भी माह सितम्बर 2026 तक पेयजलापूर्ति प्रारम्भ की जाये।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Sno	District	Total Schemes	Total Village	Physically Completed Scheme	Physically Completed Village	Financially Completed Scheme	Financially Completed Village	Physically Not Completed /WIP Schemes	Physically Not Completed /WIP Village	Financially Not Completed /WIP Schemes	Financially Not Completed /WIP Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grand Total		97	109	0	0	43	48	0	0	54	61
				97	109						
1	Aligarh	29	33	0	0	29	33	0	0	0	0
				29	33						
2	Hathras	36	42	0	0	14	15	0	0	22	27
				36	42						
3	Etah	13	12	0	0	0	0	0	0	13	12
				13	12						
4	Kasganj	19	22	0	0	0	0	0	0	19	22
				19	22						

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया की जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति 100 प्रतिशत हैं।

Table 2 Physical Progress (SVS+MVS) Schemes

Sno	District Name	Total	SNA Onboarded Schemes		CIRP Timeline Exceeding Schemes		Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
		Schemes	Schemes	Villages	Schemes	Villages		Total RWS Villages	100% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total		1883	1490	2251	19	19	3051	23	699	7	12	1295	581	741	1	1926	876
1	Aligarh	225	896	827	0	0	1000	8	230	4	5	401	201	214	1	729	318
2	Mathura	290	232	465	0	0	597	11	39	2	0	221	58	171	0	335	147
3	Etah	500	369	514	14	14	750	6	213	0	6	309	207	206	0	471	257
4	Kasganj	268	293	445	5	5	625	4	91	1	1	284	135	150	0	390	153

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि-

1. जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अवशेष ग्रामों में जलापूर्ति शीघ्र प्रारम्भ की जाये।
2. कॉलम 18 के अनुसार पूर्ण शिरोपरि जलाशयों की योजनाओं की शीघ्र Trail & Run में सम्मिलित किया जाये।
3. ट्रायल एण्ड रन में चल रही योजनाओं को तीव्र गति से Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित किया जाये।
4. आगामी एक सप्ताह में शेष योजनाओं को पूर्ण करने हेतु माईक्रो प्लान प्रस्तुत करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	District	Total Schemes	Scheme Cost Incl CC(Cr)	Expenditure Incl CC(Cr)	Balance (Cr)	SNA Onboarded Schemes			CIRP Timeline Exceeding Schemes		Total Villages & Certificate of Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
						Total Schemes	Bill Generated Schemes	Sanction Number Generated Amount	Schemes	Villages		Total RWS Villages	100% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Total		1191	2657.64	1263.9	1453.7	941	421	126.1	13	19	1191	5	244	4	9	709	322	388	0	1027	474	279512	116229
1	Aligarh (JAM)	442	1085.11	482.49	631.29	401	254	57.86	0	0	275	66%	419	243	188	768	322	388	0	448	3	111311	44290
											442	3	108	2	298	162	119	194					
											5	218	52	105	39	280	162	119			38		
											54	72%	157	166	39								
2	Mathura (JAM)	104	291.93	89.7	202.21	182	100	27.19	0	0	134	1	11	0	78	27	53	0	104	9	25192	8634.3	
											9	59	18	8	18	79	27			62	38		
											9	48%	24	8	18						91		
											289	0	83	0	6	178	63			115	9		
3	Etah (JAM)	289	738.35	399.81	327.83	260	137	30.64	14	14	9	168	23	72	39	178	63	115	0	271	151	73539	37679
											26	68%	93	72	39						9		
											218	0	39	1	1	164	70	59			91		
											9	147	32	93	12	184	70	59			9		
4	Kasganj (JAM)	216	554.16	281.68	292.48	179	120	18.71	5	5	51	68%	76	53	12				0	0	9	56439	25617
											24	0	0	0	0	6	9	9			9		
											9	78	1	2	0	0	9	9			9	9	
											34	76%	28	2	9						9		
5	Aligarh (Jal Nigam)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	9	0	9	0	9	9	0	0	9	9	9
											9	28	0	0	0	6	9	9			9	9	
											33	76%	28	0	9						9		
											62	9	3	0	0	6	9	9			9	9	
6	Mathura (Jal Nigam)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	9	31	9	6	9	6	9	9	0	0	9	9	9
											80	62%	26	4	9						9		
											21	1	9	6	9	0	9	9			9	9	
											9	19	9	0	9	0	9	9			9	9	
7	Etah (Jal Nigam)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	31	90%	19	0	9				0	0	9	9	9
											9	90%	19	0	9						9		
											31	90%	19	0	9						9		
											31	90%	19	0	9						9		

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि CIRP Time Line के अनुसार मण्डल में एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.03.2027 है। जनपद एटा की 14 व कासगंज की 05 योजनायें टाइमलाइन के

पश्चात अक्टूबर 2027 तक पूर्ण होंगी। निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये एवं पूर्ण करते हुए माइक्रोप्लान प्रस्तुत करें।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	District Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Aligarh[JJM]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hathras[JJM]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Etah[JJM]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kasganj[JJM]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aligarh[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hathras[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Etah[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kasganj[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान के विषय में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि मण्डल में जलापूर्ति व्यवधान वर्तमान में किसी भी योजना पर नहीं है।

Table 3A- Construction Scheme Disruption Details

S.No.	District	Total	Total	Total	Pending	Resolv ed	Road Widening / Pipeline Damage		Land Not Available		Land Dispute		NOC Pending		Public Hindrance		Poor Water Quality		Flood / Natural Calamity		Electricity Pending		Other	
		Schem es	Village s	Disrupt ions	Disrupt ions	Disrupt ions	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed	Total	Resolv ed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Total		31	33	36	13	23	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	28	16	3	3
1	Aligarh	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
2	Etah	10	10	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	1	1
3	Hathras	15	17	19	1	18	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	13	12	2	2
4	Kasganj	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 A के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन योजनाओं के व्यवधान मुख्य रूप से अधिक समय से लम्बित विद्युत संयोजनों से सम्बन्धित हैं, जिसे विद्युत विभाग से समन्वय कर शीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	District Name	Villages	HGJ Reported Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
					Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total		3260	896	575	236	338	586	2442
1	Aligarh(JJM)	1069	275	124	78	107	186	914
2	Hathras(JJM)	597	42	25	23	36	10	412
3	Etah(JJM)	760	156	69	57	83	67	560
4	Kasganj(JJM)	625	215	150	63	91	133	556
5	Aligarh(Jal Nigam)	54	54	54	2	4	51	0
6	Hathras(Jal Nigam)	46	46	46	12	16	42	0
7	Etah(Jal Nigam)	83	82	81	1	1	71	0
8	Kasganj(Jal Nigam)	26	26	26	0	0	26	0

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति काफी कम है, जिसे बढ़ाते हुए Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित योजनाओं के सभी राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण करते हुए जल अर्पण सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	District Name	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized (%)
1	2	3	4	5	6	7
Total		3283	3265	4	14	99.45
1	Etah	852	845	4	3	99.18%
2	Aligarh	1130	1123	0	7	99.38%
3	Hathras	647	646	0	1	99.85%
4	Kasganj	654	651	0	3	99.54%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID के विषय में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल में सभी ग्रामों की RPWSS ID बना ली गयी है। शेष राजस्व ग्राम गैर आवाद हैं/अर्बनाइज्ड है।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	2173	2145	98.71
2	पप हाउस	2173	2095	96.41
3	क्लारानाकरण प्रणाली	2173	1578	72.62
4	आवरहडटक (OHT)	1926	1907/875	99.01
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	18672	18350	98.28
6	सार ऊजाप्लाट	1539	1338	86.94
7	घरलू नल कनक्शन (FHTC)	1104620	1084271	98.16
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	6306	6063	96.15
10	व गाव जहा 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	3058	2444	79.92
11	कमाशानग गाव	3058	1996	65.27
12	नियामत जल आपात	3058	1881	61.51

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि अन्य घटकों की तुलना में शिरोपरि जलाशय की प्रगति कम है। जिसे बढ़ाना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	District Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etah	489	178	125	127	112	80
2	Aligarh	724	232	175	150	150	137
3	Hathras	280	46	31	22	22	19
4	Kasganj	390	113	42	87	68	32
Total		1883	569	373	386	352	268
5	Jal Nigam	168	0	0	0	0	0
Total		2051	569	373	386	352	268

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS) - Automation की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित समस्त 386 नग, योजनाओं का लाइव कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	District Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
Total		3464	3280	184	1364	1293	71
1	Aligarh(JJM)	1483	1450	33	442	432	10
2	Hathras(JJM)	533	521	12	77	74	3
3	Etah(JJM)	696	598	98	331	298	33
4	Kasganj(JJM)	470	443	27	232	221	11
5	Aligarh(Jal Nigam)	111	110	1	111	110	1
6	Hathras(Jal Nigam)	49	49	0	49	49	0
7	Etah(Jal Nigam)	90	79	11	90	79	11
8	Kasganj(Jal Nigam)	32	30	2	32	30	2

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि लम्बित 184 शिकायतों का गुणवत्तापरक त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराये।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	District Name	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6	7
Total			24	24	0	100
1	Aligarh	Fluoride	1	1	0	100
2	Hathras	Fluoride	10	10	0	100
3	Etah	Fluoride	13	13	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लोराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि मण्डल के अन्तर्गत 24 नग राजस्व ग्राम फ्लोराइड प्रभावित सूची में है जिसमें जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण कर पेयजलापूर्ति की जा रही है।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details						Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action Taken	Pending For Remedial Action	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trail Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Arsenic Parameter	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter	3214	2130	3214	0	0	0	0	0	0	0	0
3	All Parameter	12405	2260	12405	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि मण्डल में पेयजल कन्टामिनेशन की कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है।

अन्य निर्देश-

- 1- निर्देश दिये गये कि ऐसी योजनाये जिनके विधुत संयोजन की धनराशी जमा करा दी गयी है, तत्पश्चात संयोजन शेष हैं, का सूची सहित पत्र अधोहस्ताक्षरी की तरफ से मुख्य अभियन्ता विधुत विभाग को प्रेषित करायें।
- 2- निर्देश दिये गये कि सभी अधिशासी अभियन्ता एक सप्ताह में माइक्रो प्लान बनाये कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु कितनी मशीनरी एवं मैनपावर की आवश्यकता होगी एवं वास्तविकता में कितनी उपलब्ध है। तदनुसार फर्मों से भी बार चार्ट प्राप्त करें तथा प्रत्येक परियोजना पर कार्यबल का नियोजन किया जाये।
- 3- आच्छादित ग्राम पंचायत के हर घर को संतुष्ट किया जाये।
- 4- पेयजल की गुणवत्ता, समयबद्ध आपूर्ति एवं शिकायतों का सम्यक निस्तारण का उपयुक्त प्रबंधन किया जाये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(ओ० पी० आर)

आयुक्त

अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

कार्यालय आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

पत्रांक 676/सं०वि०आ०-बैठक जल जीवन मिशन/2026-2027

दिनांक-08/09/26

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, अलीगढ़।
2. समस्त जिलाधिकारी, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
4. मुख्य अभियन्ता(आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) आगरा।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

संयुक्त विकास आयुक्त
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।