

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2026 को सिविल लाइन स्थित कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन(हर घर जल) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सतही श्रोत आधारित पाइप पेयजल योजना(पैकेज-1 व 2) तथा 106 राजस्व ग्रामों में पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुसंधान कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक 31.08.2026 को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे -

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री सन्तोष कुमार शर्मा	जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री शत्रोहन वैश्य	मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य	प्रशासनिक विभाग
3	डॉ० भानेन्द्र सिंह	प्रभागीय वन निदेशक	वन विभाग
4	श्री मोहन लाल गुप्ता	अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
5	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
6	श्री डी०पी० सिंह	अधिशाली अभियन्ता	सिंचाई विभाग
7	श्री धनराज सिंह	सहायक पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग
8	डॉ० पायल त्रिपाठी	डी०सी०	सी०एम०ओ० कार्यालय
9	श्री नरेन्द्र मोहन	जिला सूचना अधिकारी	जिला सूचना एवं प्रसारण विभाग
10	श्री आर०के० सिंह	उप प्रभारी वन अधिकारी	वन विभाग
11	श्री सुनील कुमार	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
12	श्री ज्ञान सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
13	श्री रामअवतार	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
14	श्री राजेन्द्र कुमार	जूनियर इंजीनियर	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
15	श्री मयंक सिंह	जिला समन्वयक	जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई
16	श्री देवेन्द्र सिंह	डी०पी०एम०	मैसर्स फिचनर इण्डिया-थर्ड पार्टी एजेंसी
17	श्री संदीप वार्ण्य	डी०टी०एल०	मैसर्स आरवी एसोसियेट-थर्ड पार्टी एजेंसी (ओएण्डएम)
18	श्री विजय लोखण्डे	परियोजना प्रबन्धक	मैसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड
19	श्री सुशील गंत्यात	डी०पी०एम०	मैसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लि०
20	श्री गौतम शर्मा	प्रतिनिधि	मैसर्स दारा इंजीनियरिंग





बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :-

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progres

Schemes	Villages	<50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table No.-1 की सूचना शून्य है।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
86	106	0	67	39

(Handwritten signature)

Table No.-1A के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को माह – सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें। अभी तक की प्रगति सन्तोषजनक न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /VIP Schemes	Total No of Village Not Completed /VIP	No of Financially Not Completed /VIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /VIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	127	108	98	18	20	0	0	90	107

Table No.-1B में जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 98 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है उन्हें वित्तीय रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 : Physical Progress Phase wise

S. No	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Larson & Toubro Ltd	1	677	0	0 0 0	0 0	0 0	1 677	0 0	1 677	0	249	0
2	[JJM] NCC Ltd.	1	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
3	[Jal Nigam] Dara Engineering	66	106	67	0 1 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0

Total	88	783	67	0 1 66	0 0	0 0	1 677	0 0	1 677	0	249	0
-------	----	-----	----	--------------	--------	--------	----------	--------	----------	---	-----	---

Table No.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase Wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि -

1- मैसर्स लॉर्सेन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को जनपद के समस्त स्थलों पर निर्धारित वर्क प्लान एवं मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये कार्यों को पूर्ण तथा पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आई०बी०पी०एस०-167 एवं Direct Pumping से आच्छादित क्षेत्रों पर सर्वप्रथम जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु अतिरिक्त प्रयास कर कार्य पूर्ण कराये। माइक्रो प्लान के अनुसार मासिक लक्ष्य जिन घटकों में पूर्ण नहीं है, उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।

2- मैसर्स एन०सी०सी० को वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट का Critical Component फिल्टर हाउस के एक मॉड्यूल को माह- मई, 2027 तक पूर्ण करते हुये वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट को आंशिक क्षमता पर चालू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि कृषकों की भूमि से होकर बिछायी जाने वाली पाइप लाइन के कार्यों को सम्बन्धित किसानों को फसल मुआवजा प्रदान कर मैनपावर बढ़ाते हुये शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये। मासिक कार्य योजना के अनुसार माह अगस्त, 2026 में जिन घटकों में कार्य लक्ष्य के अनुसार कम है, उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।

3- मैसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को समस्त 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्राम) में Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह सितम्बर, 2026 तक पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया और अभी तक की प्रगति अपेक्षानुसार न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S. No.	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100% 90% to 92% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	0	0 0	0 0%	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	72	72 72	48 66%	0 1 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0

[Signature]

Total	72	72 72	48 66%	0 1 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
-------	----	----------	-----------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

Table No.-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि 10 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर को आवंटित 86 नग पेयजल योजनाओं (106 राजस्व ग्रामों) में से 72 नग पेयजल योजनाएँ एक ग्राम पेयजल योजनाएँ हैं, जिनमें से 48 ग्रामों में आंशिक पेयजलापूर्ति की जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त 72 नग पेयजल योजनाओं के माध्यम से माह - सितम्बर, 2026 तक ग्रामों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

S. N o.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tull u Pu mp	Road Widening	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al	Theft	Power Electrical Issue	Tull u Pu mp	Road Widening	Dam age Villa ge Inter nal Wor ks	Local Repair ing	Tot al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Larsen & Toubro Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NCC Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dara Engineering[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि किन्हीं कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

S. No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Larsen & Toubro Ltd	677	0	0	0	7

16

2	NCC Ltd.	0	0	0	0	0
Total		677	0	0	0	7

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म के कार्यों को तीव्रगति से पूर्ण कर समस्त ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जाये एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में लाते हुये, जल अर्पण हेतु प्लान तैयार कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

S. No.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	783	783	0	0	100%

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि RPWSS ID का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	ओवरहेड टैंक (OHT)	249	249 WIP	37.00
2	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	6914	4121	59.60
3	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	282949	93030	32.88
4	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	511	438	85.71
5	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	675	7	1.04

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि –
i- समस्त घटकों के कार्य पूर्ण करते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

(Signature)

ii- फर्म मेसर्स लॉर्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें, यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त घटकों का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

S. No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Larsen & Toubro Ltd	1	0	0	0	0	0
2	NCC Ltd.	1	0	0	0	0	0
Total		2	0	0	0	0	0
##	Jal Nigam	86	0	0	0	0	0
Total		88	0	0	0	0	0

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। फर्म को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के Integrated कराने का कार्य कराया जाये।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

S. No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Larsen & Toubro Ltd	385	383	2	0	0	0
2	NCC Ltd.	2	1	1	0	0	0
3	Dara Engineering (Jal Nigam)	89	88	1	0	0	0

B

Total	476	472	4	0	0	0
-------	-----	-----	---	---	---	---

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 4 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S.No	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	42	19	23	45

Table No.-8 में फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फ्लोराइड से प्रभावित 23 ग्रामों, जिनमें कार्य प्रगति पर है, को प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-10 : Automation Integrated Schemes

S No.	Scheme Status	Pump Status	Scheme Id	Scheme Name	Agency Name	Covered Village	Regular Water Supply	Last Data Receive Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Table No.-10 में Automation Interated Schemes की समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही कार्य पूर्ण करते हुये पेयजल योजनाओं के SCADA/Automation Interated System कराने का कार्य कराया जाये।

अन्य बिन्दु :-

1. फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाकर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।



2. फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त घटकों पर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही समय से पूर्ण कर ली जाये।

3. फर्मों को निर्देशित किया गया कि कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु कोशन टेप, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

घन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)/
डी०डब्ल्यू०एस०एम०,
फिरोजाबाद।

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे),
फिरोजाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन, फिरोजाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 1219 / जल निगम(ग्रामीण) / 201

दिनांक 16-9-2016

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), फिरोजाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
6. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, फिरोजाबाद।
9. प्रतिनिधि, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड।
10. अधिशाली अभियन्ता, सिचाई, फिरोजाबाद।
11. जिला कृषि अधिकारी, फिरोजाबाद।
12. जिला सूचना एवं जल संपर्क अधिकारी, फिरोजाबाद।
13. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), फिरोजाबाद।
14. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), फिरोजाबाद।
15. डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर इण्डिया), फिरोजाबाद।
16. डी०टी०एल०, टी०पी०आई० (ओ०एण्डएम०), फिरोजाबाद।
17. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, फिरोजाबाद।
18. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-01 मै० एन.सी.सी. लिमिटेड, फिरोजाबाद।
19. परियोजना प्रबन्धक, पैकेज-02 मै० लॉर्सन एण्ड दूब्रो लिमिटेड, फिरोजाबाद।
20. डी०जी०एम०, मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, जौधपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
फिरोजाबाद।