

**दिनांक 17.08.2026 को जल जीवन मिशन के कार्यों की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में
सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त**

दिनांक 17.08.2026 को जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज-5 से संबंधित कार्यों समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की गई। जिसमें निम्न अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, संतकबीरनगर।
2. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संतकबीरनगर।
3. श्री महेन्द्र राम, अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), संतकबीरनगर।
4. श्री महेश चन्द्र आजाद, सहायक अभियन्ता / श्री चन्द्रशेखर यादव, सहायक अभियन्ता (SWSM) / समस्त जू०इ०।
5. श्री हरि प्रसाद शर्मा, AGM मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, संतकबीरनगर।
6. श्री लालचन्द्र, PM, श्री विवेक श्रीवास्तव, जैकशन विश्वराज (जे०वी०), संतकबीरनगर।
7. श्री रोहित कुमार, DPM जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन, संतकबीरनगर।
8. श्री बृजेश कुमार, DPM टी०पी०आई, संतकबीरनगर।
9. श्री ओ०पी० तिवारी, डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

जल जीवन मिशन के कार्यों हेतु तैनात कार्यदायी फर्मों की समीक्षा निम्नानुसार किया गया।

1. कार्यदायी फर्म (मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०, हैदराबाद) :-

- ❖ जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रा० लि०, हैदराबाद को फेज-2 के अन्तर्गत कुल 443 राजस्व ग्रामों का कार्य आवंटित किया गया, जिसको सम्मिलित करते हुए 171 योजनाओं के माध्यम से संतुष्ट किया जाना है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 171 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 171 नग योजनाओं के सापेक्ष मात्र 179 नग नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ❖ फेज-2 के कार्यों की कम्प्यूटरी प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म मेघा इंजीनियरिंग के AGM द्वारा पम्प हाऊस 179 के सापेक्ष 177 पूर्ण कर लिया गया है तथा 02 परियोजनाओं 1. वि०ख०- पौली ग्राम पंचायत- अजवा खास 2. वि०ख०- मेंहदावल, ग्राम पंचायत- दुर्गजोत में क्रमशः भूमि विवाद एवं एप्रोच रोड न मिल पाने के कारण पम्प हाऊस का कार्य बाधित है एवं क्लोरिनेशन सिस्टम 162 के सापेक्ष 134 पर कार्य कर रहा है। ओवरहेड टैंक 171 के सापेक्ष 108 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष ओवरहेड टैंक का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु AGM द्वारा अवगत कराया गया। पाइपलाइन का कार्य 2106 किमी० के सापेक्ष 1415 किमी० पूर्ण कर लिया गया, शेष पाइपलाइन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। फर्म के AGM द्वारा अवगत कराया गया कि 443 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 385 राजस्व ग्रामों में शिरोपरि जलाशय एवं सीधे पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फर्म के AGM से पूछा गया कि माह जुलाई में 18 (MVS/SVS) पेयजल योजनाओं को O&M में ले जाना था, जिसमें आप द्वारा 05 ही योजनाएं O&M में ले जायी गयी। शेष 13 योजनाओं को क्यों नहीं पूर्ण किया गया। माह अगस्त हेतु 10 SVS एवं 06 MVS परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), TPI, प्रोजेक्ट मैनेजर मे० मेघा, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

2. कार्यदायी फर्म (जैक्सन (जे०वी०), नई दिल्ली) :-

❖ जैक्सन फेज-5 के कार्यों की कम्पोजेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म जैक्सन (जे०वी०) के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 115 नग ट्यूबेल के सापेक्ष 113 नग ट्यूबेल का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष 1. वि०ख०- बेलहर कला में लौहरीली ठकुराई एवं 2. वि०ख०- बघौली में ग्राम पंचायत- छराछ में ट्यूबेल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। जिसपर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये डी०सी० डी०पी०एम०यू० को 01 सप्ताह में निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पम्प हाऊस 115 के सापेक्ष 110 पूर्ण कर लिया गया है। ओवरहेड टैंक 115 के सापेक्ष 26 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष ओवरहेड टैंक का कार्य प्रगति पर है। फर्म के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 316 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 163 राजस्व ग्रामों में शिरोपरि जलाशय एवं डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

❖ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फर्म के PM से पूछा गया कि माह जुलाई में 14 (SVS/ MVS) पेयजल योजनाओं को O&M में ले जाना था, जिसमें आप द्वारा 01 ही योजनाएं O&M में ले जायी गयी। शेष 13 योजनाओं को माह अगस्त में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

❖ फर्म के PM द्वारा अवगत कराया गया कि लोहरीली ठकुराई एवं छराछ पेयजल योजनाओं पर जमीन नहीं मिली है तथा ग्राम पंचायत औरही जिसका नलकूप NH की सीमा में आ जाने के कारण अन्य जगह भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं DC, DPMU को निर्देश दिया गया कि संबंधित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद को निस्तारित कराये यदि उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन नहीं होने की बात कही जाये, तो उनसे यह बात लिखित में ले लिये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), TPI, DPM में जैक्सन, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

3. कार्यदायी फर्म (विश्वराज (जे०वी०), नई दिल्ली) :-

❖ विश्वराज फेज-5 के कार्यों की कम्पोजेंटवार प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म विश्वराज (जे०वी०) के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 198 नग ट्यूबेल के सापेक्ष 193 नग ट्यूबेल का कार्य पूर्ण किया गया है, शेष 1. वि०ख०- सेमरियावां में ग्राम पंचायत- पिपराहंकार में 02 ट्यूबेल हेतु भूमि की आवश्यकता है 2. वि०ख०- हैंसर बाजार में ग्राम पंचायत- आगापुर गुलहरिया एवं इनायतपुर में ट्यूबेल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है तथा पम्प हाऊस 198 के सापेक्ष 189 पूर्ण कर लिया गया है तथा विकास खण्ड- खलीलाबाद में शिवापार, सियरा सांथा पर एप्रोच रोड की समस्या होने के कारण कार्य बाधित है। ओवरहेड टैंक 175 के सापेक्ष 67 ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया, शेष ओवरहेड पर टैंक का कार्य प्रगति पर है। फर्म के PM द्वारा अवगत कराया गया कि 487 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 254 राजस्व ग्रामों में शिरोपरि जलाशय एवं डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

❖ फर्म को PM द्वारा बताया गया कि 39 पेयजल योजनाएं O&M में जा चुकी है। जिसमें माह जुलाई में लक्षित 13 (SVS/ MVS) परियोजनाओं के सापेक्ष 09 O&M में पूर्ण की जा चुकी है, माह अगस्त में 12 परियोजनाएं O&M में ले जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया।

❖ फर्म के PM द्वारा अवगत कराया गया कि वि०ख०- सेमरियावां में ग्राम पंचायत- पिपराहंकार में 02 ट्यूबेल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है, वि०ख०- हैंसर बाजार में ग्राम पंचायत- आगापुर गुलहरिया एवं इनायतपुर में ट्यूबेल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है एवं विकास खण्ड- खलीलाबाद में शिवापार, सियरा सांथा पर एप्रोच रोड की समस्या होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं DC, DPMU को निर्देश दिया गया कि संबंधित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद को निस्तारित कराये यदि उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन नहीं होने की बात कही जाये, तो उनसे यह बात लिखित में ले लिये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), TPI, DPM में विश्वराज, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

4. कार्यदायी फर्म (जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, गुजरात) :-

- ❖ जल निगम की Old Scheme /Other than JJM प्रगति समीक्षा में कार्यदायी फर्म जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० के DPM द्वारा अवगत कराया गया कि 85 योजना के सापेक्ष 52 योजना स्वीकृत है। जिसमें 07 योजना पूर्ण संचालित, 63 योजना आंशिक क्रियाशील एवं 15 योजनाएं अक्रियाशील है। माह जुलाई में 11 नग लक्षित अक्रियाशील योजनाओं के सापेक्ष 02 योजना को पूर्ण कर आंशिक क्रियाशील कर दिया गया है। जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। खजुरी पेयजल योजना बोरवेल खराब होने के कारण, सप्लाई बाधित है, पूर्ण रूप से संचालित योजना परसामाफी को PWD द्वारा रोड चौड़ीकरण के कारण लगभग 01 किमी० पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे वर्तमान में पेयजल सप्लाई बाधित है।
- ❖ संचालित कर रही फर्म में जयन्ती द्वारा अवगत कराया गया कि 03 योजनायें क्रमशः पकरी आराजी, माधवपुर एवं सिया कटाई के प्रधान एवं सचिव द्वारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है, जिसमें O&M का भुगतान लंबित है, पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि व्यक्ति रुचि लेकर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करावें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), DPM मे0 जयन्ती, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0)

- ❖ फर्मों द्वारा भूमि के आवंटन न होने के संबंध में निम्नानुसार योजनाओं पर अवगत कराया गया है:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभिवृत्ति
1	विधराज	घनघटा	हंसर बाजार	SVS	अगापुर उर्फ गुलरिहा	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। आबादी की जमीन पर खेती हो रही है
2		खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पिपरा हंकार, सिसवा दाखिली प्रथम	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेखपाल द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि कब्जा है।
3		खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पिपरा हंकार, सिसवा दाखिली द्वितीय	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेखपाल द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि कब्जा है।
4		खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	इनायतपुर	अभी तक कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकारी भूमि पर कब्जा होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
5	जेवशन	महदावल	बेलहर कला	SVS	लोहरीली ठकुआई	भूमि उपलब्ध नहीं है।
6		खलीलाबाद	बघौली	MVS	छाराछ	प्रस्तावित की गयी भूमि जिसमें 20 फिट गहरा है और पानी भरा हुआ है। जिसमें कार्य करना सम्भव नहीं है।

जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० (डी०पी०एम०यू०) एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं के संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं अन्य विभाग से सम्पर्क कर निस्तारण करावें।

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महदावल, डी0सी0 डी0पी0एम0यू0)

❖ फर्मों द्वारा भूमि विवाद, एप्रोच रोड के विवाद होने एवं अन्य समस्याओं के संबंध में निम्नानुसार योजनाओं पर अवगत कराया गया है:-

1. कार्यदायी फर्म:- मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा०लि०, संतकबीरनगर।

क्र०सं०	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभियुक्ति
1	खलीलाबाद	खलीलाबाद	SVS	भरपुरवा	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 50 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
2	मेहदावल	मेहदावल	SVS	दुर्गजोत	पहुंच मार्ग और परिसर की सीमा को लेकर भूमि विवाद
3	मेहदावल	मेहदावल	SVS	बैकासिया	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 150 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
4	खलीलाबाद	बघौली	MVS	एकमा	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 240 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
5	खलीलाबाद	बघौली	MVS	हापुर बदरी	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 600 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
6	खलीलाबाद	बघौली	MVS	पच पोखरी	कैपस की सीमा को लेकर भूमि विवाद
7	मेहदावल	बेलहर कला	MVS	मुंडेरी	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 700 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
8	धनघटा	हैसर बाजार	MVS	मिथन सिधना	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 80 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
9	धनघटा	हैसर बाजार	MVS	सियार खुर्द	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 200 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
10	धनघटा	हैसर बाजार	MVS	खाजो	2 आम के पेड़
11	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	सिरमोहानी	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 150 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
12	धनघटा	नाथ नगर	MVS	सुखीपुर	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क पर 50 मीटर की दूरी पर भूमि विवाद है।
13	धनघटा	नाथ नगर	MVS	तिषरा	ओएचटी कैपस जाने वाली गांव की सड़क 800 मीटर लंबी है और इस पर भूमि विवाद है।
14	धनघटा	नाथ नगर	MVS	तिषारा	2 पीपल का पेड़
15	धनघटा	पाउली	MVS	अजाबाबास	स्थानीय लोगों द्वारा भूमि विवाद (न्यायालय मामला)
16	धनघटा	पाउली	MVS	मुधाई खुर्द	1 पीपल का पेड़
17	मेहदावल	संधा	MVS	गोइयाहा	SH-28 से OHT कैपस तक 200 मीटर भूमि विवाद
18	मेहदावल	संधा	MVS	डबरा	1 पीपल का पेड़
19	मेहदावल	संधा	MVS	पासनारा	1 पीपल का पेड़ + 2 आम के पेड़

2. कार्यदायी फर्म- जैक्शन

क्र०सं०	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभियुक्ति
1	मेहदावल	मेहदावल	SVS	कुसीना खुर्द	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तपर स्थानीय नागरिकों द्वारा निजी जमीन होने का दावा किया जा रहा है।
2	मेहदावल	मेहदावल	SVS	डमरुवार	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
3	मेहदावल	संधा	SVS	बेलवा मिश्रा	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
4	खलीलाबाद	बघौली	SVS	गौर	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
5	खलीलाबाद	बघौली	MVS	आटा काला	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है सरकारी चक रोड पर किसानों का कब्जा है।
6	खलीलाबाद	बघौली	MVS	बंजारिया	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
7	खलीलाबाद	बघौली	MVS	धनखिरिया तेतारिया	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
8	खलीलाबाद	बघौली	MVS	बलुशासन	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से जंगल झाड़ी व कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
9	खलीलाबाद	बघौली	MVS	सोपा पारसा कला	पर्सों कला के ग्राम प्रधान द्वारा सूपा ग्राम पंचायत में पानी नहीं जाने दिया जा रहा है।
10	मेहदावल	बेलहर कला	MVS	छिन्नपार	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
11	मेहदावल	मेहदावल	MVS	नागाव	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।
12	मेहदावल	संधा	MVS	कटया	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित जमीन तक पहुंचने हेतु कोई भी रास्ता नहीं है चारों तरफ से कास्तकारों की भूमि से घिरा हुआ है।

3. कार्यदायी फर्म- विश्वराज

क्र०सं०	तहसील का नाम	वि०ख० का नाम	SVS / MVS	ग्राम पं० का नाम	अभियुक्ति
1	धनपटा	हंसर बाजार	MVS	मनिकापार	ट्यूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु टंकी हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।
2	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	सैशराव माफी	गाँव के सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण होने से निर्माण कार्य हेतु रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ट्यूबवेल निर्माण किया गया है।
3	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	सियारा सांधा	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। ट्यूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
4	धनपटा	पौली	SVS	तेजपुर	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। ट्यूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य

					कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
5	धनघटा	पौली	MVS	बाछईपुर	टयूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग उपयुक्त न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
6	धनघटा	पौली	SVS	पतारिया	सरकारी भूमि पर कार्य हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। ग्राम धकवन्दी में है टयूबवेल निर्माण किया गया है, किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
7	धनघटा	हँसर बाजार	MVS	बंटीवार, बेलगा	बेलगा ग्रामवासी अलग टंकी की मांग कर रहे हैं व पाइपलाइन और कनेक्शन के कार्य में विरोध कर रहे हैं
8	धनघटा	हँसर बाजार	MVS	रजनीली, सांथी	रजनीली ग्रामवासी अलग टंकी की मांग कर रहे हैं व पाइपलाइन और कनेक्शन के कार्य में विरोध कर रहे हैं
9	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	धमरजा, उमरिकला	आवृन्तित भूमि पर कब्ज़ा है, सोलर प्लांट हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है
10	खलीलाबाद	खलीलाबाद	SVS	गढ़सरपार	132 KV की लाइन कैपस के पास से गुजरती है और सम्बंधित विद्युत् विभाग द्वारा कार्य न करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिशाषी अभियंता महोदय के निर्देशन में कार्य योजना बना कर कार्य कराये जाना है
11	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	बेलवासी जिगिना	विद्युत् लाइन शिफ्टिंग हेतु कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया गया है शिफ्टिंग न होने के कारण, योजना का निर्माण कार्य नहीं किया जा पा रहा है
12	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	देवरियाताल, धोरहाण, मुसरद	काश्तकार के द्वारा कहा जा रहा है की मेरी जमीन है पैमाईश करवा का समस्या का निस्तारण किया जाना है
13	धनघटा	नाथनगर	MVS	धौरिपार बरहया	सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। निर्माण कार्य बाधित है पैमाईश करवा का समस्या का निस्तारण किया जाना है
14	खलीलाबाद	खलीलाबाद	MVS	अशरफाबाद, मोहम्मदपुर, मोहिउद्दीनपुर द्वितीय	भूमि संख्या 2 पर कार्य हेतु, सरकारी भूमि तक रास्ता उपलब्ध नहीं है। निर्माण कार्य बाधित है
15	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	तेनुहारी टोयम	सरकारी भूमि पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। पहुँच मार्ग न होने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
16	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	जटेंदेहा, गंगैचा	ग्रामीणों द्वारा निजी रास्ते से जाने का विरोध किया जा रहा है।
17	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	सेतुरा, कोयलसा	सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण निर्विरोध रूप से कार्य नहीं किया जा पा रहा है
18	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पिपरा डोगन, मुरादीहा खुर्द	सरकारी भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है।
19	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	पुरना, रुधौली	रास्ता निकालने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। किन्तु पहुँच मार्ग न होने के कारण निर्विरोध रूप से कार्य नहीं किया जा पा रहा है

20	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	छगेरा, मंगेरा	टूबवेल-2 से टंकी के कैपस तक पाइपलाइन डालने हेतु रास्ते की दिक्कत रास्ते दिक्कत है
21	खलीलाबाद	सेमरियावां	MVS	डुंडवा माली, कनपरा, पिडुवा	पेछे कि नीलाम्गी हेतु तहसील को अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्देशित किया गया परन्तु कोई प्रगति नहीं है

जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा डी०सी० (डी०पी०एम०यू०) एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं के संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी एवं अन्य विभाग से सम्पर्क कर निस्तारण करावें तथा जीरो पाबर्टी हेतु लक्षित गृह संयोजन 3608 के सापेक्ष 436 नग गृह संयोजन पूर्ण कराया गया है। अवशेष 3172 जीरो पाबर्टी वाले गृह संयोजन अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मेंहदावल, डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गयी।

(जयकेश त्रिपाठी)
मुख्य विकास अधिकारी
संत कबीर नगर

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर।

पत्रांक- 807 / M-13 / 06 दिनांक- 03/03/2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद- संतकबीरनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), संतकबीरनगर।
4. पी०एम०, मेघा इंजी० एण्ड इंफ्रा० लि०।
5. पी०एम०, जैक्सन-विश्वराज (जे०वी०)।
6. जयन्ती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०।
7. डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।
8. डी०पी०एम०, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी, जल जीवन मिशन, संतकबीरनगर।

मुख्य विकास अधिकारी
संतकबीरनगर

29/8/2026