

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद अमरोहा) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 20-08-2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 20.08.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद अमरोहा में जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रहे।

- श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री शहरोज आरिफ, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री सर्वेश राय, फर्म प्रतिनिधि मै० पी०एन०सी०-जेवी, मुरादाबाद।
- श्री सत्येन्द्र यादव, पी०एम० मै० ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्लू.आई.एल.(जे०वी०) नई दिल्ली।
- श्री फैजान, डी०पी०एम० मै० एल०सी० इन्फ्रा।
- श्री फैसल, डी.पी.एम.टी.पी.आई अमरोहा।
- श्री प्रभाकर सिंह, डी०सी०, डी०पी०एम०यू०, अमरोहा।

समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 312 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा 187 नग के सापेक्ष 187 नग (312 राजस्व ग्राम) डी०पी०आर० के कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 184 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 184 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 184 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- कुल लक्षित 1326.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक दिनांक 23.07.2026 तक 1312.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 20.08.2026 तक 1312.00 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। लगभग 28 दिवस में कोई वितरण प्रणाली का कार्य नहीं किया गया है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि टाइमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 25 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 90504 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 88645 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 88945 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 28 दिवस में 300 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं (लगभग 11 नग प्रतिदिन), जो अत्यन्त कम हैं। अवशेष गृह संयोजन को अभियान चलाकर 25 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 187 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 88 नग OHT के कार्य पूर्ण थे, वर्तमान में 88 नग OHT Complete हैं। इस प्रकार 28 दिवस में कोई OHT पूर्ण नहीं किया गया है। गत बैठक में 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत में 22 नग पूर्ण ओ.एच.टी. में से 01 नग ओ०एच०टी० पूर्ण किया गया है, जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि 25 सितम्बर, 2026 तक 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक 22 नग ओ.एच.टी. में से 50 प्रतिशत का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 181 नग पम्प हाउस पूर्ण थे, वर्तमान में 181 पम्प हाउस पूर्ण। लगभग 28 दिवस में फर्म द्वारा कोई पम्प हाउस का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। दिनांक 25 सितम्बर, 2026 तक अवशेष पम्प हाउस के सभी कार्य पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया।

गत बैठक दिनांक 23.07.2026 तक 103 के सापेक्ष 90 सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्तमान तक 90 सोलर पैनल का कार्य पूर्ण है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि सोलर पैनल के कार्यों में प्रगति बढ़ाते हुए सोलर पैनल के समस्त कार्य 25 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 एल0सी0 इन्फ्रा

- फर्म को आवंटित 05 नग राजस्व ग्राम, 05 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- फर्म द्वारा सभी 05 नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- 31.00 कि०मी० के सापेक्ष 28.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
- 1990 नग के सापेक्ष 1465 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।
- 05 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 03 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण एवं 02 का कार्य प्रगति पर है।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री फैजान फारुकी को निर्देशित किया गया कि प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं टाईम लाइन के विपरीत है। 03 पेयजल योजना के समस्त कार्य 25.09.2026 तक पूर्ण करते हुये अपनी चार पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- जिन योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनमें ऑटोमेशन-इन्टीग्रेशन कराना सुनिश्चित करें।

3- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज:-

मै० ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे०वी०) न्यू देहली :-

- फर्म को आवंटित 567 नग राजस्व ग्राम, 303 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं एवं स्वीकृत हो गयी हैं तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 303 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 305 नलकूप के सापेक्ष 303 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 303 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- कुल लक्षित 2486.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक तक 2456.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 20.08.2026 तक 2457.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं। 28 दिवस में वितरण प्रणाली का 01 कि०मी कार्य किया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है। टाइमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 25 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 154912 नग गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 155324 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 28 दिवस में 412 नग गृह जल संयोजन का कार्य किया गया है, जो अत्यन्त कम है। फर्म को निर्देशित किया गया कि अवशेष गृह संयोजन को अभियान चलाकर 25 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 130 नग अवर जलाशय पूर्ण थे। वर्तमान में 132 नग OHT का कार्य पूर्ण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये हैं, उन योजनाओं को 25 सितम्बर, 2026 तक पूर्ण करायें एवं 15 पेयजल योजनाओं के मोटरबल रोड को पाइप लाइन की हाईड्रोटेस्टिंग कराकर स्थायी रूप से पुनर्स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 267 के सापेक्ष 234 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण था, वर्तमान में भी 234 पूर्ण हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि माह सितम्बर, 2026 तक अपनी सभी सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सभी फर्मों एवं (TPI) & (DPMU) हेतु Common दिशा-निर्देश:-

- समस्त एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित कर लें कि 85 नग पूर्ण योजनाओं की जांच बिन्दुवार स्थिति एवं योजना में ग्राम के अन्तिम घर तक पानी पहुंच रहा है, सभी स्कूलों एवं सरकारी संस्थानों (सी0एच.सी0 सेन्टर, स्कूल, सचिवालय आदि) में कनेक्शन दिया है।
- सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद अमरोहा में सम्मिलित ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों एवं अवर जलाशय, कैम्पस डेवलपमेन्ट आदि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर सम्बन्धित नगर पालिका को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों को निर्देश दिये गये कि जनपद के सभी आगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक विद्यालयों, शौचालयों एवं सभी सरकारी संस्थानों पर गृह जल संयोजन/स्टेण्ड पोस्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- मैसर्स आरवी एसोसिएट्स (थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन यूनिट) टी.पी.आई अमरोहा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी ओ.एच.टी. की गुणवत्ता की जांच करके उसकी आख्या उपलब्ध कराये।
- आई0एस0ए0 एजेन्सी एवं डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 अमरोहा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि, ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विवाद को सम्बन्धित SDM से Coordinate कर समाप्त कराना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि जिन ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, यदि उन ग्रामों में लीकेज होती है तो लीकेज को तुरन्त मरम्मत कराये एवं लीकेज ठीक करने का Minimum & Maximum समय का विवरण रजिस्टर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ओ.एच.टी. का टेक्निकल/सैफ्टी ऑडिट किसी भी तकनीकी संस्थान से कराना सुनिश्चित करे। जिससे भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
- सम्बन्धित सभी फर्मों को सी0एम0 डैश बोर्ड की रैंक को 'ए' श्रेणी में लाने हेतु मै0 ओम इन्फ्रा को 200 नग FHTC प्रतिदिन (माह में 6200 नग FHTC) एवं मै0 PNC-SPML को 90 नग FHTC प्रतिदिन (माह में 2600 नग FHTC) करने हेतु निर्देशित किया गया।
- श्री सर्वेश राय, फर्म प्रतिनिधि मै0 पी0एन0सी0-जेवी, मुरादाबाद, श्री फैजान फारुकी, फर्म प्रतिनिधि एल.सी. इन्फ्रा एवं श्री सत्येन्द्र यादव, पी0एम0 मै0 ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्लू.आई.एल.(जे0वी0) नई दिल्ली तीनों फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर ओ.एच.टी. का कार्य पूर्ण हो गया है उन योजनाओं पर ओ.एच.टी. के माध्यम से पेयजलापूर्ति एवं जिन पर सौलर अधिष्ठापन एवं पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो चुका है उन योजनाओं पर डायरेक्ट पम्प के माध्यम से पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि अपने से सम्बन्धित सभी योजनाओं की सड़कों को दिनांक 25.09.2026 तक 100 प्रतिशत मोटरेबल कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में यदि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण कोई दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एफ0आई0आर0 करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(मुजीब अहमद)
अधिशसी अभियन्ता / मुख्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
अमरोहा

अमरोहा

कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अमरोहा

पत्रांक:- 4703 / कार्यवृत्त - अप्रभा / 74 दिनांक 21/08/26

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशसी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 3- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 5- जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अमरोहा।
- 7- अधिशसी अभियन्ता खण्ड कार्यालय (वि0/यां0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित जू0इं0, पी.एम, टी.पी.आई0 अमरोहा एवं डी0सी0 डीपीएमयू0 अमरोहा को गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराने हेतु निर्देशित करें।
- 7- समस्त कार्यदायी एजेन्सियां (जल जीवन मिशन से सम्बन्धित) जनपद अमरोहा।
- 8- समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी, जनपद अमरोहा।

(मुजीब अहमद)
अधिशसी अभियन्ता / मुख्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
अमरोहा