

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 31 अगस्त, 2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक- 31.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे -

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	श्रीमती अरिमता लाल	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2	श्री अनिल कुमार सिंह	मुख्य विकास अधिकारी/ सदस्य	प्रशासनिक विभाग
3	श्री अरुण कुमार पाण्डे	जिला विकास अधिकारी/ सदस्य	ग्राम्य विकास विभाग
4	डॉ. तीरथ लाल	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सा विभाग
5	श्री चन्द्रहास	अविशासी अभियन्ता/ सदस्य सचिव	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
6	श्री राहुल भाटी	जिला सूचना अधिकारी	जिला सूचना एवं प्रसारण विभाग
7	श्री विवेक कुमार	सहायक अभियन्ता	सिंचाई खण्ड बडौत
8	श्रीमती गीता चौधरी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग (बेसिक शिक्षा)
9	श्री ओमप्रकाश यादव	खण्ड विकास अधिकारी, छपरीली	ग्राम विकास विभाग
10	श्री सहेन्द्र कुमार	खण्ड विकास अधिकारी, बडौत एवं बिनीली	ग्राम विकास विभाग
11	श्री अंकित शर्मा	फोरैस्टर	वन विभाग
12	श्री पिन्दू सिंह	प्रतिनिधि जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग
13	श्री नवनीत सिंह	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
14	श्री विनीत कुमार	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
15	श्री हिमांशु शर्मा	डी०पी०एम०	टी०पी०आई०
16	श्री शोभित कुमार	डी०सी०	डी०पी०एम०यू०

Am



बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है -

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में कोई भी योजना टेबल-1 में न होने के कारण इस बिन्दु पर समीक्षा नहीं की जानी है।

Am

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
83	83	8	69	6

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 01 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	46	45	46	38	39	0	0	7	8

Table No.-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 45 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं, जिनमें से अवशेष वित्तीय रूप से अपूर्ण 07 नग योजनाओं को यथा शीघ्र वित्तीय रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को जल जीवन मिशन अन्तर्गत पूर्ण पेयजल योजनाओं की विकास खण्ड स्तर पर टीम गठित कर सड़क पुर्नस्थापना का सत्यापन एक सप्ताह में कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Amay

Table No.-2 : Physical Progress Phase wise

Table 2 Physical Progress Phase wise													
Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% + 50%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] LC INFRA	174	191	160	$\frac{60}{18}{78}$	$\frac{60}{60}$	$\frac{38}{42}$	$\frac{78}{69}$	$\frac{46}{48}$	$\frac{27}{29}$	0	149	113
2	[Jal Nigam] LC Infra Project Limited	83	83	77	$\frac{8}{6}{14}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	0	0	0
Total		257	274	237	$\frac{77}{18}{95}$	$\frac{60}{60}$	$\frac{38}{42}$	$\frac{78}{69}$	$\frac{46}{48}$	$\frac{27}{29}$	0	149	113

Table No.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि -

- मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा द्वारा जो 38 नग पेयजल योजनायें (42 राजस्व ग्राम) ट्रायल एण्ड रन में है, उन्हें ओ० एण्ड एम० में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए 15 नग योजनाओं को माह सितम्बर, 2026 तक ओ०एण्ड एम० में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को दिये गये।
- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से क्लोरीन युक्त (उचित गुणवत्ता) एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को दिये गये।
- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Am

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

Table 2A: Single Village Scheme Physical Progress															
SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakhs)	
				Total RWS Villages	100% 80% to 99% + 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	157	157 41	133 85%	51 15 58	59 59	35 35	63 63	42 42	22 22	0	132	101	37942.51	22502.44
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	83	83 53	77 93%	6 0 59	6 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	240	240 124	210 88%	59 15 125	65 65	35 35	63 63	42 42	22 22	0	132	101	37942.51	22502.44

Table No.-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया –

S.N.	Firm Name	Schemes	Village	O&M Schemes	Village	WIP Schemes
1	M/s LC Infra	157	157	59	59	98

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये –

- फर्म मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि० जिन 98 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णता योजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जिन 59 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें हर घर जल सर्टिफाईड कराते हुए जल अर्पण कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Amos

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	LC INFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LC Infra Project Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA(JJM)	191	44	28	31	87	168
2	LC Infra Project Limited(Jal Nigam)	83	83	0	0	79	0
Total		274	127	28	31	166	168

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण कराकर जल अर्पण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	275	273	0	2	99.27%

Am

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा RPWSS के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई, जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 2 नग योजनाओं के Habitation गैर आबाद है एवं 02 Habitation हटाया जाना है, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर अवगत करा दिया गया है।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

क्र.सं.	विवरण	प्रगति (प्रतिशत)		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	170	170	100
2	पंप हाउस	170	173	100
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	170	125	73.53
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	149	149/113	100
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	1272	1229	96.62
6	सौर ऊर्जा प्लांट	115	99	86.09
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	165524	163674	98.88
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	962	944	98.13
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	191	168	87.96
11	कमीशनिंग गाँव	191	166	86.91
12	नियमित जल आपूर्ति	191	160	83.77

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि -

- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- फर्म मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, ज0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Am

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	174	93	26	60	60	26
Total		174	93	26	60	60	26
1	Jal Nigam	83	0	0	0	0	0
G. Total		257	93	26	60	60	26

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत को निर्देशित किया गया कि -

- जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	440	353	87	234	194	40
2	LC Infra Project Limited(Jal Nigam)	178	153	25	10	10	0
Total		618	506	112	244	204	40

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 152 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 : भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S. No	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	3	3	0	100%
2	JE/AES	1	1	0	100%

Amas

Table No.-8 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदेश के Arsenic/Flouride/JE/AEs प्रभावित 03 पेयजल योजनाएँ हैं जिनको शत-प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है। अतः इस बिन्दु पर समीक्षा नहीं की जानी है।

Table No.-9 : Water Quality

Sr. No.	District Name	No. of villages	Quarterly planned (No. of test in quarter)	Total achieved in Q1	%age Achieved in Q1	Achievement in Q2				
						Target for Month (July + August)	Achieved in (July + August)	%age Achieved in (July + August)	Total achieved in Q2	%age Achieved in Q2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Baghpat	127	381	124	32.55%	254	217	85.43%	217	56.95%

Table No.-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) निर्देशित किया गया कि समस्त पेयजल योजनाओं जिनमें नियमित जलापूर्ति हो रही है उनकी नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जांच कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-10 : Automation Integrated Schemes

S. N.	District Name	Agency Name	Total Schemes	Total Subscriptions lot Hub against JJM Schemes	O&M Scheme Status					Total Integrated Scheme Status	
					O&M Schemes	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme	Live connected Scheme	No. of Schemes, data not received past two days	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EE E&M Scheme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Baghpat	M/s LC Infra	174	148	60	60	31	26	18	93	33

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Schemes लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज को निर्देशित किया गया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

Am

अन्य बिन्दु -

- 1- जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन स्थानों पर भूमि विवादित है, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 03 ग्रामों में भूमि विवादित है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	भूमि विवाद का कारण	फर्म का नाम
1	खेकडा	खेकडा	बन्दपुर पे०यो०	जलकल परिसर भूमि पर पहुँच मार्ग का विवाद	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०
2	खेकडा	खेकडा	सैदपुर कला पे०यो०	जलकल परिसर भूमि पर कोर्ट स्टे	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०
3	बडौत	बडौत	बावली पे०यो०	जलकल परिसर भूमि पर कब्रिस्तान होने का ग्रामीणों का विवाद।	मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०

- इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कराते हुए जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, बागपत सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि विवाद का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
2. पूर्ण निर्मित योजनाओं की सूची विवरण सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
3. जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत सड़क पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है, उन योजनाओं की सूची विवरण सहित सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
4. संचालन एवं अनुस्क्षण में ले जायी गई योजनाओं पर यूजर चार्ज देने हेतु प्रचार प्रसार कराने के निर्देश समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को दिये गये।

(ग) जिला स्तरीय समिति -

क्र०सं०	पदनाम	समिति में पद
1	जिलाधिकारी, बागपत।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।	सदस्य
3	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत।	सदस्य सचिव
4	अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, बागपत।	सदस्य
5	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बागपत।	सदस्य
6	अधिशाली अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, बागपत।	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत।	सदस्य

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/
डी०डब्ल्यू०एस०एम०,
बागपत।


मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बागपत।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बागपत।

१/२

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांक : 2555 / वि० 3

/ 14)

दिनांक 23-9-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मे०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।
- 7- जिला विकास अधिकारी, बागपत।
- 8- प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत।
- 9- जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत।
- 10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
- 11- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, बागपत।
- 12- अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
- 13- जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
- 14- हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, बागपत।
- 15- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बागपत।
- 16- उपजिलाधिकारी बागपत/बडौत/खेकडा।
- 17- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 19- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बागपत।
- 20- खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/छपराही एवं विनौली।
- 21- डी०पी०एम०, नेसर्स आरवी एसोसिएट प्रा०लि० (टी०पी०आई०ए०-कन्स्ट्रक्शन एवं ओ०एण्ड एम०), बागपत।
- 22- मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद।
- 23- डी०सी० डी०पी०एम०यू०, मै० मेधज टैक्नो प्रा०लि०, लखनऊ।
- 24- मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा।
- 25- मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बागपत
02 Aug

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांक : 2555 / वि०-3

141

दिनांक 23-9-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मे०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।
- 7- जिला विकास अधिकारी, बागपत।
- 8- प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत।
- 9- जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत।
- 10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
- 11- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग, बागपत।
- 12- अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
- 13- जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
- 14- हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, बागपत।
- 15- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बागपत।
- 16- उपजिलाधिकारी बागपत/बडौत/खेकडा।
- 17- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
- 19- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, बागपत।
- 20- खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/छपरीली एवं दिनीली।
- 21- डी०पी०एम०, मेसर्स आरवी एसोसिएट प्रा०लि० (टी०पी०आई०ए०-कन्स्ट्रक्शन एवं ओ०एण्ड एम०), बागपत।
- 22- मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद।
- 23- डी०सी० डी०पी०एम०यू०, मै० मेघज टैक्नो प्रा०लि०, लखनऊ।
- 24- मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा।
- 25- मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बागपत।