

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति / जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
दिनांक-11.09.2026 को जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों की
समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक-11.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं, जल निगम की योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार/कैम्प कार्यालय में की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

01. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे (ग्रामीण), ललितपुर।
02. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
03. सहायक अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), ललितपुर।
04. जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रतिनिधि ललितपुर।
05. जिला विकास अधिकारी, ललितपुर।
06. प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, ललितपुर।
07. अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, ललितपुर।
08. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, ललितपुर।
09. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय, ललितपुर।
10. अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद ललितपुर।
11. श्री धीरज कुमार, सहायक अभियन्ता (SWSM), (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
12. टीम लीडर, मेसर्स पी०एम०सी० थीम इंजीनियरिंग, ललितपुर।
13. डी०पी०एम०, मेसर्स बी०एल०जी० (टी०पी०आई०) कन्सल्टेशन सर्विसेस प्रा०लि० ललितपुर।
14. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
15. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा०लि० ललितपुर।
16. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जेएमसी-जेडब्लूएल) ललितपुर।
17. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स वृज इंजीनियरिंग वर्क बानको कन्सल्टेशन प्रा०लि० ललितपुर।
18. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग खुरम नगर, लखनऊ।
19. मेसर्स सी०के० इंटरप्राइजेज कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन 5 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में सभी 15 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाएं O&M में संचालित हो रही हैं। सभी योजनाओं में जलापूर्ति की जा रही है। बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी जो निम्नवत् है-

Table No.-1 : Jal Nigam under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
9	49	2	5	2	0	0

Table No.-1 : में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हें माह 15 सितम्बर, 2026 तक एवं शेष पेयजल योजनाओं माह 15 अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	PWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
31	118	22	69	25

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म मेसर्स सी0के0 इन्टरप्राइजेज को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Schemes	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	76	12	27	0	0	9	49	21	76

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 23 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं उन्हें वित्तीय रूप से 01 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- जल निगम की रेट्रोफिटिंग योजनाओं के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया कि मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग द्वारा उनको आवंटित योजनाओं में कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित मेसर्स हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि जल निगम ग्रामीण द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण उनकी फर्म के द्वारा कार्य नहीं किया जा है। उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि लिखित रूप में प्रस्तुत करें कि भुगतान होने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

Table No.-2 पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति-

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Troll Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] M/s Sudhakara Infotech Pvt. Ltd	6	751	242	$\frac{272}{24}$ 3	$\frac{6}{251}$ 0	0	0	0	0	2	68	66
2	[JJM] Brija Banco Pvt. Ltd	1	15	15	$\frac{9}{3}$ 3	$\frac{1}{15}$ 0	0	0	0	0	0	6	6
3	[JJM] DARA ENGINEERING	5	119	119	$\frac{107}{6}$ 1	$\frac{5}{119}$ 0	0	0	0	0	0	36	36
4	[JJM] JMC-JWIL (JV)	3	145	144	$\frac{111}{25}$ 6	$\frac{3}{145}$ 0	0	0	0	0	1	32	32
5	[JJM] Banko Ganga	1	19	19	$\frac{19}{0}$ 0	$\frac{1}{19}$ 0	0	0	0	0	0	8	8
6	[Jal Nigam] M/S C.K. Enterprises	31	108	102	$\frac{22}{18}$ 61	$\frac{31}{114}$ 0	0	0	0	0	0	0	0
Total		47	667	648	$\frac{490}{82}$ 75	$\frac{47}{667}$ 0	0	0	0	0	3	148	148

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि-

- 16 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनायें जो Multi-Village Scheme Category में हैं, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- मेसर्स जे०एम०सी० द्वारा जो 3 नग पेयजल योजनायें (145 राजस्व ग्राम) तथा मेसर्स सुधाकरा द्वारा 6 नग पेयजल योजनायें (251 राजस्व ग्राम) मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा 5 (111 राजस्व ग्राम) मेसर्स ब्रिज बानको द्वारा 1 (15 राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स बानको गंगा द्वारा 1 (19 राजस्व ग्राम) ओ०एण्ड एम० में हैं।
- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakhs)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	23	23	18	12/3	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	23	23	18	12/3	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme) SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SVS योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया-

कुल 23 ग्रामों में से 9 ग्राम हर घर जल प्रमाणीकरण है, कुल 18 ग्राम RWS है जिसकी प्रगति 78% है, 12 ग्राम में 100% जलापूर्ति हो रही, 3 ग्राम में 90-99% जलापूर्ति हो रही एवं 3 ग्राम में 90% से कम जलापूर्ति हो रही है। कुल 13 योजनाओं के 13 ग्राम O&M में संचालित है।

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-

- (i) जिन 18 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table No.-3 पेयजल योजनाओं में व्यवधान-

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
2	Brija Banco Pvt. Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DARA ENGINEERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JMC-JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Banko Ganga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	M/S C.K Enterprises [Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

- मेसर्स जे०एम०सी० द्वारा क्रियान्वित सैदपुर कुम्हड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना के ग्राम पंचायत मिदरवाहा के मजरा लक्ष्मन्पुरा में ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने से मना किया गया है। अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों से सम्मनवय स्थापित कर उपरोक्त का निराकरण शीघ्र करायें।

नयागांव ग्राम में ग्रामीणों द्वारा पाइप लाइन बिछाये का विरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पाइप लाइन की उनके गांव में आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया है कि सम्बंधित ग्राम प्रधान से सम्भव स्थापित कर उपरोक्त का निराकरण शीघ्र करायें।

अपर जिलाधिकारी महोदय ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि कुछ ग्रामों में गावासियों द्वारा FCV निकालने और तोड़ने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिससे ग्राम के अन्य घरों में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में सूची बनाकर FIR कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि ग्रामीणों द्वारा FCV की तोड़फोड़ न हो।

Table No.-4 हर घर जल प्रमाणीकरण/जल अर्पण/जल आंकलन/RPWS/रोड रेस्टोरेशन-

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Sudhakara Infrotech Pvt. Ltd(JJM)	251	238	92	115	212	248
2	Brija Banco Pvt. Ltd(JJM)	46	15	5	5	15	15
3	DARA ENGINEERING(JJM)	119	84	40	60	95	115
4	JMC-JWIL (JV)(JJM)	145	145	70	105	143	145
5	Banco Ganga(JJM)	19	15	8	15	16	19
6	M/S C.K Enterprises(Jal Nigam)	118	94	8	9	93	9
Total		687	625	244	369	575	638

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	694	628	42	24	90.49%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बंधित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 पेयजल योजनाओं की अवयवों (Componants) की भौतिक प्रगति-

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	143	143/143	100.00
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	4206	4206	99.09
7	घरेलू जल कनेक्शन(FHTC)	205983	205966	99.51
8	जल शुद्धिकरण संयंत्र (W.T.P)	16	16	100.00
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1143	1140	99.74
10	वे गांव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	950	940	98.11
12	नियमित जल आपूर्ति	550	546	99.27

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

- (i) जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- (ii) जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 पेयजल योजनाओं में SCADA System-

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	6	5	5	6	5	5
2	Brija Banco Pvt. Ltd	1	1	1	1	1	1
3	DARA ENGINEERING	5	5	5	5	5	5
4	JMC-JWIL (JV)	3	3	3	3	3	3
5	Banko Ganga	1	1	1	1	1	1
Total		15	15	15	15	15	15
##	Jal Nigam	31	0	0	0	0	0
Total		47	15	15	15	15	15

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर को निर्देशित किया गया कि

- (i) जो पेयजल योजनाएँ ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- (ii) जो पेयजल योजनाएँ Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 पेयजल योजनाओं की शिकायतों का निराकरण-

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	1005	1007	1	1008	1007	1
2	Brija Banco Pvt. Ltd.	59	59	0	59	59	0
3	DARA ENGINEERING	494	486	6	494	486	6
4	JMC-JWIL (JV)	767	763	4	767	763	4
5	Banko Ganga	37	37	0	37	37	0
6	M/S C.K Enterprises (Jal Nigam)	233	230	3	13	13	0
Total		2598	2584	14	2378	2367	11

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लग्बित 14 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/FE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण-

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	5	5	0	100


Table No-8 में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ने जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराया कि जनपद ललितपुर में 5 ग्राम फ्लोराइड से प्रभावित थे जिनका कार्य जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आच्छादित कर दिया गया है।

Table No.-9 स्वचालित एकीकृत योजनाओं का विवरण-

Sno.	District Name	Agency Name	Scheme Id	Scheme Name	Covered Village	Regular Water Supply
		Total			550	546
1	Lalitpur	Banko Ganga	8282120	Tori GOV	19	19
2	Lalitpur	Brija Banco Pvt. Ltd	8282117	Chandawali GOV	15	15
3	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136187	Badampur GOV	31	31
4	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136173	Billa Mogan GOV	23	23
5	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136210	Mandawara GOV	16	16
6	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136199	Sojana Gurgha GOV	32	32
7	Lalitpur	DARA ENGINEERING	8136125	Sukul Guwan GOV	16	16
8	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010063	Gona Narhat GOV	54	53
9	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010076	Masoara Sindhalva GOV	45	44
10	Lalitpur	JMC-JWIL (JV)	8010056	Saidpur Kumheri GOV	47	46
11	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134922	Dhoora Balabehat GOV	58	58
12	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134917	Jakhlour Birdha GOV	60	60
13	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8063544	Kachnauda Kala GOV	61	60
14	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8134938	Kadesra Kalan- Mau GOV	23	23
15	Lalitpur	M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd	8010072	Lagaron GOV	50	50

Table No-9 में अधिशासी अभियंता ने जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं Scada/Automation Integrated Schemes संचालित है। जिलाधिकारी महोदय ने अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर को निर्देशित किया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि से ललितपुर शहर एवं जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम नगरीय तथा जल निगम ग्रामीण द्वारा अधिष्ठापित Fire hydrant point की सूची के सम्बन्ध में पूछा गया उक्त के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग के अधिकारी द्वारा अग्निशमन को अवगत कराया गया कि जल निगम (ग्रामीण) तथा जल निगम नगरीय द्वारा Fire hydrant अधिष्ठापित स्थलों की सूची उपलब्ध करा दी गयी है। जिलाधिकारी महोदयने बैठक में उपस्थित अग्निशमन अधिकारी को Fire hydrant अधिष्ठापित स्थलों की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।
2. जिलाधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के खण्ड विकास अधिकारियों से जल निगम (ग्रामीण) की जल जीवन मिशन की योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों के रेस्टोरेशन की जांच आख्या शीघ्र प्रस्तुत करायें तथा जनपद की प्रत्येक पंचायत के ग्रामों में जलापूर्ति एवं यदि किसी ग्राम में कोई मजरा पाइप लाइन से अक्छादित नहीं है तो उसकी जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


(संजय मिश्रा)

अपर जिलाधिकारी ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

पत्रांक- 1268/एम०सी०(नगराधिकारी)/2026-27

दिनांक 14-09-2026

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
03. जिला पंचायतराज अधिकारी ललितपुर।
04. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, ललितपुर।
05. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
06. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), ललितपुर।
07. अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
08. अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, ललितपुर।
09. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, ललितपुर।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी ललितपुर।
11. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर।
12. टीम लीडर, मेसर्स पी०एम०सी० थीम इंजीनियरिंग, ललितपुर।
13. डी०पी०एम०, मेसर्स बी०एल०जी० (टी०पी०आई०) कन्सल्टेशन सर्विसेस प्रा०लि० ललितपुर।

14. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
15. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा०लि० ललितपुर।
16. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जेएमसी-जेडब्लूएल) ललितपुर।
17. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स बृज इंजीनियरिंग वर्क बानको कन्सट्रक्शन प्रा०लि० ललितपुर।
18. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग खुर्रम नगर, लखनऊ।
19. मेसर्स सी०के० इंटरप्राइजेज कानपुर।

०/८

14/9/26

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे (ग्रामीण), ललितपुर।