

अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक- 14.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे –

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	विभाग का नाम
1.	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	प्रशासनिक विभाग
2.	मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।	प्रशासनिक विभाग
3.	जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद।	ग्राम्य विकास विभाग
4.	प्रभागीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी, मुरादाबाद।	वन विभाग
5.	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।	चिकित्सा विभाग
6.	अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मुरादाबाद।	ग्राउण्ड वाटर,
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।	शिक्षा विभाग
8.	सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।	सिंचाई विभाग
9.	जिला कृषि अधिकारी, मुरादाबाद।	कृषि विभाग
10.	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद	जिला सूचना एवं प्रसारण विभाग
11.	अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
12.	जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद।	पंचायती राज विभाग
13.	सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
14.	श्री राजेश पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०।	मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०।
15.	प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी० प्राइमस प्रा०लि०।	मै० एन०के०जी० प्राइमस प्रा०लि०।
16.	श्री अमरजीत, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०।	टी०पी०आई०।
17.	श्री हृदेश शर्मा डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०।	डी०पी०एम०यू०

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है –

Table No.-1 : Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अन्तर्गत Table No.-1 में कोई ग्रामीण पाइप पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अतिरिक्त निर्माणाधीन नहीं है।

Table No.-1A : Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
36	42	9	33	0

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद एवं फर्म मेसर्स एस०एस०एन०आर० को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-1B : Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	9	7	9	4	4	0	0	3	5

Table No.-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 7- नग पेयजल योजनाएँ जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं, जिनमें से 4 योजनाएँ वित्तीय रूप से पूर्ण तथा शेष 03 योजनाएँ को 01 माह के अन्दर वित्तीय रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table No.-2 : Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] LC INFRA	210	270	240	121	88	66	56	35	23	0	215	166
					40	109	87	75	46	27			
					79								
2	[JJM] NKG-PRIMUS (JV)	393	685	186	28	1	11	381	84	283	0	386	57
					13	3	25	657	141	493			
					145								
3	[Jal Nigam] SSNR Projects Private Limited	36	42	42	9	36	0	0	0	0	0	0	0
					7	42	0	0	0	0			
					26								
Total		639	997	468	158	125	77	437	119	306	0	601	223
					60	154	112	732	187	520			
					250								

Table No.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि –

- 125 नग पूर्ण पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ऐसी योजनाएँ जो Multi-Village Scheme Category में हैं, उन प्रत्येक योजनाओं के अन्तिम छोर (Tail End) पर पेयजल की नियमित आपूर्ति, जल की गुणवत्ता एवं प्रेशर की स्थिति के सम्बन्ध में 05 लाभार्थियों के विवरण के साथ योजनावार सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा द्वारा जो 66 नग पेयजल योजनाएँ (87 राजस्व ग्राम) तथा मेसर्स एन०के०जी० प्राइमस द्वारा 11 नग पेयजल योजनाएँ (25 राजस्व ग्राम) ट्रायल एण्ड रन में हैं, उन्हें ओ०एण्ड एम० में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए समस्त योजनाओं को माह सितम्बर, 2026 तक ओ०एण्ड एम० में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-2A : Single Village Scheme Physical Progress

S NO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	352	352	206	88	71	55	226	70	145	86548.76	50152.99
			63	59%	32	71	55	226	70	145		
					86							
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	30	30	30	8	30	0	0	0	0	0	0
			30	100%	4	30	0	0	0	0		
					18							
	Total	382	382	236	96	101	55	226	70	145	86548.76	50152.99
			93	62%	36	101	55	226	70	145		
					104							

Table No.-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनाएँ हैं, SVS (Single Village Scheme) एवं MVS (Multi Village Scheme)। SVS योजनाओं का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष द्वारा SV योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नानुसार प्रगति से अवगत कराया गया –

S.N.	Firm Name	Schemes	Village	O&M Schemes	Village	WIP Schemes
1	M/s LC Infra	210	267	88	109	122
2	M/s NKG Primus	393	684	1	3	392

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये –

- (i). फर्म मेसर्स एल0सी0इन्फ्रा जिन 122 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- (ii)- फर्म एन0केजी0 प्राइमस जिन 392 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- (iii)- जिन SVS पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है उन पर यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- (iv)- जिन 112 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है उन्हें जल अर्पण कराते हुए हर घर जल सर्टिफाईड कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

Table No.-3 : RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

S No.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	LC INFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NKG-PRIMUS (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SSNR Projects Private Limited(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि उपरोक्त कारणों से नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA(JJM)	270	78	56	73	48	208
2	NKG-PRIMUS (JV)(JJM)	685	30	9	15	40	425
3	SSNR Projects Private Limited(Jal Nigam)	42	42	0	0	35	0
Total		997	150	65	88	123	633

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए जल अर्पण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-4A : RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1010	1005	0	5	99.50%

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-5 : Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	602	600	99.67
2	पंप हाउस	602	601	99.83
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	602	267	44.35
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	601	594/223	98.84
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	5044	4912	97.38
6	सौर ऊर्जा प्लांट	486	409	84.16
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	350056	344316	98.36
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2256	2194	97.25
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	955	633	66.28
11	कमीशनिंग गाँव	955	559	58.53
12	नियमित जल आपूर्ति	955	426	44.61

Table No.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि –

- (i)- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- (ii)- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
- (iii)- फर्म मेसर्स जे0एम0सी0 एवं मेसर्स पावरमेक को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।

Table No.-6 : Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NKG-PRIMUS (JV)	393	4	1	1	1	1
2	LC INFRA	210	112	95	88	88	78
Total		603	116	96	89	89	79
##	Jal Nigam	36	0	0	0	0	0
Total		639	116	96	89	89	79

Table No.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को निर्देशित किया गया कि –

- (i)- जो पेयजल योजनायें ओ0एण्ड एम0 में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
- (ii)- जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table No.-7 : Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	381	374	7	172	171	1
2	NKG-PRIMUS (JV)	527	514	13	2	2	0
3	SSNR Projects Private Limited(Jal Nigam)	98	97	1	37	36	1
Total		1006	985	21	211	209	2

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 23 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No.-10 : Automation Integrated Schemes

S. No.	District Name	Agency Name	Total Schem es	Total Subscri ptions IoT Hub against JJM Scheme s	O&M Scheme Status					Total Integrated Scheme Status			
					O&M Schemes	Integrated with Automation Scheme	Data Verify By EE E&M Scheme	Live connected Scheme	No.of Schemes, data not received pasttwo days	Integrated with Automation Scheme	Data Verify By EE E&M Scheme	Live connecte d Scheme	No.of Schemes, data not received pasttwo days
56	Morad abad	NKG-PRIMUS (JV)	393	107	1	1	-	1	-	4	-	1	3
		LC INFRA	210	188	88	88	34	79	8	112	35	96	14
Total			603	295	89	89	34	80	8	116	35	97	17

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada / Automation Integrated Scheme में लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को निर्देशित किया गया कि सभी ओ०एण्ड एम० की पेयजल योजनाओं पर SCADA/Automation Integrated System कर Live Monitoring सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु - 1-

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन स्थानों पर भूमि अभी तक अप्राप्त है, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 04 ग्रामों में भूमि अप्राप्त है। विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम
1.	ठाकुरद्वारा	बिलारी	अकबरपुर
2.	ठाकुरद्वारा	बिलारी	गकखरपुर
3.	ठाकुरद्वारा	बिलारी	कंकरखड़ा
4.	ठाकुरद्वारा	बिलारी	काजीपुरा

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कराते हुए जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मुरादाबाद सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

अधिकांशी अभियन्ता /
सदस्य सचिव DWSM मुरादाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी /
उपाध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।

जिलाधिकारी /
अध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।

पृ०सं० 2819 / बैठक / 128

दिनांक :- 18/9/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित :-

1. अधिकांशी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
6. अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मुरादाबाद।
7. जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।
9. बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
11. अधिकांशी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मुरादाबाद।
12. अधिकांशी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मुरादाबाद।
13. जिला कृषि अधिकारी, मुरादाबाद।
14. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद।
16. अधिकांशी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
17. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, बी-9, आशीयाना कालोनी फेस-1, निकट मुस्कान हॉस्पिटल, मुरादाबाद।
18. परियोजना हेड/निदेशक, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० मकान नं० 10/273 सैक्टर-10 फेस-2, एम०जी०आर० रेस्टोरेण्ट के पास आवास विकास, बुद्धी बिहार, मुरादाबाद-244001।
19. परियोजना प्रबन्धक, एजेन्सी मैसर्स आर०वी० एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्स प्रा०लि०, टी०पी०आई०, मुरादाबाद क्लस्टर-14 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. डी०पी०एम०यू० कार्यालय, मानसरोवर कालोनी, मुरादाबाद।

अधिकांशी अभियन्ता /
सदस्य सचिव DWSM मुरादाबाद।