

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

जनपद-सुल्तानपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों की दिनांक 02.09.2026 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त
बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी/एजेसियों के फर्म प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री विनय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुल्तानपुर।
2. श्री सुभाष चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुल्तानपुर।
3. श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुल्तानपुर।
4. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक गाजा (जे०वी०), सुल्तानपुर।
5. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रव०, मेसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०), सुल्तानपुर।
6. श्री हरेन्द्र भाम्बू परि०प्रब० मेसर्स यू०एम०पी०ई०एस०एल०, सुल्तानपुर।
7. श्री शिवमूर्ति सिंह, डी०सी० डी०पी०एम०यू० आरवी एसोसिएट्स, सुल्तानपुर।
8. श्री सुमित श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक गाजा (जे०वी०), सुल्तानपुर।
9. श्री अनिल शाह, डी०पी०एम०, मेसर्स फिचनर, टी०पी०आई०, सुल्तानपुर।
10. श्री विशाल, इंजीनियर, डी०पी०एम०, मेसर्स टी०पी०आई०, सुल्तानपुर।
11. श्री उत्कर्ष, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सुल्तानपुर।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुल्तानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में थर्ड पार्टी इन्वेक्शन टीम (फिचनर इण्डिया) की 09 मैनपावर जनपद में कार्यरत है, डी०पी०एम०यू० टीम (आरवी एसोसिएट्स) में 07 मैनपावर कार्यरत है व जल निगम(ग्रामीण) में 09 जूनियर इंजीनियर (02 जल निगम एवं 07 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन) एवं 01 सहायक अभियन्ता कार्यरत है तथा आपरेशन एवं मेन्टेनेन्स कार्य हेतु थर्ड पार्टी एजेन्सी मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० में 10 मैनपावर कार्यरत है तथा समस्त फर्मों के ब्लाक स्तर पर ब्लाक हेड व इंजीनियर भी लगे हुये हैं।

डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, सुल्तानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में दिनांक 03.08.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजनाओं पर 06 स्थलों पर भूमि विवाद है की चर्चा हुई थी जिसमें से 03 का निस्तारण उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा करा दिया गया था एवं 03 वर्तमान तक लंबित है।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, सुल्तानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 1707 आबाद राजस्व ग्राम हैं। जिसमें से 70 राजस्व ग्राम 40 नग पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं में सम्मिलित है एवं 1637 राजस्व ग्राम जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 657 नग पाइप पेयजल योजनाओं में सम्मिलित है। पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं पर संचालन एवं अनुस्क्षण की धनराशि न होने के कारण योजनायें बंद/आंशिक जलापूर्ति में हैं। आंशिक/पूर्ण रूप से पेयजल योजना संचालित हैं। पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं के अनुस्क्षण एवं संचालन हेतु जल निगम मुख्यालय स्तर से निविदा आमंत्रित कर जनपद सुल्तानपुर में मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी को नामित किया गया है। मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 1525/011-O&M DPR/26 दिनांक 15.07.2026 द्वारा जनपद सुल्तानपुर के 38 नग पाइप पेयजल योजनाओं के मरम्मत हेतु धनराशि निर्गत की गई है एवं 02 नग योजनायें ऑनगोइंग लेवल पर हैं जिसमें से एक का कार्य पूर्ण है व एक योजना में पाइप टेस्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। मेसर्स यूनिवर्सल द्वारा पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं पर अनुस्क्षण एवं संचालन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-02 एवं फेज-03 में कुल तीन फर्मों को पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु नामित किया गया है। जिनके द्वारा कुल 657 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है-

- मेसर्स गायत्री रैमकी (जे०बी०) जनपद सुलतानपुर में फेज 02 के अन्तर्गत 67 राजस्व ग्रामों में 49 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 29.08.2026	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 02.09.2026
1	शिरोपरि जलाशय	49 नग	31 नग	32 नग
2	नलकूप	70 नग	70 नग	70 नग
3	पम्पहाउस	70 नग	67 नग	67 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	70 नग	47 नग	47 नग
5	पाइप लाइन	1065 कि०मी०	1061 कि०मी०	1061 कि०मी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	35859 नग	35258 नग	35258 नग
7	पूर्ण/O&M योजनाओं की संख्या	49 नग	10 नग	10 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	67 ग्राम	55 ग्राम	57 ग्राम
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	67 ग्राम	18 ग्राम	18 ग्राम

मेसर्स गायत्री रैमकी जेवी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अंकित उपाध्याय से जनपद में फर्म द्वारा कार्य की प्रगति के संदर्भ में जानकारी चाही गई जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिनांक 13.08.2026 बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुरूप 04 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 02 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं O&M हेतु फाइल अपलोड करना शेष है। जिस पर डी०पी०एम०-टी०पी०आई० श्री अनिल साह द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पस का कार्य शेष है जिस पर टीम लगी हुई है शेष 02 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में श्री अंकित उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया है कि बैठक में दिये गये समय सीमा दिनांक 13.09.2026 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एवं 80-89 प्रतिशत वाली पाइप पेयजल योजना में से 04 को (90-99) प्रतिशत की श्रेणी में परिवर्तित कर लिया जाएगा।

- मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे०बी०) जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 1260 राजस्व ग्रामों में 482 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 29.08.2026	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 02.09.2026
1	शिरोपरि जलाशय	484 नग	106 नग	106 नग
2	नलकूप	515 नग	514 नग	514 नग
3	पम्पहाउस	515 नग	488 नग	488 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	515 नग	395 नग	395 नग
5	पाइप लाइन	10431 कि०मी०	10371 कि०मी०	10371 कि०मी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	249595 नग	240227 नग	240227 नग
7	पूर्ण/O&M योजनाओं की संख्या	482 नग	32 नग	34 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	1260 ग्राम	237 ग्राम	237 ग्राम
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	1260 ग्राम	95 ग्राम	95 ग्राम

फर्म विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी, नोएडा द्वारा जनपद के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक दिनांक 13.08.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप 32 योजनाओं के सापेक्ष मात्र 02 योजना का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 04 नग उच्च जलाशयों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि 90-99 प्रतिशत में श्रेणी की 85 पाइप पेयजल योजना के सापेक्ष 20 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य माह सितम्बर 2026 में पूर्ण कर लिया जाएगा तथा शेष 65 पाइप पेयजल योजनाओं में से 25 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य माह अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी, महोदय सुलतानपुर द्वारा सभी 65 योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं प्रगति 03 दिवस बाद प्रस्तुत करने का निर्देश फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया गया।

➤ मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रो० प्रा०लि० जनपद सुलतानपुर में फेज-03 के अन्तर्गत 310 राजस्व ग्रामों में 127 नग पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है प्रगति निम्नानुसार है-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 29.08.2026	कार्य पूर्ण की स्थिति दिनांक 02.09.2026
1	शिरोपरि जलाशय	134 नग	126 नग	126 नग
2	नलकूप	179 नग	179 नग	179 नग
3	पम्पहाउस	179 नग	179 नग	179 नग
4	सोलर अधिष्ठापन	179 नग	176 नग	176 नग
5	पाइप लाइन	3082 कि०मी०	3069 कि०मी०	3069 कि०मी०
6	एफ०एच०टी०सी० कनेक्शन	80484 नग	80155 नग	80155 नग
7	पूर्ण/O&M योजनाओं की संख्या	127 नग	93 नग	93 नग
8	जलापूर्ति हो रही ग्रामों की संख्या	310 ग्राम	296 ग्राम	296 ग्राम
9	हर घर जल सर्टिफिकेशन	310 ग्राम	206 ग्राम	206 ग्राम

फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी के प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री हरेन्द्र भाग्यू से कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में की जानकारी चाही गई। जिस पर श्री हरेन्द्र भाग्यू प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि पिछली बैठक 13.08.2026 में दिये गये निर्देश के अनुसार 05 योजनाओं के सापेक्ष 04 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 01 शेष योजना में उच्च जलाशय में उच्च जलाशय हाईड्रोटेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 दिवस में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 90-99 प्रतिशत के श्रेणी की योजनाओं के सापेक्ष 08 योजनाओं का कार्य माह दिसम्बर, 2026 में पूर्ण कर लिया जाएगा।

फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी के प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री हरेन्द्र भाग्यू से एक्सप्रेसवे से प्रभावित योजनाओं में यूपीडा से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्त करने के विषय में पूछा गया, जिस पर प्रोजेक्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु यूपीडा को निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है, जिसके में यूपीडा ने स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया है।

श्री अनिल साह, डी0पी0एम0, फिचनर टी0पी0आई0 को निर्देश दिये गये कि थर्ड पार्टी एजेन्सी की टीम द्वारा विगत एक माह में की गई निरीक्षण की जॉच रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें एवं जिन-जिन योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति की जॉच की गई है उनकी रिपोर्ट भी संकलित कर आगामी बैठक में पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुत करें।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर द्वारा 135 नग पूर्ण योजनाओं को खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी, सुलतानपुर द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक जूनियर इंजीनियर से विकासखण्डवार प्रगति के विषय में जानकारी पूछी गई है। जिसमें समस्त विकासखण्ड अधिकारी के जू0इ0 द्वारा अवगत कराया गया कि कुड़वार में 25 के सापेक्ष 16, दूबेपुर के 31 के सापेक्ष 25, धनपतगंज के 27 के सापेक्ष 22, बल्दीराय के 20 के सापेक्ष 20, लम्मुआ के 3 के सापेक्ष 3, पी0पी0 कमैचा के 06 के सापेक्ष 06, कादीपुर में 2 के सापेक्ष 02, अखण्डनगर में 06 के सापेक्ष 03, दोस्तपुर में 02 के सापेक्ष 02, कूरैमार में 04 के सापेक्ष 04, जयसिंहपुर में 04 के सापेक्ष 0, भदैया में 04 के सापेक्ष 04 एवं करौंदीकला में 02 के सापेक्ष 01 नग स्थलीय निरीक्षण पूर्ण हो चुका है।

जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

1. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया है कि सभी फर्मों से 100% रेस्टोरेशजन् पूर्ण, गावों की सूची मांगी जाए एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर को उस योजना की रोड का फोटोग्राफ एकत्र कर डिजिटल बुकलेट बनाने हेतु निर्देशित करें जिससे वास्तविक स्थित ज्ञात हो सके।
2. फर्म को निर्देश दिये गये कि कार्यस्थलों पर अधिक मैनपावर बढ़ाना सुनिश्चित करें, जिससे निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जा सके।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया है कि हर घर जल प्रमाणित ग्रामों को सूची शीट को अपडेट करायें।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं की प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक है उन योजनाओं को तीनों फर्मों के माध्यम से एक माह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फर्मों द्वारा कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में फर्मों के विरुद्ध अर्धदण्ड लगाने व कॉली सूची में डालने की कार्यवाही करवायें।

5. कार्यदायी फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण है एवं नियमित जलापूर्ति की जा रही व आशिक कार्य शेष है उनको शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजनाओं को अनुस्क्षण एवं संचालन में ले जाना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण व कार्यदायी फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह नियमित रूप से जल गुणवत्ता की जाँच कराये।
7. तीनों फर्मों के प्रोजेक्ट हेड को निर्देशित किया गया कि नेशनल जल जीवन मिशन द्वारा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना एवं बहुल्य ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु जो तिथि निर्धारित की गई है उसी तिथि में योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि भूमि अनुउपलब्धता व भूमि विवाद निस्तारण हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कराये।
9. अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं में UPEIDA से NOC प्राप्त नहीं हुई है उन योजनाओं पर NOC प्राप्त करने हेतु UPEIDA के विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण कराये।
10. अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, सुलतानपुर को निर्देशित किया गया कि मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा जेवी/मेसर्स गायत्री रैम्की जेवी विरुद्ध योजनाओं की धीमी प्रगति पर नोटिस जारी कराये।
11. कार्यदायी फर्मों को पुनः निर्देशित किया गया कि पम्प आपरेटरों की मानदेय समान की जाए एवं समय से निर्गत करना सुनिश्चित करें।

(इन्द्रजीत सिंह)

जिलाधिकारी

सुलतानपुर।

पृ०सं० 6021 / W-30 / 54 दिनांक 30/09/2026

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या कैम्प-बाराबंकी।
5. उपजिलाधिकारी तहसील-सदर/कादीपुर, सुलतानपुर।।
6. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुलतानपुर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, सुलतानपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
10. मेसर्स फिचनर-टी०पी०आई०, सुलतानपुर।
11. डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू० आरवी एसोसिएट्स, सुलतानपुर।
12. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, परि०प्रब०, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिक-गाजा (जे०वी०), सुलतानपुर।
13. श्री हरेन्द्र भाम्बू परि०प्रब०, मेसर्स यू०एम०पी०ई०एस०एल ० सुलतानपुर।
14. श्री अंकित उपाध्याय, परि०प्रब०, मेसर्स गायत्री रैमकी (जे०वी०), सुलतानपुर।

जिलाधिकारी

सुलतानपुर।

Digitally signed by

INDERJIT SINGH

Date: 30-09-2026

00:16:26