

**जल जीवन मिशन सम्बन्धी कार्यों तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की
मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

उपरोक्त विषयक दिनांक 28.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/अभियन्ताओं/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

S.No	Name	Designation	Department
1	श्री नन्द प्रकाश मौर्य	अपर जिलाधिकारी	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मथुरा।
2	श्री दिनेश कुमार,	अधिशारी अभियन्ता,	खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
3	श्री आर०के० सिंह	सहायक अभियन्ता	खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मथुरा।
4	श्री अशोक ठाकुर,,	पी०एम० पैकेज-1	एन०सी०सी० एपको (जे०वी०), मथुरा।
5	श्री बुद्धसेन सिंह	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा।
6	श्री गौरा चंद मौली	पी०एम० पैकेज-2	एन०सी०सी० एपको (जे०वी०), मथुरा।
7	श्री शुभम कुमार	मैनेजर प्लेनिंग	एन०सी०सी० एपको (जे०वी०), मथुरा।
8	श्री निशांत पाल	पी०एम०	जिये इंपरा प्राइवेट लिमिटेड, मथुरा।
9	श्री मोहित सिंह,	जिला समन्वयक,	डी०पी०एम०यू०, मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, मथुरा।
9	श्री अनिल कुमार सिंह	डी०पी०एम०	टी०पी०आई०ए०, फिचनर कंसल्टिंग इंजीनियर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मथुरा।
10	श्री दिनेश मणि त्रिपाठी	डी०पी०एम०	टी०पी०आई०ए०, आरवी एसोसिएट्स, मथुरा।

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिंदुओं एवं आंकड़ों की मुख्य विकास अधिकारी महोदया, द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् हैं:-

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	<50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	>75% Physical Progress	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

बैठक में अधिशारी अभियन्ता, सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बताया गया कि जनपद मथुरा में जल निगम द्वारा किसी भी योजना का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Scheme	Total Villages	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Fuctional	Non Fuctional
1	2	3	4	5
75	77	6	67	4

4

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि "बन्द पेयजल योजनाओं को शीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जाए, जिससे कि आम जन-मानस को पेयजल उपलब्ध हो सकें।"

1. संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अंतर्गत संचालित लगभग 75 योजनाओं की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए।
2. उक्त योजनाओं में तैनात पंप ऑपरेटरों की ग्रामवार सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए।

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress									
Total No of Schemes	Total no of Villages	No of Physical Complete Scheme	No of Village Physical Complete	No of Functional y Completed Schemes	Total No of Village Functional y Completed	No of Physically Not Completed/WIP Schemes	No of Village Not Completed/WIP Schemes	No of functionally Not Completed/WIP Schemes	Total No of Village functionally not Completed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	45	45	45	36	37	0	0	9	9

Table No-1B: में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता/ सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बताया गया कि "जनपद मथुरा के अन्तर्गत रेट्रोफिट पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य वर्ष 2020-21 में पूर्ण किये जा चुके हैं।"

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Table 2 Physical Progress Phase wise													
Slr	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JAM] MCC-APCO JV	2	508	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 508	0 0	2 508	0	208	8
2	[Jal Nigam] GA Infra Private Limited	75	77	73	6 3 64	75 77	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		77	585	73	6 3 64	75 77	0 0	2 508	0 0	2 508	0	208	8

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि -

1. वर्तमान में फ्रंट-1, 4, 6, 11, 10, 9 एवं 8 पर कार्य संचालित है।
2. फ्रंट-10 पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः उक्त फ्रंट पर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ कराया जाए।

14

3. फ्रंट-11 पर कार्य की गति में तेजी लाई जाए तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर, मशीनरी एवं संसाधन उपलब्ध कराकर कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए।
4. फ्रंट-10 एवं फ्रंट-11 में कार्य की गति बढ़ाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त टीममैनपावर का आकलन कर तत्काल उपलब्ध कराया जाए।
5. जिन 40 क्लस्टरों में आंशिक जलापूर्ति दिसम्बर 2026 तक निर्धारित है, उन ग्रामों में सभी बिन्दुओं पर होने वाले कार्य जैसे हाइड्रो टेरिटिंग , सड़क पुनर्वस्थान , गृह जल संयोजन आदि कार्यों को भी पूर्ण किया जाए।
6. भारत सरकार को दिये गये Construction Time Line Plan के अनुसार सभी घटकों पर आवश्यक संसाधनों यथा श्रमिक, मशीनरी एवं मटेरियल इत्यादि की उपलब्धता बढ़ाते हुए कार्य को निर्धारित Time Line के अनुसार पूर्ण कराया जाए।

Table No-2A: Single Village Scheme Physical Progress

Table 2a- <u>Single Village Scheme</u>															
SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages (X)	100% 80% to 99% < 80%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	0	0/0	0/0%	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00	0.00
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	73	73/68	68/95%	5/3/61	73/73	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	73	73/68	68/95%	5/3/61	73/73	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0.00	0.00

Table No- 2A में जल निगम की एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता/ सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बताया गया कि 'जनपद मथुरा के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य वर्ष 2020-21 से पूर्व पूर्ण किये जा चुके हैं।

S. No	Agency Name	Total RWS Disruption (Village)							O&M RWS Disruption (Village)						
		Th eft	Power Electrical Issue	Tallu pump	Road Wind ing	Dorn age Villag e intern al work	Local Repair ing	Tot al	Th eft	Power Electrical Issue	Tallu Pump	Road Wind ing	Dorn age Villag e intern al work	Local Repair ing	Tot al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NCC APCO JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GA Infra Private Limited (Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4



Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता /सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बताया गया कि "वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजना के कार्य निर्माणाधीन है एवं विद्युत संयोजन के कारण बन्द पूर्व निर्मित पेयजल योजना सेही बॉगर पर विद्युत कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वारा बताया गया कि योजना पर कनेक्शन किये जाने से सम्बन्धित प्राक्कलन 01 सप्ताह में जल निगम को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिस पर निर्देश दिये गये कि प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए।"

Table No-4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

S. No	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC- APCO JV (JJM)	588	9	0	0	6	12
2	GA Infra Private Limited (Jal Nigam)	77	72	0	0	64	0
		665	81	0	0	70	12

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता सचिव द्वारा बताया गया कि " वर्तमान में योजना के कार्य निर्माणाधीन है जिस कारण जल अपर्ण/जल आंकलन नहीं किया जा सकता तथा निर्माणाधीन योजना के अंतर्गत शतप्रतिशत सड़क पुर्नस्थापना वाले ग्रामों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु मै0 एन0सी0सी0 एपको जे0वी0 को निर्देश दिये गये है।"

1. रोड रेस्टोरेशन कार्य हेतु एक Micro Plan तैयार किया जाए, जिसमें ग्रामवार एवं कार्यवार विवरण सम्मिलित हो।
2. विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 121 ग्रामों की सूची तैयार की जाए, जिनमें रोड रेस्टोरेशन का कार्य सम्मिलित किया जाना है।

Table No-4A: RPWSS Village Details

S.No	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Dralt	No of Village RPWSS	Rinalized (%)
1	2	3	4	5	6
1	680	665	0	12	97.79%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता /सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, " मथुरा बहुलग्राम पेयजल योजना (पैकेज-1 व 2) की RPWSS ID बनाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं टैबिल के कॉलम सं0 5 मे दिख रहे 15 ग्राम गैर आबाद/नगर निकाय में सम्मिलित हो गये है।"

✓

Table No-5: Components Wise Physical Progress

Sr. No	Components	Physical Progress		
		Target	Achivment	%
1	2	3	4	5
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	208	204/8	98.08
5	पाइप लाइन बिछाने का कार्य (कि०मी०)	5795	4142	71.53
7	घरेलू जल कनेक्शन (FHTC)	294078	98402	33.48
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	726	674	92.84
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क कार्य पूर्ण हो चुका है।	588	12	2.04

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि " भारत सरकार को दिये गये Construction Time Line Plan के अनुसार सभी घटकों पर आवश्यक संसाधनों यथा श्रमिक, मशीनरी एवं मटेरियल इत्यादि की उपलब्धता बढ़ाते हुए कार्य को निर्धारित Time Line के अनुसार पूर्ण कराया जाए "

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)- Automation

S.No	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Interget	Live	Scheme	Interget	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC-APCO JV	2			0		
	Total	2			0		
##	Jal Nigam	75	0	0	0	0	0
	Total	77			0		

Table No-6 की समीक्षा के दौरान अधिशारी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि " वर्तमान में योजना के कार्य निर्माणाधीन है। "

Table No-7 Grievance Redressal System

S.No	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NCC-APCO JV	418	414	4			0
2	Jal Nigam	147	134	13	14	14	0
	Total	565	548	17	14	14	0

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निर्देशित किया गया कि " लम्बित शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाए। "

1. IGRS से प्राप्त शिकायतों के आधार पर आवश्यक रोड रेस्टोरेशन, मरम्मत एवं अन्य सुधारात्मक कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए।

Handwritten signature/initials.

Table No-8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

S.No.	Discription	Total Village	Completed Village	Work Progress in Villages	Completed (%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	17	3	14	18


Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/ईई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अपर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निर्देशित किया गया, जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही जल स्रोत आधारित पेयजल योजना के कार्य प्रगति पर है तथा योजना को माह दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जनपद में Fluoride से प्रभावित ग्रामों में कार्यवाही योजना के पूर्ण होने के पश्चात् ही सम्भव है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्त में निर्देश दिये गये कि कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाएं उपरोक्त बिंदुओं पर समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। विशेष रूप से दिसंबर 2026 तक लक्षित ग्रामों में जलापूर्ति प्रारंभ करने, लीकेज का निस्तारण, Non&Functional योजनाओं को पुनः Functional करने, रोड रेस्टोरेशन पूर्ण करने तथा आवश्यक अतिरिक्त मैनपावर एवं संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

साथ ही, प्रत्येक कार्य की नियमित प्रगति समीक्षा एवं फील्ड स्तर पर स्थलीय सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। संबंधित कार्यों की ग्रामवार/क्लस्टरवार प्रगति रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूर्ण कराते हुए अनुपालन आख्या समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अनुमोदित


(नन्द प्रकाश)
नमामिगंगे ग्रामीण एवं जलापूर्ति
विभाग, मथुरा


अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल
निगम (ग्रामीण) मथुरा

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मथुरा।
3. अपर जिलाधिकारी महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मथुरा।
4. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०)/अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय/अधिशाली अभियन्ता (वि०यॉ०),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इन्जीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०सी०-एपको (जे०वी०) (पैकेज-१ एवं २), मथुरा को इस निर्देश के साथ कि अनुपालन आख्या ०३ दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जिये इंपरा प्राइवेट लिमिटेड, मथुरा इस निर्देश के साथ कि अनुपालन आख्या ०३ दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
8. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० (मेघज टैक्नों, प्रा०लि०) मथुरा।
9. डी०पी०एम० मै० फिचनर कन्सलटिंग इन्जीनियर्स (टी०पी०आई०), आगरा क्लस्टर, मथुरा।
10. डी०पी०एम० मै० आरवी एसोसिएट्स, (टी०पी०आई०), आगरा क्लस्टर, मथुरा।


अधिशाली अभियन्ता