

**“जल जीवन मिशन” कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति-
बहराइच की अध्यक्षता में गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” (DWSM) समिति की दिनांक 08 अक्टूबर 2026, को
शाम 6 :30 बजे आयोजित बैठक की कार्यवृत्त**

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-01 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “जल जीवन मिशन” के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन व उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश संख्या 2211/38-05-2010-20 स्वजल/2010(टी0सी0-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गयी बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- | | |
|--|------------------|
| 1- जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2- मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 3- जिला पंचायत राज अधिकारी | - सदस्य |
| 4- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), बहराइच | - सदस्य सचिव |
| 5- अधिशासी अभियन्ता, मध्याचल विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जनपद बहराइच | |
| 6- डी0पी0एम0यू0 बहराइच समस्त कर्मचारी | |
| 7- डी0टी0एल0, टी0पी0आई0, बहराइच | |
| 8- श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0) | - फर्म प्रतिनिधि |
| 9- श्री हरिभान सिंह, मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-वी0पी0एल0 (जे0वी0) | - फर्म प्रतिनिधि |
| 10- श्री संतोष शुक्ला, मेसर्स बी0टी0एल0 | - फर्म प्रतिनिधि |



1. जल जीवन मिशन फेज-2 फर्म मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 871 ग्रामों में कार्यों के सम्पादन हेतु चयनित किया गया है। 871 ग्रामों हेतु फर्म द्वारा 599 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 17 आवरण अनुबन्ध का गठन किया गया है। 599 नग योजनाओं के सापेक्ष 598 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। 558 नग लक्षित नलकूपों के सापेक्ष वर्तमान तक 557 नग नलकूपों के कार्य पूर्ण कर 234 नग की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। 558 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 546 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ करते हुए 341 नग का कार्य पूर्ण किया गया है, तथा 338321 नग लक्षित एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष दिनांक 08-10-2026 तक 331080 नग गृह संयोजन की रिपोर्ट दी गई है।

601 नग लक्षित पम्प हाउस के सापेक्ष वर्तमान तक 575 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 7983.00 कि०मी० प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 7826.00 किलो मीटर का कार्य कराया गया है। और रोड़ पुनःनिर्माण कार्य 1363608.4 मीटर के सापेक्ष 1147172.3 मीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजनाओं में शिरोपरि जलाशय पूर्ण होने के उपरान्त नियमित जलापूर्ति के लिए निर्देशित किया गया तथा समस्त कार्यों की प्रगति हेतु मानव दक्षता और संसाधन की उपलब्धता बढ़ाते हुए कार्यों को निर्धारित समयावधि में निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एल० (जे०वी०))

2- जल जीवन मिशन फेज-5 फर्म मेसर्स जी०ए०इन्फ्रा-वी०पी०एल० (जे०वी०)

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स जी०ए०इन्फ्रा-वी०पी०एल० (जे०वी०) द्वारा 209 ग्रामों हेतु फर्म द्वारा 162 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु गठन किया गया है। 162 नग योजनाओं के सापेक्ष 161 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। 174 नग लक्षित नलकूपों के सापेक्ष वर्तमान तक 171 नग नलकूपों के कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 172 नग प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक 45 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 87613 नग लक्षित एफ०एच०टी०सी० के सापेक्ष दिनांक 08 अक्टूबर 2026 तक 86113 नग गृह संयोजन की रिपोर्ट दी गई है। 1883.00 कि०मी० प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष वर्तमान तक 1735.00 कि०मी० तक कार्य कराया गया है। और रोड़ पुनःनिर्माण कार्य 474998.48 मीटर के सापेक्ष 393201.87 मीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 174 नग लक्षित पम्प हाउस के सापेक्ष वर्तमान तक 159 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(कार्यवाही-फर्म वी०पी०एल०/अधिशाली अभियन्ता)

3- जल जीवन मिशन फर्म मेसर्स वी०टी०एल०

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मेसर्स वी०टी०एल० 192 योजनाओं के सापेक्ष 49 योजना संचालित है जिसकी समीक्षा की गयी। साथ ही संस्था को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में लक्षित एफ०एच०टी०सी० के सापेक्ष अवशेष एफ०एच०टी०सी० की सूचना के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-फर्म वी०टी०एल०/अधिशाली अभियन्ता)

❖ बैठक में विन्दुवार अन्य निर्देश दिये गये:-

- 1- निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं में विद्युत समस्याओं का समयबद्ध (जैसे ट्रांसफार्मर, मीटर, पोल स्थानान्तरण, लो-वोल्टेज) निस्तारण करें जिससे पेयजल परियोजना को सुचारु रूप से क्रियाशील किया जा सके। और नयी परियोजनाओं में विद्युत कनेक्शन के कार्य को वरीयता दिया जाये। और 10 दिवस में कार्यों को पूरा किया जाए। तथा इस हेतु विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।
- 2- जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कार्यदायी संस्था पी०एन०सी० को अवशेष पेयजल परियोजनाओं में मानव दक्षता और संसाधन बढ़ाते हुए शिरोपरि जलाशय को निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करें।
- 3- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी मेसर्स पी०एन०सी० को निर्देशित किया गया है कि जल सेवा आंकलन, जल अर्पण, हर घर जल, जल सारथी ऐप, कमिशनिंग के कार्यों को अति शीघ्र पूरा करें।
- 4- जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा रोड़ पुनःनिर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करें।
- 5- जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि टी०पी०आई० संस्थाओं के पेयजल परियोजना से सम्बन्धित सभी (ओ०एच०टी०, पम्प हाउस, कैम्पस आदि) का भौतिक सत्यापन करें।
- 6- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी०एम०जे०वी०के०) पूर्व नाम एम०एस०डी०पी० के अन्तर्गत आने वाली 09 परियोजनाओं का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के देखरेख में कार्यदायी संस्था सी०एल०डी०एफ० द्वारा कार्य कराया गया है। जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराते हुए हस्तगत की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
- 7- बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में 40 टीमें बनाकर रोड़ पुनःनिर्माण कार्यों की समीक्षा करें यदि कहीं कोई कमी पायी जाती है तो आवश्यक कार्यवाही करें।

- 8- बैठक में निर्देशित किया गया मेसर्स पी0एन0सी0 अपनी पेयजल परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करायें जिससे समयबद्धता से कार्य सम्पन्न हो सके।
- 9- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी मेसर्स पी0एन0सी0 को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान तक Zn/AI के कुल 222 नग शिरोपरि जलाशय में से मात्र 28 पूर्ण कराए गए हैं और प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण फर्म पर L.D. लगाए जाने हेतु पत्र SWSM प्रेषित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- 10- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी मेसर्स वी0पी0एल0 को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान तक Zn/AI के कुल 94 नग शिरोपरि जलाशय में से मात्र 07 पूर्ण कराए गए हैं और प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
- 11- बैठक में निर्देशित किया गया आई0जी0आर0एस0 किसी रूप में डिफाल्ट ना होने पाये और उसका निस्तारण समयबद्ध से किया जाये।
- 12- पाइप पेयजल योजना की वितरण प्रणाली को अन्य विभाग द्वारा (पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग) क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि P.W.D. को भी इस बैठक में प्रतिभाग कराया जाए।
- 13- जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि वाटर टेस्टिंग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में एफ0टी0के0 महिलाओं के माध्यम से काराया जाए और जल कि गुवत्ता का नियमित जाँच कराई जाए और एफ0टी0के0 टेस्टिंग की प्रगति में सुधार किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त सभी को निर्देशित किया गया कि “जल जीवन मिशन” योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, जिन ग्रामों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनके निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और जल जीवन मिशन कार्यक्रम में संचालित सभी कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए यदि कार्यों के प्रति शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।


(सूरज वर्मा)

अधिकासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
बहराइच।

पृष्ठांकन:- 1332 /जल जीवन मिशन/जि0पे0स्व0मि0-बैठक/कार्य- 7/ 45 /तद् दिनांक:- 12 अक्टूबर, 2026
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी – बहराइच।
5. मुख्य विकास अधिकारी – बहराइच।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी – बहराइच।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी – बहराइच।
8. अधिकासी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जनपद-बहराइच।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी-बहराइच।
10. टी0पी0आई0डी0पी0एम0यू0 बहराइच।
11. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (फर्म) को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।


(सूरज वर्मा)

अधिकासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
बहराइच।