

जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 07.10.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 07.10.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी कानपुर नगर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी व फर्म के प्रतिनिधि उपस्थिति रहे:-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग का नाम
1	श्री महेन्द्र सिंह तंवर	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कानपुर नगर।	प्रशासनिक विभाग
2	श्री अभिनव जे जैन	मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कानपुर नगर।	प्रशासनिक विभाग
3	श्री संदेश सिंह तोमर	अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कानपुर नगर।	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4	श्री सतीश चन्द्र	सहायक अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5	श्री नसीम अहमद	अवर अभियन्ता	उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
6	श्री देवेश दुबे	जिला समन्वयक	डी०पी०एम०यू०
7	श्री मानधाता सिंह	डी०पी०एम०	टी०पी०आई० (बी०एल०जी०)
8	श्री असिफ	डी०पी०एम०(O&M)	टी०पी०आई० (बी०एल०जी०)
9	श्री रामसरन सिंह	प्रोजेक्टर मैनेजर	मै० वी०एस०ए०, हैदराबाद।
10	श्री संदीप शुक्ला	प्रोजेक्टर मैनेजर	मै० वी०टी०एल०-गाजा, नोएडा
11	श्री अजय	प्रोजेक्टर मैनेजर	मै० एवरेस्ट इन्फ्रा, हैदराबाद।
12	श्री जमील अहमद	प्रोजेक्टर मैनेजर	मै० वी०टी०एल०-गाजा, नोएडा
13	श्री सांतनू श्रीवास्तव	जिला सूचना अधिकारी	जिला सूचना विभाग, कानपुर नगर।



बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आकड़ों जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा कर गई जो निम्नवत्:-

Table No 01 Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress.

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

Table No 01 अधिसासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्कीमें जल निगम की पुरानी स्कीमे है जिसमें कोई Under Construction का काम नहीं कराया जा रहा है।

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
77	93	8	79	6

Table No-1A के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षध (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 एवरेस्ट इन्फ्रा को निर्देशित किया गया है कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 01 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partially Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partially Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table No. 1B Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Complete d Scheme	Total No of Village Physically Complete d	No of Financially Complete d Scheme	Total No of Village Financially Complete d	No of Physically Not Complete d /WIP Schemes	Total No of Village Not Complete d /WIP	No of Financially Not Complete d /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Complete d /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	79	56	79	48	71	0	0	8	9

Table No. 1B अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी रेट्रोफिटिंग योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

Table No. 2: Physical Progress Phase wise

no	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Scheme s Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Scheme s Villages		Requi red OHT	Com plete d OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	[JJM] Vindhya-GAJA (JV)	309	612	358	256 27 75	60 101	151 331	98 184	116 217	86 160	2	291	109
2	[JJM] VSA	116	203	143	81 4 58	44 70	58 115	14 19	7 10	9 10	1	116	107
3	[Jal Nigam] M/s Everest Infra -NRC JV	77	93	87	8 0 79	77 93	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		502	908	588	345 31 212	181 264	209 446	112 203	123 227	95 170	3	407	216

Table No.2: में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्मों को निर्देशित किया गया कि:-

1. प्रोजेक्ट मैनेजर श्री संदीप शुक्ला(मै0 वी०टी०एल०-गाजा) द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित जलापूर्ति वाले गावों की संख्या बढ़ायी जाये तथा जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें शत-प्रतिशत जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाये।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर श्री रामसरन(मै० वी०एस०ए०) द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में नियमित जलापूर्ति वाले गावों की संख्या बढ़ायी जाये तथा जिन ग्रामों में शतप्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें शत-प्रतिशत जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाये।

4

Table No. 2A: Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Scheme s Villages	Scheme s Villages	Direct Pumpin g Scheme s Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Comple ted OHT	Esti mate d Cost	Expen diture
					90% to 99 %										
1	SINGL E VILLA GE SCHE ME (JJM)	186	186 48	120 65%	83 3 34	52 52	80 80	54 54	55 55	44 44	0	174	94	5546 7.68	42483. 82
2	SINGL E VILLA GE SCHE ME (Jal Nigam)	65	65 64	61 94%	7 0 54	65 65	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	251	251 112	181 72%	90 3 88	117 117	80 80	54 54	55 55	44 44	0	174	94	5546 7.68	42483. 82

Table No. 2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि CIRP Time Line के अनुसार जनपद में सभी एकल ग्राम पेयजल योजना को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.12.2027 है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये।

Table No. 03 : RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Vindhya-GAJA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	M/s Everest Infra -NRC JV(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कारणों से बाधित नियमित जलापूर्ति वाले विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये तत्काल मरम्मत कराकर जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Table No. 04 : Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan		Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
				Panchayat	Village		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vindhya-GAJA (JV)(JJM)	612	124	73	107	103	555
2	VSA(JJM)	203	51	40	56	47	183
3	M/s Everest Infra -NRC JV(Jal Nigam)	93	92	9	9	82	0
	Total	908	267	122	172	232	738

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शत प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है एवं हर घर जल रिपोर्टेड की श्रेणी में है, उनका साप्ताहिक प्लान बनाते हुए खुली बैठक करा कर जल अर्पण एवं हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

Table No-4A: RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	912	877	20	15	96.16%

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों के RPWSS ID से सम्बन्धित कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

Table No-05 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	467	464	99.36
2	पंप हाउस	467	459	98.29
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	467	328	70.24
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	407	403/216	99.02
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	4395	4356	99.11
6	सौर ऊर्जा प्लांट	416	408	98.08
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	304114	298252	98.07
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1946	1896	97.43
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	815	738	90.55
11	कमीशनिंग गाँव	815	581	71.29
12	नियमित जल आपूर्ति	815	501	61.47

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि:-

1. जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्मों को दिये गये।
2. पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को हाइड्रो टेस्टिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य पूरे होने के तत्काल बाद पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता के अनुसार एचडीडी मशीन का अधिक उपयोग करने को कहा गया, ताकि पाइपलाइन बिछाने के दौरान आमजन एवं ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो।

Table No-06 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vindhya-GAJA (JV)	309	94	43	60	56	25
2	VSA	116	57	38	44	39	29
Total		425	151	81	104	95	54
1	Jal Nigam	77	0	0	0	0	0
Total		502	151	81	104	95	54

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)&Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्मों को Integrated सभी योजनो को Live करने हेतु एवं उसके सभी अवयवो को क्रियाशील करने हेतु निर्देशित किया गया कि -

1. जो पेयजल योजनायें ओ०एण्ड एम० में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2. जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live करना सुनिश्चित करें।

Table No-07 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vindhya-GAJA (JV)	760	724	36	174	170	4
2	VSA	301	293	8	101	94	7
3	M/s Everest Infra -NRC JV(Jal Nigam)	234	230	4			0
Total		1295	1247	48	275	264	11

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 48 शिकायतों का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table No-08 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	19	17	2	89

Table No-8 में आर्सेनिक/फ्लोराइड/जेई/एई से प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया 01 ग्राम गैर-आबाद जिसे पोर्टल से हटाने हेतु मुख्यालय को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है तथा 01 ग्राम में मर्जिंग इश्यू है, जिसके कारण योजना में कार्य प्रभावित है।

अन्य बिन्दु:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी है उन योजनाओं में खुली बैठक कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात ही योजना में जल अर्पण कार्यक्रम कराया जाये एवं योजना को O&M में ले जाया जायें।

(कार्यवाही- मै० वी०टी०एल एवं मै० वी०एस०ए०)

- 2- श्री संदीप शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वी०टी०एल० द्वारा अवगत कराया गया कि 40 योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं एवं श्री रामशरण, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वी०एस०ए० द्वारा अवगत कराया गया कि 44 योजनायें पूर्ण कर ली गई हैं। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त पूर्ण योजनाओं में आंगनवाडी, सरकारी स्कूलों एवं अन्य सरकारी भवनों, जीरो पॉवर्टी के लाभार्थियों में शत-प्रतिशत नल जल कनेक्शन का अपने स्तर से ठीम गठित करा कर सत्यापन कराया जाये।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण))

- 3- श्री मानघाता सिंह (DPM- TPI) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मै० वी०टी०एल को 171 NC तथा मै० वी०एस०ए० को 88 NC दिया गया था अब तक 171 NC के सापेक्ष 160 NC तथा 88 NC के सापेक्ष 83 NC Close की गई। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि टी०पी०आई० द्वारा निर्गत एन०सी० के



सपेक्ष फर्म द्वारा लिये गये ए०टी०आर० (Action Taken Report) का परीक्षण अपने स्तर से टीम गठित कर करा लिया जाये।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

- 4- जिलाधिकारी महोदय ने प्रत्येक योजना में निर्मित ओवरहेड टैंक की निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हाइड्रोटेस्टिंग कराने के उपरान्त ही पेयजल आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में श्री मानधाता सिंह (DPM- TPI) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 49 ओ०एच०टी० की हाइड्रोटेस्टिंग पूर्ण की जा चुकी है और अक्टूबर-2026 में 10 ओ०एच०टी० की हाइड्रोटेस्टिंग पूर्ण की जायेगी।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/डी०पी०एम० टी०पी०आई०)

- 5- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सुरक्षित पेयजल हेतु निर्धारित मात्रा में क्लोरिनेशन, नियमित अंतराल पर पानी के नमूनों की जाँच तथा एफ०टी०के० प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से भी जल गुणवत्ता परीक्षण कराये। अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि wqmis portal पर लक्ष्य 91200 के सापेक्ष 52234 (लगभग 57%) तक महिलाओं द्वारा जल जाँच नमूने अबतक पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/डी०सी० डी०पी०एम०यू०)

- 6- जिलाधिकारी महोदय ने प्रत्येक योजना की प्रगति नियमित रूप से जे०जे०एम० पोर्टल पर अपडेट करने, प्रत्येक योजना के सूचना पट पर अधतन जानकारी अंकित कराने तथा जल जीवन मिशन बैठकों के कार्यवृत्त पोर्टल पर समय से अपलोड कराने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही- अधि०अभि०, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)/सम्बन्धित फर्म)

- 7- जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को हाइड्रो टेस्टिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य पूरे होने के तत्काल बाद पुर्नस्थापित करने के निर्देश दिए गए। आवश्यकता के अनुसार एच०डी०डी० मशीन का अधिक उपयोग करने को कहा गया, ताकि पाइपलाइन बिछाने के दौरान आमजन एवं ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो। अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क पुर्नस्थापना का कार्य 01 Oct से 10 Nov- 2026 तक पूर्ण किये जाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाये एवं यह सत्यापन करा लिया जाये कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पंचायत निधि द्वारा तो नहीं कराया गया गया है।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी/डी०पी०आर०ओ०/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

- 8- स्काडा आटोमेशन की समीक्षा करने पर पाया गया कि केवल पम्प का Status Live ON/OFF प्रदर्शित हो रहा है, जबकि pH Level, OHT Level, Turbidity, Residual Chlorine एवं Flowmeter की रीडिंग प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व उक्त कमियों को ठीक करा लिया जाये।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) (वि०-यों०/सम्बन्धित फर्म)

- 9- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनप्रतिनिधियों, सोशल मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया से आई शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए एवं पूर्व में प्राप्त शिकायतों का ATR (Action Taken Report) अगली मीटिंग में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- जिला सूचना अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

10. अधिशासी अभियंता ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके कम में जिलाधिकारी महोदय ने उपजिलाधिकारी सदर से समन्वय स्थापित करके भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही- अधि०अभि०,उ०प्र०जलनिगम(ग्रामीण)/उपजिलाधिकारी सदर)

11. अधिशासी अभियंता ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में 09 Merging Issue है। (1. kudari champatpur & Daheli ujar 2- Samuhi & Aswarmau 3- Akabarpur Jhawaiya & Agapur 4- Barauli & Bamburaha 5- Amauli & Dhuroo 6- Sanchitpur & Kakrahiya 7- Gauri lakkha & Bhagwantpur 8- Bharu bajpur & Shahpur Majhawan 9- Kakupur rabban & Sikanpur shivrajpur) जिसमें ग्राम प्रधानों द्वारा अपनी पंचायत में पानी की टंकी की मांग कर रहे हैं। इस वजह से अपने ग्राम पंचायत में कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य विकास अधिकारी से पंचायती राज अधिकारी से समन्वय करके इसका निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देश दिये।

(कार्यवाही-मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायती राज अधिकारी/अधि०अभि०,उ०प्र०जलनिगम (ग्रामीण)

अंत में सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
कानपुर नगर

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कानपुर नगर

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कानपुर नगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर नगर।

पत्रांक-4261/W-13/670

दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कानपुर नगर।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कानपुर नगर।
5. जिला पंचायतराज अधिकारी, कानपुर नगर।
6. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर नगर।
7. अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर नगर।
8. मै० वी०एस०ए०-एस०एम०सी०, हैदराबाद।
9. मै० विंध्य टेलीलिन्क्स-गाजा प्रा० लि०, नोएडा।
10. मै एक्सेस्ट इंफ्रा, हैदराबाद।
11. टी०पी०आई० हेतु नामित एजेन्सी।
12. डी०पी०एम०यू०, कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
कानपुर नगर