

जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01-09-2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 01.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी व फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

| क्र० सं० | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम                         | विभाग का नाम                           |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | श्री मोहित कुमार        | सचिव / अधिशासी अभियन्ता       | उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस        |
| 2        | श्री चन्द्रपाल सिंह     | सहायक अभियन्ता                | उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस        |
| 3        | श्री विकास वर्मा        | सहायक अभियन्ता (S.W.S.M)      | उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस        |
| 4        | श्री सौरव सिंह          | जूनियर इंजीनियर (E&M/S.W.S.M) | उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा         |
| 5        | श्री दिनेश बन्सोड       | उप परियोजना प्रबन्धक          | मेसर्स आरवी एसोसिएट टी०पी०आई०          |
| 6        | श्री दिलशाद खान         | जिला समन्वयक                  | डी०पी०एम०यू०, हाथरस                    |
| 7        | श्री योगेन्द्र सिंह     | परियोजना प्रबन्धक             | मै० आयन एक्सचेन्ज इं०लि०, मुंबई        |
| 8        | श्री अनिल कुमार         | ए०जी०एम०                      | मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल०-रामकी(J.V)      |
| 9        | श्री अरविन्द कुमार      | परियोजना प्रबन्धक             | मै० प्रवीन इलेक्ट्रीकल प्रा०लि०, मुंबई |

बैठक के समय JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:

**Table 1 - Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress**

| Schemes | Villages | < 50% Physical Progress | 51-75% Physical Progress | > 75% Physical Progress | Financially Completed Scheme |
|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1       | 2        | 3                       | 4                        | 5                       | 6                            |
| 0       | 0        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                            |

**Table 1 Observations**

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया जनपद में जल निगम की सभी योजनाएं पूर्ण हैं।

**Table 1A - Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress**

| Total Schemes | Total Village | RWS Village Status |                      |                |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
|               |               | Fully Functional   | Partially Functional | Non Functional |
| 1             | 2             | 3                  | 4                    | 5              |
| 0             | 0             | 0                  | 0                    | 0              |

**Table 1A Observations**

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी (जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित) द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 12 राजस्व ग्राम (10 पेयजल योजना) को 01 सप्ताह के अन्तर्गत संचालित कराते हुए पेयजल

आपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं द्वारा आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन योजनाओं को शीघ्र पूर्णतः संचालित योजनाओं की श्रेणी में लाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

**Table 1B - Jal Nigam Retrofit Scheme Progress**

| Total No of Schemes | Total No of Village | No of Physically Completed Scheme | Total No of Village Physically Completed | No of Financially Completed Scheme | Total No of Village Financially Completed | No of Physically Not Completed /WIP Schemes | Total No of Village Not Completed /WIP | No of Financially Not Completed /WIP Schemes | Total No of Village financially Not Completed /WIP |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                   | 2                   | 3                                 | 4                                        | 5                                  | 6                                         | 7                                           | 8                                      | 9                                            | 10                                                 |
| 36                  | 42                  | 36                                | 42                                       | 14                                 | 15                                        | 0                                           | 0                                      | 22                                           | 27                                                 |

**Table 1B Observations**

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी (जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित) द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 22 योजनाओं को वित्तीय रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) हाथरस द्वारा अवगत कराया गया की उक्त 22 नग योजनाओं के वित्तीय रूप से पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं।

**Table 2 - Physical Progress Phase wise**

| Sno | Agency Name                 | Total Schemes | Total Villages | RWS Villages       |                       | Work Completed       |                          | Work in Progress |                                 |                         |              | villages in O&M but not RWS | OHT           |  |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|--|
|     |                             |               |                | Total RWS Villages | 100% 50% to 99% + 10% | O&M Schemes Villages | Not Run Schemes Villages | schemes Villages | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages | Required OHT |                             | Completed OHT |  |
| 1   | 2                           | 3             | 4              | 5                  | 6                     | 7                    | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12           | 13                          | 14            |  |
| 1   | [JJA] BCCPI-Ramky (JV)      | 252           | 434            | 187                | 55<br>43<br>14        | 24<br>10             | 63<br>63                 | 185<br>155       | 68<br>64                        | 100<br>278              | 0            | 252                         | 121           |  |
| 2   | [JJA] JON EXCHANGE          | 28            | 104            | 65                 | 1<br>12<br>52         | 1<br>2               | 4<br>2                   | 25<br>103        | 8<br>14                         | 21<br>47                | 0            | 0                           | 29            |  |
| 3   | [JJA] Pravin Electrical PVT | 10            | 48             | 34                 | 0<br>0<br>34          | 0<br>0               | 0<br>0                   | 0<br>0           | 0<br>0                          | 0<br>0                  | 0            | 0                           | 0             |  |
|     | Total                       | 290           | 646            | 296                | 66<br>75<br>107       | 43<br>50             | 47<br>67                 | 210<br>458       | 76<br>78                        | 121<br>325              | 0            | 252                         | 150           |  |

**Table 2 Observations**

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी (जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित) द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं फर्मों को निर्देशित किया गया कि-

1. जिन 22 योजनाओं पर अनुरक्षण एवं संचाल का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है उन योजनाओं को अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं टी0पी0आई0 द्वारा भौतिक निरीक्षण कर जांच आख्या दो दिवस में प्रस्तुत करें।
2. कॉलम 8 पर प्रदर्शित ट्रायल एण्ड रन श्रेणी की योजनाओं को ट्रायल एण्ड रन पूर्ण करते हुए अनुरक्षण एवं संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।
3. कॉलम 14 पर प्रदर्शित जिन योजनाओं पर शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है उन योजनाओं को ट्रायल एण्ड रन श्रेणी में सम्मिलित किया जाये।

**Table 2A - Single Village Scheme Physical Progress**

| SNO | Type                              | Total Schemes | Total Villages Certified Village | RWS Villages       |                       | Work Completed       |                            | Work In Progress |                                 |                         | Villages In O&M but not RWS/No Disruption | OHT          |               | Financial Details (Lakh) |             |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|
|     |                                   |               |                                  | Total RWS Villages | 102% 99% to 99% < 90% | O&M Schemes Villages | Total Run Schemes Villages | Schemes Villages | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages |                                           | Required OHT | Completed OHT | Estimated Cost           | Expenditure |
| 1   | 2                                 | 3             | 4                                | 5                  | 6                     | 7                    | 8                          | 9                | 10                              | 11                      | 12                                        | 13           | 14            | 15                       | 16          |
| 1   | SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)       | 104           | 104                              | 52                 | 11                    | 9                    | 17                         | 78               | 11                              | 53                      | 0                                         | 124          | 40            | 299/95                   | 8634.33     |
| 2   | SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam) | 33            | 33                               | 25                 | 0                     | 33                   | 0                          | 1                | 0                               | 0                       | 0                                         | 0            | 0             | 900                      | 0.00        |
|     | Total                             | 137           | 137                              | 75                 | 11                    | 42                   | 17                         | 79               | 11                              | 53                      | 0                                         | 124          | 40            | 299/95                   | 8634.33     |

**Table 2A Observations**

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि CIRP Time Line के अनुसार जनपद में सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.03.2027 है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये।

**Table 3 - RWS disruption (Village)**

| SNO | Agency name                       | Total RWS disruption (Village) |                        |            |               |                               |                 |       | O&M RWS disruption (Village) |                        |            |               |                               |                 |       |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|------------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|     |                                   | Theft                          | Power Electrical Issue | Tufts Pump | Road widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total | Theft                        | Power Electrical Issue | Tufts Pump | Road widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total |
| 1   | 2                                 | 3                              | 4                      | 5          | 6             | 7                             | 8               | 9     | 10                           | 11                     | 12         | 13            | 14                            | 15              | 16    |
| 1   | BGCCPL-Ramky (JV)                 | 0                              | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                            | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 2   | ION EXCHANGE                      | 0                              | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                            | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 3   | Pravin Electrical PVT (Jal Nigam) | 0                              | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                            | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
|     | Total                             | 0                              | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                            | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |

**Table 3 Observations**

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जलापूर्ति व्यवधान वर्तमान में किसी भी योजना पर नहीं है।

**Table 4 - Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration**

| SNO | Agency name                       | Villages | Certification | Jal Arpan |         | Jal Aklan | 100% Road restoration villages |
|-----|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|
|     |                                   |          |               | Panchayat | Village |           |                                |
| 1   | 2                                 | 3        | 4             | 5         | 6       | 7         | 8                              |
| 1   | BGCCPL-Ramky (JV) (JNM)           | 405      | 19            | 28        | 47      | 5         | 147                            |
| 2   | ION EXCHANGE (JNP)                | 64       | 9             | 4         | 0       | 0         | 15                             |
| 3   | Pravin Electrical PVT (Jal Nigam) | 48       | 48            | 32        | 14      | 27        | 0                              |
|     | Total                             | 517      | 76            | 64        | 61      | 32        | 162                            |

**Table 4 Observations**

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति काफी कम है, जिसे बढ़ाते हुए Operation & Maintenance (O&M) में सम्मिलित योजनाओं के सभी राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण करते हुए जल अर्पण सुनिश्चित करें।

**Table 4A - RPWSS Village Details**

| SNo. | Total No of Villages | No of Villages Where RPWSS Finalized | No of Villages Where RPWSS In Draft | No of Village RPWSS not Started | Finalized(%) |
|------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1    | 2                    | 3                                    | 4                                   | 5                               | 6            |
| 1    | 60                   | 60                                   | 0                                   | 1                               | 99.0%        |

**Table 4A Observations**

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी ग्रामों की RPWSS ID बना ली गयी है। शेष 01 नगरीय की श्रेणी में है।

**Table 5 - Components Wise Physical Progress**

| Sr.No. | Components                                            | Physical Progress |             |       |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|
|        |                                                       | Target            | Achievement | %     |
| 1      | 2                                                     | 3                 | 4           | 5     |
| 1      | कुदरेती                                               | 430               | 442         | 95.7% |
| 2      | रेप ड्रज                                              | 490               | 429         | 87.5% |
| 3      | कनेक्शन/करम पगाली                                     | 450               | 292         | 64.9% |
| 4      | ओवरड्राई टैंक (OHT)                                   | 286               | 125/281     | 43.7% |
| 5      | वाइपलाइन विद्युत का कवर्ड (कि.मी.)                    | 2488              | 1124        | 45.2% |
| 6      | होस्ट ड्राई प्लान                                     | 754               | 471         | 62.4% |
| 7      | ग्रोउ जल कनेक्शन (HRC)                                | 1113886           | 200002      | 18.0% |
| 8      | हड़क नदरालत का कवर्ड (KM)                             | 1462              | 1023        | 69.9% |
| 9      | 8 नोट गाँ 100% सड़क नदरालत का कवर्ड पूर्ण हो चुका है। | 631               | 477         | 75.6% |
| 10     | हमीहजिन नोट                                           | 600               | 286         | 47.7% |
| 11     | सिपलित जल उपरुति                                      | 600               | 341         | 56.8% |

**Table 5 Observations**

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अन्य घटकों की तुलना में कमिशनिंग ग्राम व नियमित जलापूर्ति ग्रामों की प्रगति कम है। जिसे बढ़ाना सुनिश्चित करें।

**Table 6 - Unified Command and Control System (UCCS)-Automation**

| SNo. | Agency Name     | Total  |            |      | O&M    |            |      |
|------|-----------------|--------|------------|------|--------|------------|------|
|      |                 | Scheme | Integrated | Live | Scheme | Integrated | Live |
| 1    | 2               | 3      | 4          | 5    | 6      | 7          | 8    |
| 1    | BCCCL-Bamkyl JV | 252    | 40         | 37   | 24     | 24         | 22   |
| 2    | TG&T (H&M)      | 78     | 8          | 4    | 0      |            |      |
|      | Total           | 284    | 48         | 41   | 24     | 24         | 22   |
| 3    | Jal Nigam       | 75     | 3          | 0    | 3      | 0          | 0    |
|      | Total           | 359    | 51         | 41   | 27     | 24         | 22   |



**Table 7 - Grievance Redressal System**

### Table 7 Observations

Table 8 - भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

### Table 8 Observations

Table 9 - Water Quality



### Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में पेयजल कन्टामिनेशन की कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है।

### Other Instructions

#### CIRP Status

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी योजनाएँ CIRP टाइम लाइन के अन्तर्गत ही पूर्ण की जाये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सभी योजनाएँ CIRP TIME LINE के अन्तर्गत ही प्रगति पर है। तथा टाइम लाइन में ही पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

#### Additional CIRP Notes

Null

#### Land Availability / Issues

#### Chlorination Details

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में लक्षित 464 नग, क्लोरीनेशन प्लांट के सापेक्ष 140 नग, क्लोरीनेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया जा चुका है एवं क्लोरीनेशन के उपरान्त ही जलापूर्ति की जा रही है।

#### Other Issue-Related Instructions

बैठक में अधिशासी अभियन्ता(ग्रा0) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15-06-2026 को श्री सी0आर0 पाटिल, मा0 केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय, भारत सरकार की अध्यक्षता में जनपद आगरा,फिरोजाबाद एवं मथुरा में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मा0 राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन ,डेयरी एवं पंचायती राज, भारत सरकार, श्री एस0पी0सिंह बघेल द्वारा जनपद एटा के कुछ गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों हेतु सतही स्रोत आधारित पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की गयी।

जिसके उपरान्त दिनांक 16-06-2026 को अपर मुख्य सचिव महोदय, की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि जनपद एटा, कासगंज, एवं हाथरस के गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराते हुए मिशन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये, जिससे क्रम में दिनांक 06-08-2026 को मिशन कार्यालय में उपरोक्त पी0एफ0आर0 का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें अधिशासी निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सतही स्रोत आधारित प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अनुमोदित कराते हुए मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

**बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।**

मुख्य विकास अधिकारी/ उपाध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
हाथरस।

## कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस ।

पत्रांक:

2180

बैक (लीट) डी.डी.

94

दिनांक: 6/19/2026

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
3. जिला विकास अधिकारी, हाथरस।
4. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
9. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, हाथरस।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, हाथरस।
11. खण्डान्तर्गत समस्त जूनियर इंजीनियर / सहायक अभियन्ता, हाथरस।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना एवं अनश्रवण इकाई, हाथरस।
13. उप परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई०, (निर्माण), मैसर्स आरवी एसोसिएट हाथरस।
14. टीम लीडर, टी०पी०आई० (ओ० एण्ड एम०) मैसर्स आरवी एसोसिएट हाथरस।
15. परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- आयन एक्सचेंज इण्डिया लि०, हाथरस।
16. डी०जी०एम०, मैसर्स- बी०जी०सी०सी०पी०एल०रामकी (जे०वी०), हाथरस।
17. परियोजना प्रबन्धक, मैसर्स- प्रवीन इलेक्ट्रीकल प्रा०लि०, हाथरस।

मुख्य विकास अधिकारी / उपस्थित  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
हाथरस।