

**शासनादेश संख्या-33/2026/1553/छिहत्तर-1-2026 (CN2027542), दिनांक
21.07.2026 का संलग्नक ।**

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:

S.No	Name	Designation	Department
1	श्री गौरव सिंह सोगरवाल	अध्यक्ष (DWSM)	राजस्व विभाग
2	श्री महेन्द्र कुमार सिंह	उपाध्यक्ष (DWSM)	ग्राम्य विकास विभाग
3	श्री प्रदीप कुमार कन्नौजिया	सचिव (DWSM)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
4	श्री अभिषेक मौर्या	सहायक अभियन्ता	"
5	श्री अमित मिश्रा	खण्ड विकास अधिकारी-नौतनवां	ग्राम्य विकास विभाग
6	श्री मृत्युंजय यादव	खण्ड विकास अधिकारी-लक्ष्मीपुर	"
7	श्रीमती माधुरी देवी	खण्ड विकास अधिकारी-धानी	"
8	श्री राजकुमार	खण्ड विकास अधिकारी- बृजमनगंज, फरेन्दा	"
9	श्री संतोष यादव	खण्ड विकास अधिकारी- निचलौल	"
10	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	जूनियर इंजीनियर	"
11	श्री मुनेन्द्र कुमार	जूनियर इंजीनियर (SWSM)	"
12	श्री दयाशंकर पाठक	DC DPMU	Nippon Koei
13	श्री एम0के0 श्रीवास्तव	ISA Coordinate	Nippon Koei
14	श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव	DPM	Medhaj Techno
15	श्री जितेन्द्र प्रसाद	DTL O&M	"
16	श्री सागर गौतम	Engineer	"
17	श्री पंकज कुमार यादव	Engineer	"
18	श्री अभिषेक मिश्रा	Engineer	"
19	श्री रमेश कुमार निषाद	E&M Engineer	"
20	श्री संजीव कुमार सिन्हां	Engineer	
21	श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती	Project Manager	M/s. JMC Project (JV)
22	श्री रमेश कुमार	Project Manager	M/s. Koya (JV)

23	श्री सुमन कुमार	Project Engineer	M/s. Rithwik (JV)
24	श्री धन सिंह	Project Manager	M/s. VTL

बैठक के दौरान JJM Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिंदुओं एवं आंकड़ों जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है:-

Table No-1: Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पाया गया कि जनपद में जल निगम का Under Construction Scheme का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। "

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि "43 राजस्व ग्रामों में Fully Functional 59 राजस्व ग्राम Partially Functional व 8 नग अक्रियाशील योजनाओं पर मरम्मत कार्य कराते हुये योजनाओं को Fully Functional करते हुए निर्बाध रूप से जलापूर्ति करने का निर्देश दिये गये "

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पाया गया कि " कि जनपद में जल निगम की 31 पेयजल योजनाओं पर रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जा चुका है "

Table No-2: Physical Progress Phase wise

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि " फेज-2 व फेज-3 अन्तर्गत समस्त योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा संचालन के कड़े निर्देश व रोड रेस्टोरेशन का कार्य का सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये। "

Cable No-2A: Single Village Scheme Physical Progress

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि " फेज-2 अन्तर्गत 07 नग पेयजल योजनाओं को माह-अक्टूबर 2026, 69 नग पेयजल योजनाओं को माह-जनवरी 2027 एवं 173 नग पेयजल योजनाओं को माह-मार्च 2027 तक तथा फेज-3 अन्तर्गत 4 पेयजल योजनाओं को माह-

अक्टूबर 2026, 74 नग पेयजल योजनाओं को माह-जनवरी 2027 एवं 99 नग पेयजल योजनाओं को मार्च 2027 तक पूर्ण करते हुये संचालन एवं अनुरक्षण में लाये जाने के निर्देश दिए गये। "

Table No-3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नानुसार स्थिति पायी गयी।

क्र०सं०	फर्म का नाम	रेगुलर वाटर सप्लाई		
		100%	90 to 99 %	90 % से कम
1	JMC Project	57	35	97
2	Rithwik- Koya	31	19	66
3	Jal Nigam	34	44	23

जिन ग्रामों में 90% से 99% की सप्लाई की जा रही है, उन ग्रामों में कार्य कराते हुये शतप्रतिशत संचालन एवं 90% से कम संचालन वाले योजनाओं को 90% से 99% की श्रेणी में लाने व सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करते हुये जलापूर्ति संचालित करने तथा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये के कड़े निर्देश दिये गये।

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

फेज-2 अन्तर्गत 43 नग योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम तथा फेज-3 अन्तर्गत 21 नग पेयजल योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है। अवशेष ग्रामों में कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति संचालन उपरान्त आगामी बैठक से पूर्व जल अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-4A: RPWSS Village Details

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

जनपद के समस्त पेयजल योजनाओं के समस्त राजस्व ग्रामों के हैविटेशन का RPWSS ID का निर्माण किया जा चुका है।

Table No-5: Components Wise Physical Progress

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

जल सारथी एप के अनुसार समित द्वारा घटकवार निर्माण कार्यों की प्रगति भरी जानी है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	लक्ष्य	प्रगति				
			0-25 %	26-50 %	51-75 %	76-99%	100%
1- मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट (जे०वी०)							
1	पम्प हाउस	349	6	0	2	16	313
2	शिरोपरि जलाशय	343	38	41	32	91	135
3	बाउन्ड्रीवाल	349	1	2	0	6	328
4	पाइप लाइन	3277.00	3186.50 Km.				
2- मेसर्स रिथविक (जे०वी०)							
1	पम्प हाउस	180	4	1	4	40	121
2	शिरोपरि जलाशय	174	5	6	4	65	89
3	बाउन्ड्रीवाल	180	4		3	2	164
4	पाइप लाइन	1892.40	1814.11 Km.				
3- मेसर्स कोया (जे०वी०)							
1	पम्प हाउस	210	29	19	53	32	60
2	शिरोपरि जलाशय	205	35	46	34	23	52
3	बाउन्ड्रीवाल	210	48	10	8	58	62
4	पाइप लाइन	1950.00	1767.00 Km.				

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

फेज-2 अन्तर्गत 75 नग पेयजल योजनाओं पर तथा फेज-3 अन्तर्गत 55 नग पेयजल योजनाओं पर Integration किया जा चुका है। निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक पूर्ण योजनाओं पर Integration एवं आटोमेशन का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-7: Grievance Redressal System

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

फेज-2 अन्तर्गत 3 व फेज-3 अन्तर्गत 4 एवं वी०टी०एल० के 3 शिकायतों का निस्तारण अपूर्ण है। कार्य कराते हुये शीघ्र ही निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

Table No-8: भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण
Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लोराइड जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्नवत स्थिति पायी गयी "....."

जनपद के 59 नग AES/IE प्रभावित ग्रामों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ करते हुये Operation & Maintenance अन्तर्गत संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।

Digitally signed by
GAURAV SINGH SOGARWAL
Date: 10-10-2026 14:26:36

कार्यालय जिलाधिकारी महाराजगंज

पत्रांक: / / दिनांक: / /2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU), महाराजगंज।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
जनपद-महाराजगंज।