

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद सम्भल) के अन्तर्गत जनपद सम्भल में
दिनांक 07.10.2026 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का
कार्यवृत्त।**

दिनांक 07.10.2026 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सम्भल में जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रही—

- जिला अधिकारी महादेय सम्भल।
- इं० अमित कुमार राजपूत अधिशासी अभियन्ता ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सम्भल।
- इं० दिनेश कुमार, सहायक अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सम्भल।
- इं० चर्चित चौधरी, सहायक अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सम्भल।
- इं० श्रीमति प्रीती गौतम अवर अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सम्भल।
- इं० अखिलेश कुमार अवर अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सम्भल।
- श्री प्रमोद शर्मा डी.पी.एम. टी.पी.आई मुरादाबाद।
- श्री अभिषेक सिंह फर्म प्रतिनिधि मैसर्स पी०एन०सी० एस.पी.एम.एल. जेवी, मुरादाबाद।
- श्री सतीश फर्म प्रतिनिधि मै० एन.के.जी प्राइमस (जे०वी०) नई दिल्ली।
- श्री फैजान फारुकी, डी०पी०एम० मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा।
- श्री नेव मसीह, आई०एस०ए० कोर्डिनेटर, डी.पी.एम.यू।
- श्री राकेश चौधरी डी.सी. डी.पी.एम.यू सम्भल।

समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई—

1— जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:—

मै० पी०एन०सी०—एस०पी०एम०एल—जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 280 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा 187 नग डी०पी०आर० के कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 185 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 185 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 185 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- दिनांक 06.10.2026 तक 1478 कि०मी० के सापेक्ष 1455.00 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य माह दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 101735 नग के सापेक्ष 96084 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं। अवशेष गृह जल संयोजन का अभियान चलाकर माह दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- वर्तमान तक 187 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 82 नग OHT के कार्य लगभग पूर्ण थे जबकि 103 नग OHT का कार्य प्रगति पर है।
- वर्तमान में 174 नग पम्प हाउस पूर्ण व 11 नग पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है।
- दिनांक 06.10.2026 तक 148 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित किये गये जबकि 04 नग सोलर पैनल का कार्य कार्य प्रगति पर है।
- फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है कि माह दिसम्बर 2026 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुनर्स्थापित कर लिया जाये व ओ.एच.टी. पूर्ण होने की दशा में टेस्टिंग करके क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

2— जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:—

मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रा० लि०

- फर्म को आवंटित 15 नग राजस्व ग्राम, 10 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 06 नग नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- 165.00 कि०मी० के सापेक्ष 163.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य माह दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- 10385 नग के सापेक्ष 10345 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।
- 03 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण व 03 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रगति पर हैं।
- फर्म को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के समस्त कार्य माह दिसम्बर 2026 तक पूर्ण कर लिये जायें व शत-प्रतिशत समस्त सड़कों को पुर्नस्थापित कर लिया जाये।

3- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 3:-

मै० एन. के. जी प्राइमस (जे०वी०) न्यू देहली :-

- फर्म को आवंटित 564 नग राजस्व ग्राम, 360 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं एवं स्वीकृत हो गयी हैं तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 354 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 363 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 363 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- दिनांक 06.10.2026 तक 3440.00 कि०मी० के सापेक्ष 3380.00 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य माह दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान तक 189090 नग के सापेक्ष 169163 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं। फर्म को अवशेष गृह जल संयोजन का कार्य माह दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- वर्तमान तक 99 नग OHT का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है जबकि 258 नग OHT कार्य प्रगति पर है। OHT के सम्पूर्ण कार्य तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया है।
- वर्तमान तक 306 सोलर पैनल लगभग पूर्ण हैं व 23 का कार्य प्रगति पर है।

सभी फर्मों हेतु Common दिशा-निर्देश:-

- समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया है कि पाइप लाइन बिछाने का कार्य अधिकतम माह दिसम्बर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिये जाये।
- समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों की पुर्नस्थपना का कार्य अधिकतम दिनांक माह नवम्बर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिये जाये।
- जिन योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापित किये जा चुके हैं, उन पर सुबह-शाम नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- आई०एस०ए० द्वारा अवशेष गृह जल संयोजन लेने हेतु ग्राम वासियों को जागरूक करें।
- पेयजल योजनाओं पर शिकायत रजिस्टर व पम्प लॉग बुक उपलब्ध रहे।
- श्री राकेश चौधरी डी०सी डी०पी०एम०यू सम्भल (मै०मेधजकोंस्पेट०प्रा०लि०लखनऊ) को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि, ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विवाद को सम्बन्धित SDM से Cordinate कर समस्या का समाधान करायें।
- अवशेष गृह जल संयोजन का कार्य समस्त एजेन्सियों द्वारा शीघ्र पूर्ण कर लिये जाये, ताकि सी०एम० डैशबोर्ड पर प्रगति में वृद्धि हो सके।
- जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण हैं उन पर ऑटोमेशन को क्रियाशील करायें, जिससे प्रभावी अनुश्रवण हो सके।
- जिन ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, यदि उन ग्रामों में लीकेज होते हैं तो लीकेज को तुरन्त मरम्मत कराते हुए पेयजलापूर्ति करायें।
- यदि फर्म द्वारा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराये परन्तु फिर भी सड़क ठीक न होने के कारण यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तब उसके लिए सम्बन्धित फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि नीति आयोग द्वारा चयनित आकाक्षात्मक विकास खण्डों की पेयजल योजनाओं के कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराकर पेयजलापूर्ति करायें।
- सड़क पुर्नस्थापना का कार्य गुणवत्ता पूर्ण करायें तथा सड़को की गुणवत्ता पर टी.पी.आई. द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये।

- जिक एलम टैंक अधिष्ठापन के समय टी.पी.आई. व सम्बन्धित सहा0 अभि0 कार्यस्थल पर उपस्थित रहें।
- सड़क पुर्नस्थापित न होने की शिकायत जनप्रतिनिधियों से किये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध एफ0आई0आर0 करा दी जाये।
- पूर्ण पेयजल योजनाओं की सूची मा0 जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए व्यक्तिगत सम्पर्क कर योजनाओं की प्रगति व पूर्ण करने की लक्षित तिथि से अवगत करायें।


(अमित कुमार राजपूत)
अधिशायी अभियन्ता

कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), सम्भल।

पत्रांक:- 727 / कार्यवृत्त / 01 दिनांक 09.10.2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशायी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सम्भल
- 5- समस्त कार्यरत एजेन्सी, सम्भल (जल जीवन मिशन कार्यक्रम)।
- 6- पी.एम. टी.पी.आई. मुरादाबाद।
- 7- डी0सी0 डीपीएमयू0 सम्भल।


अधिशायी अभियन्ता