

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक- 07.09.2026 का कार्यवृत्त।

दिनांक 07.09.2026 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
- 2 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 3 अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, कौशाम्बी।
- 4 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, कौशाम्बी।
- 5 सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 6 जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय(वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7 जिला समन्वयक, डी.पी.एम.यू. कौशाम्बी।
- 8 डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई० एजेन्सी, मे० मेधज, टेक्नों लिमिटेड।
- 9 प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- 10 प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), मंझनपुर कौशाम्बी।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन फेज- 3 के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स बाबा जी.ए. इन्फ्रा(जे०वी०) के कार्यों की प्रगति विवरण चाहा गया।

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) द्वारा जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 351 नग राजस्व ग्राम हेतु कुल 181 नग पेयजल योजनाएँ स्वीकृत हैं। स्वीकृत पेयजल योजनाओं में फर्म को 202 नग ट्यूबवेल, 181 नग उच्च जलाशय, 2255 किमी० पाइप लाइन एवं 124501 नग FHAC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 199 नग ट्यूबवेल बोरिंग एवं 161 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 2153 किमी० पाइप लाइन बिछाकर, 118635 नग हाउस कनेक्शन प्रदान करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 202 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही साथ पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को लगभग 91.04 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा शेष सड़कों/गलियों को आवागमन हेतु मोटरेबुल करा दिया गया है, जिसको पाइप लाइन टेस्टिंग के उपरान्त पूर्व की भाँति पुनर्स्थापित/मरम्मत करा दिया जायेगा। माह- अगस्त, 2026 फर्म को 12 पे०यो० को पूर्ण किये जाने, 22 नग ट्रायल रन एवं कमीशनिंग एवं 26 नग पे०यो० को ओ. एण्ड एम. में ले जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 10 पे०यो० को भौतिक रूप से पूर्ण किया गया तथा मात्र 07 नग पेयजल योजनाओं का ट्रायल रन एवं कमीशनिंग किया गया एवं मात्र 13 नग पेयजल योजनाओं को ओ. एण्ड एम. में भेजा गया है।

फर्म द्वारा अबतक कुल 133 पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है। जिसमें से 114 पेयजल योजनाएँ ट्रायल रन एवं कमीशनिंग की गयी हैं और उसमें से मात्र 68 नग पेयजल योजनाओं को ही संचालन एवं अनुरक्षण में भेजा गया है, जो कि पूर्ण योजनाओं के सापेक्ष O&M की प्रगति अत्यन्त कम पायी गयी। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गयी। जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा आगामी माह हेतु समस्त अवयवों के लक्ष्य को संशोधित कर पुनः निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि फर्म को जनपद में आवंटित ग्रामों में कार्यों की प्रगति में सुधार लाते हुये अवशेष कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करे एवं माह- अगस्त, 2026 तक पूर्ण योजनाओं के सापेक्ष ओ. एण्ड एम. में ले जाने हेतु शेष 65 योजनाओं को भी तत्काल Testing & Commissioning पूर्ण कराते हुये O&M में भेजना सुनिश्चित

करे। साथ ही साथ पिछले माह के शेष लक्ष्य को भी इस माह के लक्ष्य में सम्मिलित करते हुये शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मे0 जे0एम0सी0 द्वारा जल जीवन मिशन फेज-2 व फेज -3 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :-

मे0 जे0एम0सी0 (के0पी0आई0एल0) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को आवंटित कुल 275 नग राजस्व ग्रामों हेतु कुल 94 नग डी.पी.आर. स्वीकृत है। स्वीकृत डी.पी.आर. में 130 नग पेयजल योजनाओं में फर्म को 156 नग ट्यूबवेल, 130 नग उच्च जलाशय, 1857 किमी0 पाइप लाइन एवं 94053 नग FHAC प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक 155 नग ट्यूबवेल बोरिंग एवं 124 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 1658 किमी0 पाइप लाइन बिछाकर, 89465 नग हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। साथ ही 219 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति भी प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही साथ पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस टैप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को लगभग 99 प्रतिशत तक पुनर्स्थापित करा दिया गया है तथा शेष सड़कों/गलियों को आवागमन हेतु मोटरेबुल करा दिया गया है, जिसको पाइप लाइन टेस्टिंग के उपरान्त पूर्व की भाँति पुनर्स्थापित/मरम्मत करा दिया जायेगा। माह- अगस्त, 2026 फर्म को 06 पे0यो0 को पूर्ण किये जाने, 09 नग ट्रायल रन एवं कमीशनिंग एवं 08 नग पे0यो0 को ओ. एण्ड एम. में ले जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 06 पे0यो0 को भौतिक रूप से पूर्ण किया गया तथा 08 नग पेयजल योजनाओं का ट्रायल रन एवं कमीशनिंग किया गया एवं 08 नग पेयजल योजनाओं को ओ. एण्ड एम. में भेजा गया है।

फर्म द्वारा अबतक कुल 110 पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है। जिसमें से 92 पेयजल योजनाएँ ट्रायल रन एवं कमीशनिंग की गयी है और उसमें से मात्र 73 नग पेयजल योजनाओं को ही संचालन एवं अनुरक्षण में भेजा गया है, जो कि पूर्ण योजनाओं के सापेक्ष O&M की प्रगति अत्यन्त कम पायी गयी। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये, फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं पूर्ण योजनाओं में से अवशेष 37 को भी तत्काल O&M में लिये जाने हेतु तैयार किये गये बार-चार्ट के अनुसार तत्काल आवश्यक मैनपावर लगाकर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

तदोपरान्त दोनो सूचीबद्ध फर्मों द्वारा भौतिक रूप से पूर्ण की गयी पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति शुरू कराये जाने की प्रगति रिपोर्ट में अपेक्षाकृत सुधार प्रदर्शित न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियंता जल निगम एवं फर्मों को जल-जीवन मिशन के कार्यों-ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य, कनेक्शन एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़कों को मानक के अनुरूप ठीक कराने के कार्यों में तेजी लाने, एवं जिन परियोजनाओं में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराकर शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही- अधि0अभि0 जल निगम(ग्रा0)/कार्यदायी संस्थाएँ)

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. मेसर्स बाबा जी.ए. इन्फ्रा(जे.वी.) के कार्यों की प्रगति विगत 02 माह से संतोषजनक न पाये जाने कारण, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को फर्म पर पेनाल्टी लगाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।
2. पूर्ण पेयजल योजनाओं की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य तत्काल पूर्ण कराते हुये संचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
3. समस्त पेयजल योजनाएँ जिनके कार्य पूर्ण, हो चुके हैं, उनमें सुबह-शाम नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।
4. जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप लाइन एवं हाउस टैप कनेक्शन हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों को शत-प्रतिशत मोटरेबुल करा लिया जाये, ताकि वर्षा ऋतु में स्थानीय निवासियों का आवागमन में असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

5. डिप्टी टीम लीडर टी.पी.आई. एजेन्सी को निर्देशित किया गया है कि समस्त निर्माण कार्यों को अपनी टीम की निगरानी में समस्त निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता सहित पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही न बरती जाये।
6. सभी साइट्स पर पर्याप्त श्रमिक, सामग्री, पाइप, मशीनरी आदि आवश्यकतानुसार प्रबन्ध कर कार्य की प्रगति बढ़ायी जाये तथा समस्त कार्य विभागीय विशिष्टियों/मानक के अनुसार कराये जाये। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाये।
7. कार्यों की प्रगति में सुधार परीलक्षित न होने पर, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता का इस माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है।
8. दिनांक 22.09.2026 को पुनः जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा बैठक प्रस्तावित की जाती है।

(कार्यवाही- अधि०अभि० जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाएँ)

Digitally signed by
AMIT PAL

Date: 18-09-2026
18:35:05

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।

पत्रांक 5990 / जल जीवन मिशन/18-09/ 58 दिनांक:- 18/9/26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
2. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यों०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
5. जिला समन्वयक, डी.पी.एम.यू. कौशाम्बी।
6. डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई. एजेन्सी, कौशाम्बी।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा(जे०वी०) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।